

**ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA**

**OBRAS INCONCLUSAS, O TERMINADAS SIN
FUNCIONAMIENTO**

**ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL**





ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBRAS INCONCLUSAS, O TERMINADAS SIN FUNCIONAMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ
Contralora Departamental

CAROLINA TRUJILLO CASANOVA
Jefe Oficina Control Fiscal

ANSELMO PERDOMO LEYVA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

COLABORACIÓN
Funcionarios Contraloría Departamental del Huila

PRESENTACIÓN

La Contraloría Departamental del Huila, órgano de control fiscal territorial, en cumplimiento de los artículos 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal. En desarrollo de su Misión Institucional y en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2016-2019: “**Todos Controlamos**”, e interpretando el sentir de la comunidad huilense, ha considerado oportuno realizar un seguimiento al Estado Actual de las obras de infraestructura física ejecutadas en los municipios que conforman el Departamento del Huila y que a su vez tengan la calidad de sujetos de control, con el fin de identificar la existencia de obras inconclusas, o aquellas obras que siendo terminadas, no prestan el servicio a la comunidad o cumplen la función para la cual fueron construidas, y en consecuencia no cumplieron el fin para el cual se dispuso y/o planeó la inversión de recursos públicos.

Para la elaboración del presente informe, se solicitó información a cada uno de los municipios sujetos de control de la Contraloría Departamental, se elaboró una base de datos y posteriormente se realizó visita a las obras por parte de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Huila, con el fin de observar el estado de las mismas, y tomar registro fotográfico.

El presente informe, está conformado por dos capítulos, cuyo objetivo es determinar el estado de las obras cuya ejecución se efectuó con recursos públicos, clasificados como obras inconclusas, u obras que a pesar de haberse entregado por el contratista y recibido a satisfacción por el sujeto de control no cumplen ninguna función. Así mismo se mostrará el estado de las obras, por cada zona del Departamento.

ESTADO ACTUAL DE OBRAS INCONCLUSAS O TERMINADAS SIN FUNCIONAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Con el fin de verificar el avance de las obras inconclusas del gobierno departamental (2012-2015), y poder determinar si éstas se culminaron y cumplen con el objeto para el cual fueron hechas, se solicitó información a la Administración Central Departamental, así como a cada uno de los municipios sujetos de control de la Contraloría Departamental del Huila, respecto de obras de infraestructura física, en los sectores de Salud, Educación, Cultura, Vivienda, Transporte, Productivo, Electrificación, Agua Potable, Deporte y Recreación; algunas de las cuales fueron visitadas por el ente de control, encontrando un total de treinta y siete (37) obras de las cuales veinticuatro (24) son obras inconclusas y trece (13) son obras que a pesar de haberse terminado el proceso constructivo no prestan el servicio para el cual se realizaron las inversiones. Dichas obras alcanzan un valor contratado de \$37.325.3 millones, distribuidos de la siguiente manera: \$32.227.2 millones corresponden a las obras inconclusas y las obras terminadas sin ser utilizadas para el fin construido, equivalen a \$5.098.1 millones.

Para mayor ilustración, en el presente informe, el Departamento del Huila se divide en cuatro subregiones encontrándose lo siguiente:

SUBREGIÓN	MUNICIPIOS
Norte (14)	Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Rivera, Santa María, Palermo, Teruel, Yaguará, Campoalegre, Hobo, Íquira, Aipe, Algeciras.
Centro (8)	Agrado, Pital, Garzón, Altamira, Gigante, Tárqui, Guadalupe, Suaza.
Occidente (5)	La Plata, Nátaga, Tesalia, Paicol, La Argentina.
Sur (9)	Elías, San Agustín, Pitalito, Isnos, Palestina, Oporapa, Acevedo, Saladoblanco, Timaná.

CAPITULO I

OBRAS INCONCLUSAS

Se han denominado obras inconclusas, aquellas obras de infraestructura física que fueron contratadas durante las vigencias 2011 a 2015 y que a la fecha de visita (30/09/2017) aún no se encuentran concluidas.

Así mismo, se relacionan una obra encontrada en el municipio de Yaguará, cuyo contrato fue suscrito durante la vigencia 2008 y liquidado, el cual si bien para efectos de la acción fiscal, ha operado el fenómeno de la caducidad, se muestra a la comunidad, con el fin de invitarlos a ejercer control social activo en estos casos, contribuyendo de esta manera en el ejercicio del control fiscal.

Dicho lo anterior, se identificó un total de 24 obras inconclusas, que en términos cuantitativos representan un valor de \$32.227.2 millones (valor de obra e interventoría), en recursos públicos invertidos para la construcción de las mismas, sin que se hubieren terminado. Estas construcciones pertenecen a los sectores de Cultura, Salud, Recreación y Deporte, Vivienda, Agua Potable y Sector Productivo.

La presentación de las obras, se plasmó atendiendo la división del Departamento, en cuatro subregiones:

SUBREGIÓN	MUNICIPIOS
Norte (14)	Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Rivera, Santa María, Palermo, Teruel, Yaguará, Campoalegre, Hobo, Íquira, Aipe, Algeciras.
Centro (8)	Agrado, Pital, Garzón, Altamira, Gigante, Tárqui, Guadalupe, Suaza.
Occidente (5)	La Plata, Nátaga, Tesalia, Paicol, La Argentina.
Sur (9)	Elías, San Agustín, Pitalito, Isnos, Palestina, Oporapa, Acevedo, Saladoblanco, Timaná.

1. ZONA NORTE

En esta zona se presenta un total de trece (13) obras inconclusas, identificadas en ocho (8) municipios, las cuales alcanzan un valor en la contratación (obra e interventoría) de \$18.830.9 millones, tal como se muestra a continuación:

- **MUNICIPIO DE COLOMBIA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	093 DE 2013	
1.2 Intervinientes	Departamento del Huila – Municipio de Colombia	
1.3 Objeto del convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto construcción Casa de la Cultura municipio de Colombia - Huila	
1.4 Ejecutor	Municipio de Colombia	
1.5 Valor	\$732.567.866 (El Departamento aportó el valor de \$363.896.210 y el municipio \$368.671.656)	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Regalías Asignaciones directas y fondo de Compensación Regional	
1.7 Acta de inicio	30 de octubre de 2013	
1.8 Plazo Inicial	4 meses	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	108 de 2013	
2.2 Objeto del contrato.	Construcción Casa de la Cultura municipio de Colombia Huila	
2.3 Contratista	Construservicios SAS y/o Cesar Augusto Cruz	
2.4 Valor Inicial	\$699.000.000	
2.5 Adiciones	\$334.475.377	
2.6 Valor Final	\$1.033.475.377	
2.7 Plazo Inicial	4 meses	
2.8 Adición en Tiempo	8 meses	
2.9 Plazo Final	12 meses	
2.10 Suspensiones	SI x	NO
2.11 Tiempo de suspensión	18 meses	
2.12 Acta de recibo final	18 de junio de 2016	
2.13 Acta de liquidación	12 agosto de 2016	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	118 de 2013
3.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría Técnica para la Construcción Casa de la Cultura del Municipio de Colombia Huila
3.3 Contratista	Alexander Joven Yustres
3.4 Valor	\$33.552.727
3.5 Plazo Inicial	4 meses y/o hasta el recibo y liquidación del contrato
3.6 Plazo Final	
3.7 Acta de Liquidación	12 agosto de 2016.
4. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra inconclusa y sin servicio a la comunidad.	
5. OBSERVACIONES	
<p>El Convenio Interadministrativo No. 093 de 2013 suscrito entre el Departamento del Huila y el municipio de Colombia se firmó el 15 de abril de 2013 con plazo de ejecución de 4 meses. El Departamento aportó recursos por valor de \$363.896.21 y el municipio de Colombia \$368.671.656, suscribiéndose la respectiva acta de inicio del convenio el 30 de octubre de 2013, a los 5.5 meses de firmado el convenio.</p> <p>La obra fue iniciada el 17 de diciembre de 2013, según consta en el acta de inicio; durante la ejecución presentó suspensiones argumentando licencias de construcción, las diferencias marcadas en las cantidades de obra contratadas y las calculadas en los planos de diseño que soportaban el proyecto, así como la falta de entrega de los diseños de las redes eléctricas, de voz y datos y la falta de diseños y detalles constructivos de los muros de contención requeridos.</p> <p>Realizada visita a la obra se encontró que pese a haber transcurrido más de tres años de iniciadas las obras de construcción, aún la Casa de la Cultura se encuentra sin terminar, aunque cuenta con cerramiento perimetral constructivo, no se está trabajando en la obra. Así mismo, se observó que existen pisos y cielo raso terminado, sin embargo, los muros se encuentran aún en obra gris.</p>	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE TELLO

EVALUACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO	
1.1 Contrato de Obra	001 de 2016
1.2 Objeto del contrato	Construcción II Fase de la Nueva Infraestructura Física - E.S.E. Miguel Barreto López Municipio de Tello, Departamento del Huila"
1.3 Contratista	CONSTRUCTORA M&S S.A.S
1.4 Valor Inicial	\$1.509.394.828
1.5 Adiciones	N.A.
1.6 Valor Final	\$1.509.394.828
1.7 Plazo Inicial	Ocho (8) meses
1.8 Adición en Tiempo	Dos (2) meses
1.9 Plazo Final	Diez (10) meses
1.10 Acta de recibo final	Se encuentra suspendido
1.11 Acta de liquidación	-

EVALUACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	
2. INTERVENTORIA	
2.1 Contrato de Interventoría	No. 001 de 2016
2.2 Contratista	Ángel Fernando Ramírez Perdomo
2.3 Valor	\$105.612.360
2.4 Plazo Inicial	9 meses
2.5 Plazo Final	11 meses
2.6 Acta de Liquidación	Se encuentra suspendido el contrato
3. ESTADO ACTUAL	
Suspendido	
4. OBSERVACIONES	
<p>La obra se encuentra suspendida porque la ESE municipal no cuenta con la planta eléctrica, por tal razón, no se ha entregado la obra y por ende puesta en funcionamiento. Presenta una ejecución de 96,46% del total de las actividades contratadas.</p>	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>	

- MUNICIPIO DE VILLAVIEJA

- ✓ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL MALECÓN Y OBRAS DE MITIGACION MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - HUILA CENTRO ORIENTE

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS				
1. CONTRATO DE OBRA				
1.1 Contrato No.	001 del 01/07/2015			
1.2 Objeto del contrato.	Construcción de obras del Malecón y obras de mitigación municipio de Villavieja -Huila centro oriente			
1.3 Contratista	Hugo Ferneli Díaz Plazas			
1.4 Valor Inicial	\$7.189.905.664			
1.5 Adiciones				
1.6 Valor Final				
1.7 Plazo Inicial	6 meses			
1.8 Adición en Tiempo	no			
1.9 Plazo Final	6 meses			
1.10 Suspensiones	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">si</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">x</td> <td style="padding: 2px;">no</td> </tr> </table>	si	x	no
si	x	no		
1.11 Tiempo de suspensión	Inicio el 18/04/2016 y se ha solicitado ampliación en dos (2) ocasiones cuya fecha final es el día 27/09/2017.			
1.12 Acta de recibo final	-			
1.13 Acta de liquidación	-			
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO				
2.1 Contrato No.	No.0-0066-2015 de interventoría de fecha 01/10/2015			
2.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría al proyecto de Construcción de Obras del Malecón y Obras de Mitigación Municipio De Villavieja Huila, Centro Oriente			
2.3 Contratista	CONCEP SAS R.L. Ricardo José Cogollo Ponce			
2.4 Valor	\$571.416.000			
2.5 Plazo Inicial	6 meses			
2.6 Plazo Final				
2.7 Acta de Liquidación				
3. ESTADO ACTUAL				
<p>SUSPENDIDO. Mediante Acta de fecha 23/06/2017 en donde participaron el Jefe de la Oficina de Planeación, el Contratista e Interventor, acordaron ampliar la suspensión al contrato de obra por tres (3) meses hasta el día 27/09/2017, manifestando que la entidad encargada de tramitar los recursos para el pago de la interventoría (CORMAGDALENA) se encontraba solicitando los recursos al Sistema General de Regalías.</p>				

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

Vale la pena mencionar que la obra evaluada presentó suspensión desde el día 18/04/2016, solicitada por el Contratista informando que se encontraba pendiente de obtener el permiso ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM para el aprovechamiento forestal sobre la quebrada Rio Verde y para la ocupación de cauce, el cual a la fecha de elaboración del acta (23/06/2017) ya fue otorgada.

Que el día 02/05/2016, el señor Alcalde del municipio de Villavieja solicitó al órgano colegiado OCAD de municipios ribereños del rio grande de la Magdalena, un ajuste al proyecto, el cual incluía adicionar recursos al proyecto.

Finalmente, el municipio tiene pendiente de subsanar observaciones mayores y menores, efectuadas por la secretaría técnica de CORMAGDALENA en cuanto al trámite solicitado, para continuar con la finalización de la obra.

4. OBSERVACIONES

N/A

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- ✓ **CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	002 de 2015
1.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCION CENTRO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.3 Contratista	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
1.4 Valor Inicial	\$926.981.819
1.5 Adiciones	\$35.999.321
1.6 Valor Final	\$962.981.140
1.7 Plazo Inicial	3 MESES
1.8 Adición en Tiempo	3 MESES
1.9 Plazo Final	6 MESES
1.10 Suspensiones	SI X NO
1.11 Tiempo de suspensión	
1.12 Acta de recibo final	
1.13 Acta de liquidación	-
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	No.007 DE 2015
2.2 Objeto de la Interventoria.	Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
	cuyo objeto es Construcción del Centro de Eventos Deportivos y Culturales del Municipio de Villavieja departamento del Huila
2.3 Contratista	MANUEL RICARDO SANCHEZ MOYANO
2.4 Valor	\$53.499.002
2.5 Plazo Inicial	3 MESES
2.6 Plazo Final	6 MESES
2.7 Acta de Liquidación	
3. ESTADO ACTUAL	
A la fecha de la visita, se pudo evidenciar que la obra se encontraba en construcción y está programada la entrega para el último trimestre del año 2017.	
4. OBSERVACIONES	
N/A	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
  	

- ✓ **CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE (EMERGENCIAS) DE LA EDIFICACION DE LA ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	Contrato de Obra Civil No. 001 de 2012	
1.2 Intervinientes		
1.3 Objeto del convenio	Construcción a todo costo de la primera fase (emergencias) de la Edificación de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja departamento del Huila	
1.4 Ejecutor	WILLIAM RENE ARIZA MATEUS	
1.5 Valor	\$ 493.169.280	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Departamento del Huila - Municipio de Villavieja	
1.7 Acta de inicio	01 de agosto de 2012	
1.8 Plazo Inicial	Cuatro (4) Meses	
1.9 Plazo Final	Seis (6) Meses	
1.10 Acta de Liquidación	2 de octubre de 2013	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	Contrato de Obra Civil No. 001 de 2012	
2.2 Objeto del contrato.	Construcción a todo costo de la primera fase (emergencias) de la Edificación de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja departamento del Huila	
2.3 Contratista	WILLIAM RENE ARIZA MATEUS	
2.4 Valor Inicial	\$ 493.169.280	
2.5 Adiciones		
2.6 Valor Final	\$ 493.169.280	
2.7 Plazo Inicial	4 MESES	
2.8 Adición en Tiempo	2 MESES	
2.9 Plazo Final	6 MESES	
2.10 Suspensiones	SI X	NO
2.11 Tiempo de suspensión		
2.12 Acta de recibo final	10 de Julio del 2013	
2.13 Acta de liquidación	02 de octubre de 2013	
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO		
3.1 Contrato No.	Contrato Interventoría No. 001	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
3.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría Técnica de la construcción de la Edificación de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja departamento del Huila
3.3 Contratista	EMPRESA PREOPERATIVA SERVIASOCIADOS LA UNION
3.4 Valor	\$29.450.000
3.5 Plazo Inicial	Tres (3) meses o hasta la terminación del contrato de obra
3.6 Plazo Final	
3.7 Acta de Liquidación	
4. ESTADO ACTUAL	
Liquidado, pero no en funcionamiento. Falta, además, conexión de la red eléctrica al igual que la dotación en baños y puertas.	
5. OBSERVACIONES	
A la fecha de la visita, se pudo evidenciar en los documentos físicos que la obra fue recibida y liquidada por parte del municipio, sin embargo, no se encuentra en funcionamiento.	
Así mismo, se pudo evidenciar que falta conexión de la red eléctrica al igual que la dotación en baños y puertas.	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
 	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE RIVERA

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	2133900	
1.2 Intervinientes	FONADE – MUNICIPIO DE RIVERA	
1.3 Objeto del convenio	Construcción del Centro de Formación Artística del Sanjuanero en el Municipio de Rivera - Huila	
1.4 Ejecutor	Municipio de Rivera	
1.5 Valor		
1.6 Financiación – origen de los recursos	DPS - Los pagos los efectúa FONADE como ente cofinanciador.	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	298 del 11/11/2015	
2.2 Objeto del contrato.	Construcción del Centro de Formación Artística del Sanjuanero en el Municipio de Rivera - Huila	
2.3 Contratista	CONSORCIO SANJUANERO 2015 / Rep. Legal: ARTURO MOGOLLÓN ZULUAGA	
2.4 Valor Inicial	\$2.757.788.987,36	
2.5 Adiciones	OTRO SÍ No.1 del 13 de abril de 2016, se modifica las condiciones de la forma de pago (cláusula Quinta). OTRO SÍ No.2 del 20 de mayo de 2016, se modifica las condiciones del plazo de ejecución y vigencia sin que se amplíe el plazo total del contrato (cláusula Tercera).	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
2.6 Valor Final	\$2.757.788.987,36 distribuidos así: Etapa 1 de pre construcción: \$25.285.447,36 Etapa 2 de construcción de la obra: \$2.732.503.540
2.7 Plazo Inicial	8 MESES
2.8 Adición en Tiempo	No
2.9 Plazo Final	8 MESES (Revisión de Estudios y Diseños: 3 meses – Ejecución de obras: 5 meses)
2.10 Suspensiones	SI X NO
2.11 Tiempo de suspensión	90 días legalizados hasta el 15 de octubre de 2016
2.12 Acta de recibo final	
2.13 Acta de liquidación	
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.3 Contratista	Directora Técnica de Interventoría JOHANA DIAZ ARZAYUS INCGROUP SAS (Interventoría ejercida y contratada por FONADE).
4. ESTADO ACTUAL	
<p>No ha sido terminado – Se encuentra suspendido</p> <p>Mediante Resolución No. 509 del 29 de septiembre de 2016, el Municipio de Rivera inicia una actuación administrativa tendiente a determinar el posible incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 298 de 2015.</p> <p>Acta de Audiencia Trámite de Incumplimiento Contractual de fecha 2 de agosto de 2017.</p>	
5. OBSERVACIONES	
<p>Según informe ejecutivo de Interventoría emitido por FONADE de fecha julio 1 de 2016, no se ha realizado ningún desembolso al contratista.</p> <p>En la evaluación de los estudios y diseños de suelos, hidrosanitario y eléctrico, el contratista (CONSORCIO SANJUANERO 2015) evidenció que el proyecto arquitectónico contiene inconsistencias no advertidas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La utilización de terrenos de propiedad de particulares, que no cuenta con presupuesto por parte de la administración municipal para su compra. - El diseño arquitectónico, plantea una construcción de tres pisos lo cual es superior a la proyección de altura máxima permitida en el esquema de Ordenamiento Territorial Vigente. 	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

- La conformación del diseño planteado, no vincula los grandes árboles existentes, que sería importante tenerlos en cuenta o al menos una parte, para no densificar en construcción y poder abrir el proyecto a una integración con la naturaleza.
- Carencia de memorias que imposibilitan la evaluación hidráulica de los sistemas, ya que no se conocen los caudales ni los puntos de vertimientos municipales certificados en la disponibilidad del servicio.
- Finalmente, el contratista también argumenta que el proyecto tal como está concebido tendría un costo de alrededor de \$10.000.000.000 millones de pesos, cifra muy por debajo del presupuesto destinado para la realización de esta obra.

La propuesta del contratista (CONSORCIO SANJUANERO 2015) ante esta situación, fue la elaboración de un nuevo implante arquitectónico con sus correspondientes estudios y diseños geotécnicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos, sin exceder el valor establecido en el contrato para la Etapa 1 Preconstrucción, el cual asciende a la suma de \$25.285.447,36. Dicha propuesta fue allegada a la Secretaría de Planeación del Municipio de Rivera.

Existe una reclamación del pago de hechos cumplidos realizada por LUIS ENRIQUE PERDOMO CUBIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.685.767 de Neiva, quien actúa como representante legal de DELTA CONSTRUCCIONES LTDA. La reclamación se realiza buscando el reconocimiento del pago de la realización del estudio y diseño para la construcción del Centro de Formación Artístico del Sanjuanero en el municipio de Rivera – Huila por valor de seiscientos veinte nueve millones ciento un mil doscientos cuarenta y cinco pesos (\$629.101.245).

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL LUGAR DONDE SERÍA CONSTRUIDA LA OBRA



- MUNICIPIO DE PALERMO

✓ CONSTRUCCIÓN LECHO FILTRANTE ARENOSO, SISTEMA DE DRENAJE, RIEGO Y ENGRAMADO DEL CAMPO DEL FUTBOL

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	020 del 21 de junio de 2011	
1.2 Intervinientes	Departamento del Huila – Municipio de Palermo	
1.3 Objeto del convenio	Construcción Lecho filtrante arenoso, sistema de drenaje, riego y engramado del campo del Futbol del Municipio de Palermo Huila	
1.4 Ejecutor	Municipio de Palermo	
1.5 Valor	\$392.821.157,00) (El Departamento aporta la suma de \$293.764.445 y el Municipio \$99.056.712)	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Departamento y Regalías Petrolíferas	
1.7 Acta de inicio	24 de junio de 2011	
1.8 Plazo Inicial	Seis (6) meses	
1.9 Plazo Final	Diez (10) meses	
1.10 Acta de Liquidación	Cinco (5) de septiembre de 2014	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	110-15-800 del 02 de diciembre de 2011	
2.2 Objeto del contrato.	Construcción Lecho filtrante arenoso, sistema de drenaje, riego y engramado del campo del Futbol del Municipio de Palermo Huila	
2.3 Contratista	Construcciones y Diseños ATC LTDA	
2.4 Valor Inicial	\$365.141.579	
2.5 Adiciones	N.A.	
2.6 Valor Final	\$365.141.579	
2.7 Plazo Inicial	Tres (3) meses	
2.8 Adición en Tiempo	N.A.	
2.9 Plazo Final	Tres (3) meses	
2.10 Suspensiones	SI X	NO
2.11 Tiempo de suspensión	Ocho (8) meses	
2.12 Acta de recibo final	Acta de recibo y liquidación del 29 de octubre de 2013	
2.13 Acta de liquidación	Resolución del 9 de noviembre de 2013	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	Resolución 100-20-1149 del 13 de diciembre de 2011
3.2 Objeto de la Interventoría.	Realizar la interventoría a la construcción lecho filtrante arenoso, sistema de drenaje riego y engramado del campo de futbol del municipio de Palermo.
3.3 Contratista	CARLOS AUGUSTO SANDINO
3.4 Valor	\$6.000.000
3.5 Plazo Inicial	Cinco (5) meses
3.6 Plazo Final	Cinco (5) meses
3.7 Acta de Liquidación	
4. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra sin prestar servicio a la comunidad y en total abandono.	
5. OBSERVACIONES	
De acuerdo al informe final de interventoría de fecha quince (15 de noviembre de 2012) se le indica a la administración Municipal, que para el pleno funcionamiento de la obra contratada, queda pendiente lo correspondiente al sistema de riego por aspersión, la instalación de la grama del campo del futbol y las capas subyacentes de tierra negra y arena.	
De igual manera, sugiere la interventoría que se realicen obras de mitigación del impacto de las lluvias sobre el terreno que se encuentra la cancha y efectuar el cerramiento del lote donde se construyó la cancha de futbol para evitar el deterioro de la misma por parte de personas y animales que ingresen al lugar.	
Esta obra, actualmente se encuentra en Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 024 de 2016.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- ✓ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ- BACHÉ**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 Contrato No.	Convenio Interadministrativo No. 23 de 2011	
1.2 Objeto del contrato.	Diseño y construcción Puesto de Salud Resguardo Indígena Páez- Baché	
1.3 Contratista	FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR GLOBAL	
1.4 Valor Inicial	\$987.985.260	
1.5 Adiciones	N.A.	
1.6 Valor Final	\$987.985.260	
1.7 Plazo Inicial	240 días	
1.8 Adición en Tiempo	N.A.	
1.9 Plazo Final	240 días	
1.10 Suspensiones	SI X	NO
1.11 Tiempo de suspensión	nueve (9) meses	
1.12 Acta de recibo final	16 de noviembre de 2012	
1.13 Acta de liquidación		

2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

2.1 Contrato No.	532 del 14 de julio de 2011
2.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría al diseño y construcción del Puesto de Salud del resguardo indígena Páez bache del


EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
	Municipio de Palermo
2.3 Contratista	JOHN MARLIO SAAVEDRA VARGAS
2.4 Valor	\$14.800.000
2.5 Plazo Inicial	Hasta 180 días
2.6 Plazo Final	Hasta 180 días
2.7 Acta de Liquidación	16 de noviembre de 2012
3. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra sin prestar servicio a la comunidad y en total abandono.	
4. OBSERVACIONES	
En la actualidad el área construida no tiene servicio de luz y se están presentando algunas grietas y filtraciones en los desagües.	
Las fisuras se presentan en gran parte de la estructura construida y no cuenta con la dotación requerida para la puesta en funcionamiento.	
Se observa falta de mantenimiento proliferación de maleza alrededor de la obra. En la actualidad esta obra se encuentra deteriorada y en completo abandono.	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
   	

- MUNICIPIO DE TERUEL
- ✓ CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE TERUEL

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
1.CONVENIO	SI x	NO
1.1 No. Del Convenio	032 DEL 29 de junio de 2011	
1.2 Intervinientes	Fonvihuala y municipio	
1.3 Objeto del convenio	Establecer condiciones y formalidades para el aporte de recursos y su ADMINISTRACION BAJO LA COMPLEMENTARIEDAD o concurrencia de recursos de subsidios familiares de vivienda de interés social, así como los compromisos de y obligaciones de las partes y los términos y de desarrollo o ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE TERUEL"	
1.4 Ejecutor	MUNICIPIO DE TERUEL	
1.5 Valor	\$364 MILLONES (\$260 millones DEPARTAMENTO y \$104 millones MUNICIPIO)	
1.6 Financiación – origen de los recursos	RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	
1.7 Acta de inicio	19 de julio de 2011.	
1.8 Plazo Inicial	7 MESES	
1.9 Plazo Final	13 meses	
1.10 Acta de Liquidación	Resolución No. 016 De 2017	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	Administración delegada sin número del 29 de noviembre de 2011	
2.2 Objeto del contrato.	Prestar servicio por el sistema de administración delegada de la construcción de 52 viviendas de la urbanización Villa del Prado etapa I del municipio de Teruel	
2.3 Contratista	Marlio Reynaldo Cabrera Mañozca	
2.4 Valor Inicial	\$776.333.220, (Departamento del Huila. Aporta \$196.397.032, Municipio de Teruel \$104.000.000, los restantes \$457.936.188 los aportan los beneficiarios.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS


EVIDENCIAS



- ✓ **CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TERUEL**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
1.CONVENIO	SI x	NO
1.1 No. Del Convenio	033 DEL 29 de junio de 2011	
1.2 Intervinientes	Fonvihuila y municipio	
1.3 Objeto del convenio	Establecer condiciones y formalidades para el aporte de recursos y su ADMINISTRACION BAJO LA COMPLEMENTARIEDAD o concurrencia de recursos de subsidios familiares de vivienda de interés social, así como los compromisos de y obligaciones de las partes y los términos y de	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
	desarrollo o ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TERUEL"
1.4 Ejecutor	MUNICIPIO DE TERUEL
1.5 Valor	266 MILLONES (\$190 DEPTO Y 76 EL MUNICIPIO)
1.6 Financiación – origen de los recursos	RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO
1.7 Acta de inicio	19 DE JULIO DE 2011.
1.8 Plazo Inicial	7 MESES
1.9 Plazo Final	19 meses
1.10 Acta de Liquidación	RESOLUCION No. 016 de 2017
2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	Administración delegada
2.2 Objeto del contrato.	Prestar servicio por el sistema de administración delegada de construcción de 38 viviendas de la urbanización villa del prado II etapa del municipio de Teruel
2.3 Contratista	Marlio Reynaldo Cabrera Mañozca
2.4 Valor Inicial	\$578.419.280, (Departamento del Huila. Aporta \$142.694.940, Municipio de Teruel \$76.000.000, los restantes \$359.724.340 los aportan los beneficiarios. Adicional a lo anterior, el valor de \$57.841.928 por Administración Delegada, cuya fuente de financiación son los recursos provenientes del Departamento.
2.5 Adiciones	N.A.
2.6 Valor Final	\$636.261.208
2.7 Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
2.8 Adición en Tiempo	N.A.
2.9 Plazo Final	CINCO (5) MESES
2.10 Suspensiones	SI X NO
2.11 Tiempo de suspensión	OCHO MESES
2.12 Acta de recibo final	No existe
2.13 Acta de liquidación	No existe
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	Sin número del 29 de noviembre de 2011

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
3.2 Objeto de la Interventoría.	Realizar interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TERUEL”
3.3 Contratista	ALEXANDER ARCINIEGAS GUZMAN
3.4 Valor	\$21.478.300
3.5 Plazo Inicial	Hasta la ejecución de contrato de obra
3.6 Plazo Final	Cinco meses
3.7 Acta de Liquidación	No existe
4. ESTADO ACTUAL	
Se han intervenido 20 unidades de viviendas y solo 4 se encuentran el 100%	
5. OBSERVACIONES	
<p>El contrato fue liquidado unilateralmente por el Fonvihuilá, mediante Resolución Administrativa no, 016 del 16 de marzo de 2017.</p> <p>En dicha resolución se indica que el convenio se encuentra suspendido en un periodo de 31 meses 29 días y su ejecución solo alcanza un valor de \$20.000.000, correspondiente a la construcción de cuatro (4) casas.</p> <p>Por lo anterior, se ordena devolver a FONVIHUILA, los recursos no ejecutados, que alcanzan la suma de \$170.000.000, adicionado en el valor de los rendimientos financieros generados.</p>	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE YAGUARÁ

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA

1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	NO 036 DE 2.007
1.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCION DE PORQUERIZAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YAGUARA
1.3 Contratista	UNION TEMPORAL PROGRESO
1.4 Valor Inicial	\$344.790.278,00
1.5 Adiciones	N.A.
1.6 Valor Final	\$344.790.278,00
1.7 Plazo Inicial	4 MESES
1.8 Adición en Tiempo	N.A.
1.9 Plazo Final	4 MESES
1.10 Suspensiones	SI NO
1.11 Tiempo de suspensión	
1.12 Acta de recibo final	1° de febrero de 2008
1.13 Acta de liquidación	15 de mayo de 2008
2. ESTADO ACTUAL	
Obra inconclusa	
3. OBSERVACIONES	
Obra inconclusa, no se realizaron las obras para la salida de aguas residuales, motivo por el cual no se han utilizado las instalaciones construidas.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA

Recursos invertidos sin ningún beneficio para el municipio.

El contrato evaluado se suscribió y liquidó durante la vigencia 2008 y, el cual si bien para efectos de la acción fiscal, ha operado el fenómeno de la caducidad, se muestra a la comunidad, con el fin de invitarlos a ejercer control social activo, contribuyendo de esta manera en el ejercicio del control fiscal.

• **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.

1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	2122408	
1.2 Intervinientes	Fonade y el municipio de Campoalegre	
1.3 Objeto del convenio	Apoyo financiero de proyectos entre el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo – Fonade y el municipio de Campoalegre, los cuales aúnan esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para desarrollar el proyecto de “Unidad deportiva “Casa Campesina” fase 1 en el municipio de Campoalegre- Huila.	
1.4 Ejecutor	Municipio de Campoalegre	
1.5 Valor	\$631.660.545,14	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Fonade \$595.942.552 y el municipio aporta \$35.717.993,14 para un valor total de \$631.660.545,14	
1.7 Acta de inicio	-	
1.8 Plazo Inicial	-	
1.9 Plazo Final	-	
1.10 Acta de Liquidación	-	

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 Contrato No.	228 del 15 octubre de 2013
2.2 Objeto del contrato.	Ejecutar la construcción unidad deportiva casa campesina fase 1 en el municipio de Campoalegre de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministradas por el municipio en los pliegos de condiciones a los precios unitarios y en los términos que señala este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, que forman parte integral del presente contrato.
2.3 Contratista	Delta Construcciones Ltda.
2.4 Valor Inicial	\$631.660.545,14
2.5 Adiciones	-

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
2.6 Valor Final	\$631.660.545,14	
2.7 Plazo Inicial	4 mese 15 días	
2.8 Adición en Tiempo	45 días	
2.9 Plazo Final	6 meses	
2.10 Suspensiones	SI X	NO
2.11 Tiempo de suspensión		
2.12 Acta de recibo final		
2.13 Acta de liquidación		

3. ESTADO ACTUAL

La obra se encuentra sin terminar. Suspendida desde el 08/03/2017

4. OBSERVACIONES

La obra presenta una ejecución del 42,28% con un valor facturado de \$265.741.313,00, según acta No 02 del 08/03/2017 de recibo parcial de Fonade.

Con respecto a los datos del contrato de la interventoría, es pertinente comentar que en las instalaciones de la administración del municipio de Campoalegre, no se encontraron documentos que acrediten dicha función, por cuanto esta es ejercida por FONADE a través del Consorcio Fabrica e Infraestructura 2013.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



• MUNICIPIO DE ALGECIRAS

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIA EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1. CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	2132705	
1.2 Intervinientes	FONADE Y MUNICIPIO DE ALGECIRAS	
1.3 Objeto del convenio	En virtud del presente contrato interadministrativo, el Municipio se obliga a ejecutar, bajo su responsabilidad, el proyecto denominado "CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO ARCADIA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS-HUILA" de conformidad con lo establecido en la ficha de estructuración definitivas y los estudios y diseños suministrados por FONADE, lo cual hace parte integral del contrato interadministrativo.	
1.4 Ejecutor	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	
1.5 Valor	\$249.056.355	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Proveniente de Convenio N°211041 de 2011 suscrito con el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social DPS.	
1.7 Acta de inicio	4 de septiembre de 2013	
1.8 Plazo Inicial	30 de abril de 2014	
1.9 Plazo Final	Vigente a la fecha	
1.10 Acta de Liquidación	En proceso de liquidación	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	OBRA N° 006 DE 2013	
2.2 Objeto del contrato.	"Construcción Cubierta Polideportivo Centro Poblado Arcadia, Municipio de Algeciras-Huila"	
2.3 Contratista	CONSORCIO CUBIERTA ARCADIA	
2.4 Valor Inicial	\$235.776.866	
2.5 Adiciones	0	
2.6 Valor Final	\$235.776.866	
2.7 Plazo Inicial	Tres (03) meses y medio	
2.8 Adición en Tiempo	0	
2.9 Plazo Final	30 noviembre de 2015	
2.10 Suspensiones	SI X	NO
2.11 Tiempo de suspensión	17 meses	
2.12 Acta de recibo final	26 de abril de 2017	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
2.13 Acta de liquidación	31 de agosto de 2017
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.3 Contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA FONADE 007
4. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra inconclusa, hace falta instalar la cubierta al polideportivo	
5. OBSERVACIONES	
<p>Los recursos destinados para este contrato fueron administrados directamente por el FONADE, el Municipio solo realizaba la contratación.</p> <p>La interventoría la contrata directamente FONADE</p> <p>El contrato se liquidó de manera bilateral sin concluirse la obra y se cuantificó en la suma de \$43.000.000 el valor de obra ejecutada.</p>	
Evidencias fotográficas	
	

2. ZONA CENTRO

En la zona Centro se pudieron evidenciar un total de tres (3) obras inconclusas, encontradas en dos municipios. Estas obras alcanzan un valor de contratación (obra e interventoría) de \$2.922,9 millones, de la siguiente manera:

- MUNICIPIO DE GARZÓN

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	998 del 15 de diciembre de 2010
1.2 Objeto del contrato.	Adecuación fase I de infraestructura vial de acceso a las instalaciones del Batallón Pigoanza del Ejército Nacional, consistente en replanteo y construcción de alcantarillas y construcción de puentes sobre las quebradas Miraflores y Majo del municipio de Garzón.
1.3 Contratista	Consortio PERLUN MIRAFLORES y/o Diego Fernando Perdomo Rojas
1.4 Valor Inicial	\$1.395.987.645
1.5 Adiciones	\$35.264.000 y \$690.474.000
1.6 Valor Final	\$2.121.725.645
1.7 Plazo Inicial	3 meses y 15 días
1.8 Adición en Tiempo	6 meses y ocho días
1.9 Plazo Final	9 meses y 23 días
1.10 Suspensiones	SI: X NO
1.11 Tiempo de suspensión	349 días calendario
1.12 Acta de recibo final	
1.13 Acta de liquidación	30 de septiembre de 2014
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	1055 del 28 de diciembre de 2010
2.2 Objeto de la Interventoría.	Realizar la interventoría al contrato de obra cuyo objeto es: Adecuación fase I de infraestructura vial de acceso a las instalaciones del Batallón Pigoanza del Ejército Nacional, consistente en replanteo y construcción de alcantarillas y construcción de puentes sobre las quebradas Miraflores y majo en el municipio de Garzón.
2.3 Contratista	Víctor Guillermo Rodríguez Ramírez
2.4 Valor	\$100.194.000 Inicial, \$51.953.200 adicional para un total de \$152.147.200
2.5 Plazo Inicial	3 meses 15 días
2.6 Plazo Final	9 meses y 23 días
2.7 Acta de Liquidación	30 de diciembre de 2014
3. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra inconclusa, teniendo en cuenta que carece de vías de acceso.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

4. OBSERVACIONES

1. El contrato fue liquidado y se ejecutó de acuerdo con lo establecido en las cláusulas consignadas allí por las partes.
2. Los recursos invertidos en las obras, no están cumpliendo con el objeto del contrato, toda vez que la vía no se pudo habilitar en razón a que faltó la compra de unos predios para poner en tránsito esta vía cuyo objeto principal era ofrecer una alternativa de tránsito para que no se pasara por el Batallón Pigoanza y a la vez para que el ejército tuviera vías rápidas de reacción ante cualquier emergencia en el orden público. Igualmente, se puntualiza que de los recursos invertidos en las obras, la suma de \$1.431.251.645 corresponden a recursos del Fondo de Seguridad Vial del Departamento (67.4%) y la suma de \$690.474.000 corresponde a Regalías y Compensaciones (32.6%). Así mismo, en el contrato de interventoría, la suma de \$100.194.000 son recurso del Fondo de Seguridad Vial del Departamento y la suma de \$51.953.200 corresponden a regalías.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Primer Puente



EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

Segundo Puente



- MUNICIPIO DE GIGANTE
- ✓ AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE POTRERILLOS A LAS VEREDAS GUANDINOSA Y LOS ALTARES

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 Contrato No.	011 de 2013
1.2 Objeto del contrato.	Ampliación del acueducto de potrerillos a las veredas guandinosa y los altares del municipio de Gigante Huila

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1.3 Contratista	Javier Muñoz Mora
1.4 Valor Inicial	378,879,146
1.5 Adiciones	N.A.
1.6 Valor Final	378,879,146
1.7 Plazo Inicial	60 días
1.8 Adición en Tiempo	N.A
1.9 Plazo Final	60 días
1.10 Suspensiones	SI X NO
1.11 Tiempo de suspensión	3 años 10 meses
1.12 Acta de recibo final	-
1.13 Acta de liquidación	-
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	
2.2 Objeto de la Interventoría.	CONTRATO No INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO POTRERILLOS A LAS VEREDAS LA GUANDINOSA Y LOS ALTARES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.3 Contratista	German Andrés Monroy Sánchez
2.4 Valor	14.280.800
2.5 Plazo Inicial	27/12/2013
2.6 Plazo Final	60 días
2.7 Acta de Liquidación	
3. ESTADO ACTUAL	
La obra no ha sido terminada. Actualmente el contrato 011 de 2013 se encuentra suspendido por que la junta administradora del acueducto se ha opuesto a la culminación de las obras.	
4. OBSERVACIONES	
Se han realizado las gestiones administrativas por parte de la alcaldía municipal para la culminación del proyecto, con reuniones con la comunidad de potrerillos, la junta directiva del acueducto de potrerillos, se han realizado las verificaciones técnicas por parte de los profesionales de la CAM, se han realizado mesas de trabajo con personal del DNP llegando siempre al mismo término de que la junta administradora del acueducto se opone a la terminación de proyecto.	
EVIDENCIAS	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS




✓ **POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL BARRIO SOSIMO SUAREZ**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIA EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1. CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	2132656	
1.2 Intervinientes	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE- Municipio de Gigante Huila	
1.3 Objeto del convenio	Construcción del polideportivo cubierto del barrio Sosimo Suarez del Municipio de Gigante Huila	
1.4 Ejecutor	Municipio de Gigante Huila	
1.5 Valor	\$255.260.993	
1.6 Financiación – origen de los recursos	DPS	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1.7 Acta de inicio	-
1.8 Plazo Inicial	Hasta el 28 de febrero de 2014
1.9 Plazo Final	-
1.10 Acta de Liquidación	-
2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	014 de 14 de Diciembre 2013
2.2 Objeto del contrato.	Construcción del polideportivo cubierto del barrio Sosimo Suarez del Municipio de Gigante Huila
2.3 Contratista	Jorge Enrique Salgado Bobadilla
2.4 Valor Inicial	249.002.352,32
2.5 Adiciones	N.A.
2.6 Valor Final	249.002.352,32
2.7 Plazo Inicial	105 días
2.8 Adición en Tiempo	
2.9 Plazo Final	105
2.10 Suspensiones	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2.11 Tiempo de suspensión	10 días
2.12 Acta de recibo final	-
2.13 Acta de liquidación	-
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	
3.2 Objeto de la Interventoría.	Construcción del polideportivo cubierto del barrio Sosimo Suarez del Municipio de Gigante Huila
3.3 Contratista	Juan Carlos Parada Jaiquel
3.4 Valor	6,922,688,83
3.5 Plazo Inicial	27/08/2013
3.6 Plazo Final	105 días
3.7 Acta de Liquidación	-
4. ESTADO ACTUAL	
<p>Actualmente el contrato 014 de 2013 se encuentra finalizado y se estableció un plan de mejoramiento por parte de Fonade que consiste en la construcción de un muro en concreto reforzado en el costado oriental de la obra para habilitar la funcionalidad de la obra. No se ha realizado.</p>	
5. OBSERVACIONES	
<p>El municipio realizó los estudios y diseños para la construcción del muro.</p>	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



3. ZONA OCCIDENTE

La zona occidente del Departamento del Huila está compuesta por cinco municipios. De estos municipios, dos (2) presentan obras inconclusas. Estas obras tienen relación, con los sectores de vías y vivienda y alcanzan un valor total de \$1.206.0 millones, así:

- MUNICIPIO DE PAICOL

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	OBRA 014 - DE 2011
1.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL VEREDA DOMINGO ARIAS
1.3 Contratista	CONSORCIO DOMINGO ARIAS, LUEGO EL CONTRATO FUE CEDIDO A CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.
1.4 Valor Inicial	\$ 221.727.999
1.5 Adiciones	\$ 0.00
1.6 Valor Final	\$ 219.785.607
1.7 Plazo Inicial	120 DIAS CALENDARIO
1.8 Adición en Tiempo	0.00
1.9 Plazo Final	120 DIAS CALENDARIO
1.10 Suspensiones	SI (X) NO
1.11 Tiempo de suspensión	SUSPENSION No. 01: 230 DIAS CALENDARIO SUSPENSION No. 02: 463 DIAS CALENDARIO
1.12 Acta de recibo final	25 de julio de 2014
1.13 Acta de liquidación	25 de julio de 2014
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	INTERVENTORIA No. 005 DE 2011
2.2 Objeto de la Interventoría.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 014-2011, PARA LA "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL VEREDA DOMINIGO ARIAS"
2.3 Contratista	SOCIEDAD HUILENSE DE INGENIEROS
2.4 Valor	\$ 13.220.102
2.5 Plazo Inicial	120 DIAS CALENDARIO
2.6 Plazo Final	120 DIAS CALENDARIO
2.7 Acta de Liquidación	25 de julio de 2014
3. ESTADO ACTUAL	
A la obra se refleja la falta de la rampa al lado del Municipio de Tesalia. Se encuentra sin servicio a la comunidad.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

4. OBSERVACIONES

Al dar inicio al desarrollo de la obra el día 18 de julio de 2011 (acta de inicio), se presenta un inconveniente donde manifiestan que el sitio no es el adecuado para la construcción del puente, por lo que la interventoría de común acuerdo con el contratista deciden reubicar el puente a un sitio que consideran el adecuado, manifestando que todos los gastos de reubicación, topografía y ajuste del diseño correrán por cuenta del contratista, pues manifiestan que no se pudo localizar al Ing. James Mayorca Torres quien realizó el diseño inicial y que éste estaba incompleto. El puente es reubicado y se manifiesta que el presupuesto inicial no sería modificado; esta información es redactada en un acta con fecha del 26 de marzo de 2012 como primer documento de interventoría, después de más de siete meses y fue entregado a la administración municipal a solicitud que se hiciera por parte de la alcaldía para saber qué pasaba con esta obra.

Para el año 2011, la obra se suspende por más del doble del tiempo del plazo de ejecución hasta finalizar ese año, al iniciar el año 2012 se presenta el cambio de alcalde y algunos funcionarios como en este caso al Secretario de Planeación.

La administración municipal partiendo de la responsabilidad del contratista e interventor, cuyos representantes legales son ingenieros civiles y revisando la documentación donde se evidencia que se realizaron ajustes a los diseños y cambio de sitio que no modificaría el presupuesto, exige responder por dicha obra, reiniciándose las obras, con un grado de avance del 57 por ciento; posteriormente el contratista manifiesta tener problemas económicos y la Alcaldía Municipal decide declarar el incumplimiento del contrato mediante Resolución Administrativa No. 097 del 5 de abril de 2013.

Terminada la obra se refleja la falta de la rampa al lado del Municipio de Tesalia donde el dueño de este predio conocido como finca "Mal Paso", Vereda el Espinal Municipio de Tesalia manifiesta de forma verbal no dar permiso de servidumbre para este sitio, pues él otorgaba permiso donde era el punto inicial en el cual la servidumbre existe hace más de 20 años y que en alguna ocasión la junta le prometió un punto de agua para la finca y hasta tanto no le cumplan no dará el respectivo permiso.

El problema con la obra (Puente Domingo Arias), fue que al modificar el sitio y el diseño, la estructura, a pesar de ser terminada al 100%, no es funcional en su totalidad y la administración no fue informada a tiempo durante su ejecución por parte del contratista ni de la interventoría de este problema, sin embargo se ha seguido gestionando su culminación en el acta de empalme de (2015 a 2016) se deja una partida de 40 millones de pesos para la ejecución de la rampa.

Para el año 2016 se obtuvo permiso del propietario de la finca Mal Paso, para que

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

se pudiera contratar un consultor que realizara el proyecto de la rampa, el cual se realizó mediante contrato No. 002 de 2016 y se formuló el proyecto, obteniendo un costo de terminación de aproximadamente 222 millones de pesos; para el año 2017 ya se tienen la mayoría de la cofinanciación para su ejecución, pues en la actualidad se cuenta con un CDP de 100 millones de pesos por parte de la Alcaldía de Paicol, 15 millones por la Alcaldía de Tesalia y el proyecto se encuentra radicado en la Gobernación.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.

1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	CONVENIO NO. 03 DE 2010	
1.2 Intervinientes	DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA Y	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
1.3 Objeto del convenio	CONSTRUCCION DE 63 VIVENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO EN LA URBANIZACION CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA
1.4 Ejecutor	MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
1.5 Valor	\$ 214.000.000,0 (\$189 Millones aporta FONVIHUILA y \$25 millones el Municipio)
2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	21 de 2010
2.2 Objeto del contrato.	Construcción de 63 viviendas nuevas en sitio propio en la urbanización Cristo Rey del municipio de La Argentina – Huila
2.3 Contratista	JORGE ENRIQUE SALGADO BOBADILLA
2.4 Valor Inicial	\$ 947.958.804,00
2.5 Adiciones	-
2.6 Valor Final	\$ 947.958.804,00
2.7 Plazo Inicial	Seis (06) meses
2.8 Adición en Tiempo	N.A.
2.9 Plazo Final	Seis (06) meses
2.10 Suspensiones	SI x NO
2.11 Tiempo de suspensión	
2.12 Acta de recibo final	
2.13 Acta de liquidación	
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	14 de 2010
3.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Contable al contrato de obra cuyo objeto es: Construcción de 63 viviendas nuevas en sitio propio en la urbanización Cristo Rey del municipio de La Argentina – Huila
3.3 Contratista	ISMAEL RIVAS CAMACHO
3.4 Valor	\$ 25.000.000,00
3.5 Plazo Inicial	Seis (6) Meses
3.6 Plazo Final	Hasta la liquidación de contrato de obra
3.7 Acta de Liquidación	En Proceso
4. ESTADO ACTUAL	
Obra inconclusa. Se construyeron 40 viviendas de las 63 que debían construirse.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

5. OBSERVACIONES

No se entregó la totalidad de las viviendas, los recursos están bajo la administración de la fiducia encargada para tal fin.

4. ZONA SUR

La zona Sur del Departamento, conformada por nueve municipios, presenta seis (6) obras inconclusas, en los municipios de Oporapa, Pitalito, Palestina y Acevedo, Estas obras tienen relación, con los sectores de Educación, y Medio Ambiente, Recreación y Deporte; los cuales alcanzan un valor total de \$9.267.3 millones, así

- **MUNICIPIO DE OPORAPA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	14 del 28 de diciembre de 2011
2.2 Objeto del contrato.	Ampliación Infraestructura Física Institución Educativa San José del Municipio de Oporapa Huila
2.3 Contratista	FUNDACION EDIFICAR DE COLOMBIA - FUNECOL
2.4 Valor Inicial	\$ 2.028.938.000
2.5 Adiciones	N.A.
2.6 Valor Final	\$ 2.028.937.708
2.7 Plazo Inicial	6 meses
2.8 Adición en Tiempo	N.A.
2.9 Plazo Final	
2.10 Suspensiones	SI X NO
2.11 Tiempo de suspensión	40 meses
2.12 Acta de recibo final	Acta de recibo y liquidación del 29 de octubre de 2013
2.13 Acta de liquidación	Resolución del 9 de noviembre de 2013
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	Resolución 100-20-1149 del 13 de diciembre de 2011
3.2 Objeto de la Interventoría.	Realizar la interventoría a la Ampliación Infraestructura Física Institución Educativa San José del Municipio de Oporapa Huila
3.3 Contratista	ALEX ALBERTO CALVACHE
3.4 Valor	\$121.376.250

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
3.5 Plazo Inicial	6 meses
3.6 Plazo Final	
3.7 Acta de Liquidación	
4. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra sin terminar y en consecuencia sin prestar servicio a la comunidad.	
5. OBSERVACIONES	
Al contratista le fue cancelado el 30% del valor total del contrato, el cual alcanza la suma de \$603.8 millones, sin embargo, el avance es muy poco.	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
	

- **MUNICIPIO DE PITALITO**
- ✓ **CONSTRUCCIÓN VELÓDROMO CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO

4. OBSERVACIONES

La obra se encuentra suspendida.

Se está a la espera que la interventoría haga entrega del balance financiero y de cantidad obra.

Se está solicitando a la OCAD un ajuste al proyecto para que este quede funcional: resina para la pista, cubierta de las graderías, camerinos y baterías sanitarias, terminación de barandas para la entrada de túnel de acceso y graderías, y acabados.

Esta construcción deportiva es de gran importancia no solamente para los deportistas de la capital laboyana sino también para los de sus alrededores.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- ✓ **CONSTRUCCIÓN FASE 1 VILLA OLIMPICA REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS URBANIZACIÓN VIPA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO		
DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1. CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	200 de 2015	
1.2 Intervinientes	Municipio de Pitalito y Empresa de Servicios Públicos de Pitalito – Empitalito	
1.3 Objeto del convenio	construcción fase 1 Villa Olímpica Redes de Alumbrado Público y Construcción de Líneas y Redes Eléctricas Urbanización Vipa "fase Pitalito Huila"	
1.4 Ejecutor	INGENIERIA AP & P INELCA SAS Y/O CARLOS ALBERTO MONSALVE	
1.5 Valor	\$ 491.858.083,	
1.6 Adiciones	\$21397915	
1.7 Valor total	\$513.255.988	
1.7 Acta de inicio	1 julio de 2015 acta de suspensión 30-12-2015 acta de reinicio 04-07-2016 acta de suspensión 23-12-2016 acta de reinicio 09-08-2017	
1.8 Plazo Inicial	6 MESES	
1.9 Plazo Final	31-12-2017	
1.10 Acta de Liquidación		
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO		
3.1 Contrato No.		
3.2 Objeto de la Interventoría.	Supervisión	
3.3 Contratista	-	
3.4 Valor		
3.5 Plazo Inicial		
3.6 Plazo Final		
3.7 Acta de Liquidación		
4. ESTADO ACTUAL		
La obra se encuentra suspendida. El convenio suscrito entre el Municipio de Pitalito y la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito, se encuentra en activo.		

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO

5. OBSERVACIONES

El contrato no se ha podido terminar por cuanto el contratista de la obra de construcción del velódromo estaba ocupando espacio por donde pasa la red eléctrica del presente contrato, razón por la cual se decidió replantearse nuevamente.

- **MUNICIPIO DE PALESTINA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.

1.CONVENIO	SI	NO
1.1 No. Del Convenio	Convenio Interadministrativo 2133735 Noviembre 2013	
1.2 Intervinientes		
1.3 Objeto del convenio	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
1.4 Ejecutor	FONADE	
1.5 Valor	\$ 744.000.000	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Departamento para la Prosperidad Social (DPS).	
1.7 Acta de inicio	15 de Julio del año 2015	
1.8 Plazo Inicial	31 de julio 2014 (prorroga uno. Hasta 30 de abril del 2015. Prorroga dos. Hasta 31 de agosto de 2015 Prorroga tres. Hasta 31 de Julio de 2016)	
1.9 Plazo Final	31 de Julio de 2016.	
1.10 Acta de Liquidación	En proceso de liquidación	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N° 002 LP – 002 DE 2015	
2.2 Objeto del contrato.		
2.3 Contratista	APEX LLC ARCHITECTURAL PROJECTS Y ENGINEERING EU	
2.4 Valor Inicial	FASE 1 (Pre construcción): \$ 11.060.600 FASE 2 (obra). \$ 740.355.113. Total Valor inicial: \$ 751.415.713	
2.5 Adiciones	No hubo.	
2.6 Valor Final	\$ 751.415.713	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
2.7 Plazo Inicial	CINCO (5) MESES (1 MES DE PRECONSTRUCCION, 4 EN OBRA)
2.8 Adición en Tiempo	2 MESES
2.9 Plazo Final	7 MESES
2.10 Suspensiones	SI X NO
2.11 Tiempo de suspensión	
2.12 Acta de recibo final	En proceso
2.13 Acta de liquidación	En proceso
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	N° Convenio 212080
3.2 Objeto de la Interventoría.	
3.3 Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015
3.4 Valor	\$ 109.948.769
3.5 Plazo Inicial	CINCO (5) MESES; prorroga 2 meses
3.6 Plazo Final	SIETE (7) MESES
3.7 Acta de Liquidación	No se reporta información debido a que la interventoría fue contratada por FONADE.
4. ESTADO ACTUAL	
Obra inconclusa	
5. OBSERVACIONES	
N/A	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE ACEVEDO
- ✓ CONSTRUCCION PLACA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO

2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	008 DE 2015
2.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCION PLACA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.3 Contratista	ABRAHAM ARAGÓN VASQUEZ
2.4 Valor Inicial	\$37.315.283 Recursos Propios
2.5 Adiciones	
2.6 Valor Final	\$37.315.283
2.7 Plazo Inicial	30 días
2.8 Adición en Tiempo	
2.9 Plazo Final	30 días
2.10 Suspensiones	SI NO X
2.11 Tiempo de suspensión	
2.12 Acta de recibo final	25-02-2016
2.13 Acta de liquidación	19-07-2016
3. ESTADO ACTUAL	
No se encuentra en operación.	
5. OBSERVACIONES	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO

La Supervisión la realiza directamente la administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación Municipal.

Se realizaron las inversiones sin tener en cuenta los estándares y lineamientos establecidos en la Resolución 1500 del INVIMA, en lo referente a la operatividad de los mataderos.

En la vigencia 2009, la administración central departamental contrató el estudio de prefactibilidad con el objeto de conocer la viabilidad financiera de los mataderos municipales, dentro del cual el matadero de este municipio no tiene viabilidad financiera.

Con dicho estudio, la administración central departamental inició el Plan de Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal, dentro del cual la administración municipal de Acevedo se acogió a dicho plan.

De acuerdo con el estudio anterior, en el marco del plan de racionalización se reiteró una vez más que el Huila requiere de tres plantas regionales de beneficio animal y que los lugares óptimos para su construcción son: en la zona norte en el Municipio de Rivera donde funciona la planta de CEAGRODEX, en la zona centro y occidente en el Municipio de Garzón, y para la zona sur se ubicará en el Municipio de Pitalito.

A pesar del avance y conocimiento del Plan de Racionalización, la administración municipal de Acevedo realizó una inversión en el matadero por valor de \$37.315.283 a sabiendas que esta no podía funcionar sin los requisitos previos establecidos en la mencionada resolución.

EVIDENCIAS



✓ **REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO	
2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	009 de 2014
2.2 Objeto del contrato.	Reposición Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Acevedo Departamento del Huila.
2.3 Contratista	RAÚL EDUARDO SALAS RIAÑO
2.4 Valor Inicial	\$22.853.126 Recursos propios
2.5 Adiciones	
2.6 Valor Final	\$22.853.126
2.7 Plazo Inicial	60 días
2.8 Adición en Tiempo	N.A.
2.9 Plazo Final	
2.10 Suspensiones	SI NO
2.11 Tiempo de suspensión	
2.12 Acta de recibo final	23 de octubre de 2014
2.13 Acta de liquidación	
3. ESTADO ACTUAL	
No se encuentra en operación	
4. OBSERVACIONES	
<p>La administración municipal en cabeza de Lucy Paiva Soto como alcaldesa municipal y Liza Adriana Carvajal Franco como representante Legal de la Empresa de Servicios Públicos de Acevedo – EMPACEVEDO E.S.P., firmaron el convenio No.012 de 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros entre el municipio y las Empresas Públicas, con el fin de realizar la gerencia de obra construcción e interventoría en los sistemas de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico y aseo en el Municipio de Acevedo – Huila”.</p> <p>Mediante dicho convenio, la administración municipal aportó la suma de \$684.611.515 y la Empresa de Servicios Públicos la suma de \$20.208.920, valor representado en bienes y servicios.</p> <p>En cumplimiento de este acuerdo, la administración de la Empresa de Servicios Públicos de Acevedo, contrató los servicios del ingeniero Raúl Eduardo Salas Riaño para que ejecutara las obras en mención.</p> <p>Analizado el actuar de las dos administraciones, se encontró la siguiente situación.</p>	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO

Se realizaron las inversiones sin tener en cuenta los estándares y lineamientos establecidos en la Resolución 1500 del INVIMA, en lo referente a la operatividad de los mataderos.

En la vigencia 2009, la administración central departamental contrató el estudio de prefactibilidad con el objeto de conocer la viabilidad financiera de los mataderos municipales, dentro del cual el matadero de este municipio no tiene viabilidad financiera.

Con dicho estudio, la administración central departamental inició el Plan de Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal, dentro del cual la administración municipal de Acevedo se acogió a dicho plan.

De acuerdo con el estudio anterior, en el marco del plan de racionalización se reiteró una vez más que el Huila requiere de tres plantas regionales de beneficio animal y que los lugares óptimos para su construcción son: en la zona norte en el Municipio de Rivera donde funciona la planta de CEAGRODEX, en la zona centro y occidente en el Municipio de Garzón, y para la zona sur se ubicará en el Municipio de Pitalito.

A pesar del avance y conocimiento del Plan de Racionalización, la administración municipal de Acevedo realizó una inversión en el matadero por valor de \$22.853.126 a sabiendas que esta no podía funcionar sin los requisitos previos establecidos en la mencionada resolución.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



CAPITULO II

OBRAS TERMINADAS SIN FUNCIONAMIENTO

Las obras de infraestructura física contratadas por los municipios y que fueron terminadas, sin embargo, no se encuentran en funcionamiento y por ende no prestan el servicio para el cual fueron concebidas, alcanzan un total de trece (13) obras que en términos cuantitativos muestran un valor de \$5.098.1 millones (valor del contrato e interventoría), y pertenecen a los sectores de Salud, Población Vulnerable, Productivo, Saneamiento Básico, Educación, Deporte y Recreación, así:

Es importante indicar, que en este capítulo se relacionan dos obras encontradas en el municipio de Yaguará, referentes a la Construcción del Sendero Ecológico del proyecto Ecoparque y la Construcción de la nueva Plaza de Mercado, cuyos contratos fueron suscritos durante la vigencia 2006 y se encuentran liquidados, los cuales si bien para efectos de la acción fiscal, ha operado el fenómeno de la caducidad, se muestra a la comunidad, con el fin de invitarlos a ejercer control social activo, contribuyendo de esta manera en el ejercicio del control fiscal.

Así las cosas, tenemos:

1. ZONA NORTE



En la zona Norte se encuentra obras en cuatro municipios que a pesar de que su proceso constructivo fue concluido, no están al servicio de la comunidad, estas obras alcanzan un valor de \$2.334.6 millones, distribuyéndose de la siguiente manera.

- **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	082 DEL 2014
1.2 Objeto del contrato.	Contrato de Obra para la Construcción del Área Materno Infantil En La E.S.E. Nuestra Señora Del Carmen Del Municipio De Santa María Departamento del Huila
1.3 Contratista	LIBARDO MACIAS MOLINA
1.4 Valor Inicial	\$158.814.150,00 (Fuente SGP)
1.5 Adiciones	0.0

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

EVIDENCIAS



- MUNICIPIO DE YAGUARA
- ✓ SENDERO ECOLÓGICO DEL PROYECTO ECOPARQUE EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARÁ

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 Contrato No.	No. 050 DE 2006	
1.2 Objeto del contrato.	Construcción Sendero Ecológico del Proyecto Ecoparque en el Municipio de Yaguará	
1.3 Contratista	CONSORCIO MORESCO	
1.4 Valor Inicial	\$411.000.000.00	
1.5 Adiciones	\$205.500.000.00	
1.6 Valor Final	\$616.500.000.00	
1.7 Plazo Inicial	5 MESES	
1.8 Adición en Tiempo	2	
1.9 Plazo Final	7 meses	
1.10 Suspensiones	SI	X NO
1.11 Tiempo de suspensión		
1.12 Acta de recibo final	Septiembre 5 – 2008	
1.13 Acta de liquidación	Diciembre 23 - 2008	

3. ESTADO ACTUAL

No se utiliza el parque debido a la falta de construcción de un puente para que las personas accedan al sendero ecológico.

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARÁ	
4. OBSERVACIONES	
El sendero ecológico se ubica paralelo a la represa de Betania.	
Evidencias	Actas de liquidación del contrato de obra 050 de 2006.

✓ **NUEVA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	NO 052 DE 2.006
1.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE YAGUARA
1.3 Contratista	CONSORCIO PLAZA DE MERCADO 2.006
1.4 Valor Inicial	361.203.667,65
1.5 Adiciones	90.951.060,66
1.6 Valor Final	372.892.846.28 Inicio contrato: 24 de enero de 2.007
1.7 Plazo Inicial	5 MESES
1.8 Adición en Tiempo	20+30 DIAS
1.9 Plazo Final	6 MESES 20 DIAS
1.10 Suspensiones	SI X NO
1.11 Tiempo de suspensión	7 meses
1.12 Acta de recibo final	abril 2 de 2008
1.13 Acta de liquidación	
2. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra sin prestar servicio a la comunidad.	
3. OBSERVACIONES	
En la vigencia de 2013 se celebró el contrato No. 002 con el objeto de adecuación obras eléctricas y complementarias para la plaza de mercado del municipio de Yaguará por valor de \$57.627.568.00 , las obras fueron recibidas el 21 de mayo de 2014.	
Recursos invertidos sin ningún beneficio para el municipio.	

- MUNICIPIO DE HOBO

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	06 de 2015
1.2 Objeto del contrato.	Ajuste a los diseños y construcción de obras de infraestructura: mejoramiento de instalaciones de la i.e. Roberto Suaza Marquinez (construcción de: bloque de aulas, área deportiva incluye cubiertas, área deportiva sede porvenir, cuarto del docente y áreas comunes), construcción de puente vehicular en la vereda agua fría, construcción de líneas de media y baja tensión y habilitación de estructuras existentes en el parador turístico , construcción de red de acueducto, colector de alcantarillado y mantenimiento de lagunas de oxidación "PTAR".
1.3 Contratista	ASOCIENAGA
1.4 Valor Inicial	\$4.227.434.129
1.5 Adiciones	\$161.165.284
1.6 Valor Final	\$4.388.599.413
1.7 Plazo Inicial	6 Meses
1.8 Adición en Tiempo	7 Meses
1.9 Plazo Final	13 Meses
1.10 Suspensiones	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.11 Tiempo de suspensión	
1.12 Acta de recibo final	
1.13 Acta de liquidación	27 de diciembre de 2016
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	
2.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, para el ajuste a los diseños y construcción de obras de infraestructura: mejoramiento de instalaciones de la i.e. Roberto suaza Marquinez (construcción de: bloque de aulas, área deportiva incluye cubiertas, área deportiva sede porvenir, cuarto del docente y áreas comunes), construcción de puente vehicular en la vereda agua fría, construcción de líneas de media y baja tensión y habilitación de estructuras existentes en el parador turístico, construcción de red de acueducto, colector de alcantarillado y mantenimiento de

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
	lagunas de oxidación "PTAR".
2.3 Contratista	Administración Pública Cooperativa de departamentos y municipios de Colombia CODENCO
2.4 Valor	\$213.603.995
2.5 Plazo Inicial	
2.6 Plazo Final	
2.7 Acta de Liquidación	
3. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra terminada, sin embargo, para la fecha de la visita realizada por la Contraloría no estaba en funcionamiento.	
4. OBSERVACIONES	
El Contrato de obra es liquidado el 27 de diciembre de 2016, consta de la construcción de 6 obras públicas en un solo objeto contractual.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejoramiento de la IE Roberto Suaza Marquinez: Construcción de Aulas y mejoramiento del Polideportivo, con instalación de cubiertas, graderías y tarima. Obra terminada y en funcionamiento, administrada y utilizada por la IE directamente. Valor inversión \$1.761.894.009 (Aulas), \$1.360.269.991 y \$381.595.432 (Polideportivo). 2. Puente Vehicular sobre Quebrada Hobo-Vda Agua Fria.K11+600: Puente en funcionamiento, ubicado en zona rural, utilizado por la comunidad. Inversión \$127.196.610 3. Mantenimiento PTAR-Lagunas de Oxidación: Se llevó a cabo el mantenimiento correspondiente y las lagunas de oxidación están en funcionamiento. Inversión \$158.876.244 4. Construcción del sistema primario alcantarillado sanitario y acueducto urbanización La Cristalina: Sistema construido como requerimiento para establecimiento de urbanización, está disponible y en uso para la comunidad beneficiaria. Inversión \$127.196.610 5. Construcción de Líneas de Media y Baja Tensión y Habilitación de Estructuras Existentes en el Parador Turístico: Para el parador turístico, una obra inconclusa y en abandono, se realizó una inversión en adecuación y optimización de las redes eléctricas. Se llevó a cabo una inversión primaria de \$319'151.254 y adicionaron una inversión de \$87.585.631. El parador turístico es una obra abandonada e inconclusa, no ha estado en funcionamiento o servicio en favor de la comunidad ni ha cumplido la 	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

finalidad estatal en la cual se determinó su necesidad. Se priorizó inversión de recursos públicos de optimización del sistema eléctrico en obra abandonada, a la fecha de verificación el parador turístico sigue sin uso y sin prestar servicio alguno a la comunidad.

Se determina la inversión de **\$406.736.885** en una obra que se encuentra abandonada, lo que podría catalogarse como una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz que podría generar que estos recursos públicos se perdieran en el sentido de que no están orientados a cumplir una finalidad estatal, estableciéndose como inversión prioritaria dejando de lado la exigencia de la obligación de la inversión o gasto social en beneficio de la calidad de vida de la población en servicios de salud, educación y saneamiento básico.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- **MUNICIPIO DE ÍQUIRA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 Contrato No.	107 del 8 de noviembre de 2013
1.2 Objeto del contrato.	Adecuación y Construcción de la planta de sacrificio animal del municipio de Íquira.
1.3 Contratista	Consortio obras 2013. R.L. Jesús Daniel Cerquera Losada.
1.4 Valor Inicial	\$365.479.934
1.5 Adiciones	\$179.013.876
1.6 Valor Final	\$544.493.810

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1.7 Plazo Inicial	90 DIAS
1.8 Adición en Tiempo	60 días
1.9 Plazo Final	150 días
1.10 Suspensiones	si x no
1.11 Tiempo de suspensión	250 días
1.12 Acta de recibo final	23 de diciembre de 2014
1.13 Acta de liquidación	17 de enero de 2015
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	106 del 6 de noviembre del 2013
2.2 Objeto de la Interventoria.	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el contrato de obra que tiene como objeto “adecuación y construcción planta de sacrificio animal del municipio de Íquira”
2.3 Contratista	Alexander Joven Yustres
2.4 Valor	\$21.642.396
2.5 Plazo Inicial	3 meses
2.6 Plazo Final	cinco meses
2.7 Acta de Liquidación	24 de abril de 2015
3. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra terminada pero no en funcionamiento por falta de dotación.	
4. OBSERVACIONES	
<p>El contrato fue suscrito el ocho (8) de noviembre de 2013, fijándose un plazo inicial de tres meses se dio inicio a la ejecución de la obra el día quince (15) del mismo mes y año.</p> <p>El diecisiete (17) de diciembre de 2013, se realizó adición en tiempo por un término de dos meses más, para un total en tiempo de cinco (5) meses, sin embargo, durante la ejecución se presentaron cuatro (4) suspensiones, para alcanzar un tiempo total de ejecución de un (1) año y un (1) mes.</p>	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



3. ZONA CENTRO:

En la Zona centro del Departamento, encontramos dos (2) obras terminadas, pero que aún no están en funcionamiento, en los municipios de Altamira y Tarqui, alcanzando un valor de \$606.342.738, así:

• MUNICIPIO DE ALTAMIRA

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	054 de 2013
1.2 Objeto del contrato.	Construcción a todo costo de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domesticas del municipio de Altamira - Huila
1.3 Contratista	Consortio Surcolombiano
1.4 Valor Inicial	372.478.105
1.5 Adiciones	-
1.6 Valor Final	372.478.105
1.7 Plazo Inicial	Seis (meses)
1.8 Adición en Tiempo	-
1.9 Plazo Final	
1.10 Suspensiones	SI <input type="checkbox"/> NO X <input checked="" type="checkbox"/>
1.11 Tiempo de suspensión	
1.12 Acta de recibo final	29 de Noviembre de 2013
1.13 Acta de liquidación	05 de Diciembre de 2013
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	Contrato de mínima cuantía No. 059 de 2013
2.2 Objeto de la Interventoría.	Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la Construcción a todo costo de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domesticas del municipio de Altamira - Huila
2.3 Contratista	Lina María Tello Carvajal
2.4 Valor	15.999.996
2.5 Plazo Inicial	Seis (6) meses
2.6 Plazo Final	Seis (6) meses
2.7 Acta de Liquidación	-
3. ESTADO ACTUAL	
La Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domesticas del municipio de Altamira – Huila, no se encuentra en funcionamiento total.	
4. OBSERVACIONES	
De conformidad con el Oficio AMA – 2016100-379 la Planta no se encuentra en funcionamiento total, “pues faltan algunas obras complementarias, además se ha requerido al contratista para que solucione algunas fallas que se presentan actualmente en la misma”.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- **MUNICIPIO DE TARQUI**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS O TERMINADOS SIN PRESTAR SERVICIO A LA COMUNIDAD	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	001 de 2015
1.2 Objeto del contrato.	Construcción de tres (3) aulas en el Centro de Atención Integral primera infancia en el municipio de Tarqui – Huila
1.3 Contratista	Unión temporal AULAS TARQUI 2014

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS O TERMINADAS SIN PRESTAR SERVICIO A LA COMUNIDAD		
1.4 Valor Inicial	\$ 191.553.656	
1.5 Adiciones	\$ 11.835.043	
1.6 Valor Final	\$ 203.388.637	
1.7 Plazo Inicial	60 días calendario	
1.8 Adición en Tiempo	45 días calendario	
1.9 Plazo Final	105 días calendario	
1.10 Suspensiones	SI	NO X
1.11 Tiempo de suspensión		
1.12 Acta de recibo final		
1.13 Acta de liquidación		
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO		
2.1 Contrato No.	017 de 2015	
2.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría técnica y ambiental a la construcción de tres (3) aulas en el centro de atención integral primera infancia en el municipio de Tarqui – Huila	
2.3 Contratista	WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ	
2.4 Valor	\$ 14.476.000	
2.5 Plazo Inicial	DOS (2) MESES CALENDARIO	
2.6 Plazo Final	liquidación del contrato de obra construcción de tres (3) aulas en el centro de atención integral primera infancia en el municipio de Tarqui - Huila	
2.7 Acta de Liquidación		
4. ESTADO ACTUAL		
La obra se encuentra terminada, sin prestar servicio a la comunidad por falta de instalación de redes eléctricas internas, alcantarillado y acueducto.		
5. OBSERVACIONES		
La obra se encuentra en estado de deterioro por falta de vigilancia y seguridad adecuada.		

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS O TERMINADAS SIN PRESTAR SERVICIO A LA COMUNIDAD

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



4. ZONA OCCIDENTE

En esta Zona del Departamento se encuentra cinco (5) obras en cuatro (4) municipios que fueron construidas y no están al servicio de la comunidad, estas obras alcanzan un valor de \$1.606.9 millones, distribuidos en los siguientes entes territoriales.

- MUNICIPIO DE NATAGA

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	174 de 2015	
1.2 Intervinientes	Departamento del Huila- Secretaría de Salud Departamental y E.S.E. Luis Antonio Mojica	
1.3 Objeto del convenio	Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto: Construcción III fase sede nueva E.S.E. Hospital Luis Antonio Mojica del Municipio de Nátaga Huila.	
1.4 Ejecutor	E.S.E. Hospital Luis Antonio Mojica del Municipio de Nátaga Huila.	
1.5 Valor	\$643.089.232	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Departamento	
1.7 Acta de inicio		
1.8 Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2015	
1.9 Plazo Final		
1.10 Acta de Liquidación		
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	247 de 2015	
2.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCION III FASE NUEVA SEDE ESE HOSPITAL LUIS ANTONIO MOJICA DE NATAGA	
2.3 Contratista	VIDICON S.A.S	
2.4 Valor Inicial	\$ 612.465.000	
2.5 Adiciones	\$0	
2.6 Valor Final	\$ 612.465.000	
2.7 Plazo Inicial	35 días	
2.8 Adición en Tiempo	90 días	
2.9 Plazo Final	125 días	
2.10 Suspensiones	SI	NO
2.11 Tiempo de suspensión		
2.12 Acta de recibo final		
2.13 Acta de liquidación		
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO		
3.1 Contrato No.	250 de 2015	
3.2 Objeto de la	INTERVENTORIA CONSTRUCCION III FASE	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
Interventoría.	NUEVA SEDE ESE HOSPITAL LUIS ANTONIO MOJICA
3.3 Contratista	HERWIN HERNANDO ERAZO ESCOBAR
3.4 Valor	\$30.000.000
3.5 Plazo Inicial	35 días
3.6 Plazo Final	125 días
3.7 Acta de Liquidación	
4. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra terminada pero no presta servicio a la comunidad, por falta de algunas redes eléctricas internas.	
5. OBSERVACIONES	
<p>Para la construcción de la nueva sede de la E.S.E. se presentó en tres fases, las dos primeras fases, en las cuales el Departamento del Huila, a través de la Secretaría de Salud Departamental asignó recursos por el orden de \$1.020 Millones durante las vigencias 2011 y 2012, sin embargo, para esa época la obra no contaba con vías de acceso y servicios públicos.</p> <p>De igual manera la Administración Municipal mediante contrato No. 178 DE 2015, contrató la construcción de pavimento rígido en la vía de acceso al Hospital, dicho contrato asciende a la suma de \$54.055.080 y la adecuación infraestructura exterior (andenes perimetrales y cerramiento) por valor de \$140.0 millones.</p> <p>No obstante, a la fecha de evaluación la infraestructura aún no está al servicio de la comunidad.</p>	
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	
	

- LA PLATA

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	409 de 2015
1.2 Objeto del contrato.	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOGAR INFANTIL UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA LOSADA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
1.3 Contratista	DIEGO FERNANDO PERDOMO ROJAS
1.4 Valor Inicial	\$202.678.212
1.5 Adiciones	NO
1.6 Valor Final	\$202.678.212
1.7 Plazo Inicial	30/12/2015; Un (1) día.
1.8 Adición en Tiempo	90 días
1.9 Plazo Final	90 días
1.10 Acta de recibo final	
1.11 Acta de liquidación	18/08/2016
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato de Interventoría	No. 464 de 2015
2.2 Contratista	DIEGO ANDRES REYES VARGAS
2.3 Valor	\$9.900.000
2.4 Plazo Inicial	1 día
2.5 Plazo Final	75 días
2.6 Acta de Liquidación	27/09/2016
3. ESTADO ACTUAL	
Terminado sin funcionamiento por requerimientos exigidos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	
4. Observaciones	
Al momento de la visita de campo el día 8 de septiembre de 2017 a la verificación de las modificaciones a la infraestructura que indica el contrato se evidencia que el lugar no se encuentra en funcionamiento, la infraestructura se encuentra deteriorando, es decir, se encuentra en abandono, hecho que se confirma con las evidencias fotográficas anexas a este informe.	
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- **MUNICIPIO DE TESALIA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIA EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI	NO
1.1 No. Del Convenio	077 de 2015	
1.2 Intervinientes	Departamento del Huila – Municipio de Tesalia	
1.3 Objeto del convenio	Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para la construcción de cuartos fríos y sala de desposte en la plaza de mercado del municipio de Tesalia.	
1.4 Ejecutor	Municipio de Tesalia	
1.5 Valor	\$150.000.000	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Departamento (\$135.000.000 Superávit fiscal-Recursos Libre Destino) y Municipio (\$15.000.000)
1.7 Acta de inicio	
1.8 Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2015
1.9 Plazo Final	
1.10 Acta de Liquidación	En Proceso
2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	017 de 2015
2.2 Objeto del contrato.	Construcción de cuartos fríos y sala de desposte en la plaza de mercado del municipio de Tesalia
2.3 Contratista	IVAN EDUARDO CANO ARIAS
2.4 Valor Inicial	\$149.697.122
2.5 Adiciones	0
2.6 Valor Final	\$149.697.122
2.7 Plazo Inicial	Dos (2) meses
2.8 Adición en Tiempo	N.A.
2.9 Plazo Final	Dos (2) meses
2.10 Suspensiones	SI NO
2.11 Tiempo de suspensión	
2.12 Acta de recibo final	22 diciembre de 2015
2.13 Acta de liquidación	22 diciembre de 2015
3. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra terminada, sin embargo, no se encuentra al servicio de la comunidad por los altos costos de mantenimiento y gastos de administración.	
4. OBSERVACIONES	
El acta de inicio del convenio fue suscrita entre el Departamento del Huila y el Municipio de Tesalia el 11 de junio de 2015 y presenta acta de recibo el día 30 de diciembre de 2015, sin embargo, a la fecha no se ha liquidado dicho convenio.	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



- **MUNICIPIO DE LA ARGENTINA**
- ✓ **HABILITACIÓN HOSPITALARIA, DE LA FASE 1 LA ESE JUAN ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS NORMAS RAMÓN NÚÑEZ PALACIOS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI x	NO
1.1 No. Del Convenio	15 DE 2016	
1.2 Intervinientes	Municipio de La Argentina - E.S.E. Juan Ramón Núñez Palacios	
1.3 Objeto del convenio	De Habilitación Hospitalaria, de la Fase 1 La Ese Juan Adecuación de la Infraestructura de acuerdo a las Normas Ramón Núñez Palacios del Municipio de La Argentina - Huila	
1.4 Ejecutor	- E.S.E. Juan Ramón Núñez Palacios	
1.5 Valor	\$204.641.663,00 (199.629.081 MUNICIPIO y \$5.012.582 E.S.E.)	
1.6 Financiación – origen de los recursos	RECURSOS PROPIOS	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1.7 Acta de inicio	6 diciembre de 2016
1.8 Plazo Inicial	4 meses
1.9 Plazo Final	
1.10 Acta de Liquidación	Sin liquidación
2. CONTRATO DE OBRA	
2.1 Contrato No.	56
2.2 Objeto del contrato.	Adecuación de la Infraestructura de acuerdo a las Normas De Habilitación Hospitalaria, de la Fase 1 La Ese Juan Ramón Núñez Palacios del Municipio de La Argentina Departamento del Huila
2.3 Contratista	FARITH WILLINTON MORALES VARGAS
2.4 Valor Inicial	\$187.222.038,00
2.5 Adiciones	\$ 86.591.711,00
2.6 Valor Final	\$ 273.813.749,00
2.7 Plazo Inicial	Dos (02) meses
2.8 Adición en Tiempo	Tres (03) meses
2.9 Plazo Final	Cinco (05) meses
2.10 Suspensiones	SI x NO
2.11 Tiempo de suspensión	3 meses
2.12 Acta de recibo final	En proceso
2.13 Acta de liquidación	En Proceso
3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
3.1 Contrato No.	57 de 2017
3.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Contable al contrato de obra denominado Adecuación de la Infraestructura de acuerdo a las Normas De Habilitación Hospitalaria, de la Fase 1 La Ese Juan Ramón Núñez Palacios del Municipio de La Argentina Departamento del Huila
3.3 Contratista	OSCAR JAVIER NÚÑEZ FALLA
3.4 Valor	\$ 13.125.266,98
3.5 Plazo Inicial	Hasta la ejecución de contrato de obra
3.6 Plazo Final	Hasta la ejecución de contrato de obra
3.7 Acta de Liquidación	En Proceso
4. ESTADO ACTUAL	
La obra se encuentra terminada pero no presta servicio a la comunidad porque se encuentra pendiente de algunas adecuaciones eléctricas.	
5. OBSERVACIONES	
N/A	

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

- ✓ ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL- CDI EL CARMEN UBICADO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 Contrato No.	142 de 2014
1.2 Objeto del contrato.	Estudios, Diseños y Construcción del Centro de Desarrollo Infantil- CDI El Carmen ubicado en la vereda el Carmen del municipio de La Argentina – Huila
1.3 Contratista	CONSORCIO CDI LA ARGENTINA
1.4 Valor Inicial	\$ 211.214.953,00
1.5 Adiciones	\$ 86.196.075,00
1.6 Valor Final	\$ 297.411.028,00
1.7 Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
1.8 Adición en Tiempo	Un mes (01) y Veintiséis (26) días calendario
1.9 Plazo Final	Cinco (05) meses y Veintiséis (26) días calendario
1.10 Suspensiones	SI x NO
1.11 Tiempo de suspensión	12 meses 10 días
1.12 Acta de recibo final	31/12/2015
1.13 Acta de liquidación	En Proceso

2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

2.1 Contrato No.	144 de 2014
2.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría Técnica, ,Administrativa, Financiera y Contable al contrato de obra cuyo objeto es: Estudios, Diseños y Construcción del Centro de Desarrollo Infantil- CDI El Carmen ubicado en la vereda el Carmen del municipio de la argentina – Huila
2.3 Contratista	CARLOS HUMBERTO TRUJILLO CHARRIA
2.4 Valor	\$ 17.841.672,00
2.5 Plazo Inicial	Hasta la liquidación de contrato de obra
2.6 Plazo Final	Hasta la liquidación de contrato de obra
2.7 Acta de Liquidación	En Proceso

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

4. ESTADO ACTUAL

La obra se encuentra terminada pero no en funcionamiento debido a observaciones presentadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre la estructura.

5. ZONA SUR:

El municipio de Pitalito presenta una (1) obra que fue terminada en su estructura física, y alcanzan un valor de \$ 550.1 millones, así:

- **MUNICIPIO DE PITALITO**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 Contrato No.	293 de 2015
2.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
2.3 Contratista	BENECIO VELOZA RUBIANO CEDIÓ A JOSÉ LUIS MORA CANDELA
2.4 Valor Inicial	\$ 482.840.777 SGP Educación
2.5 Adiciones	\$67.341.783 SGP Educación
2.6 Valor Final	\$550.182.560
2.7 Plazo Inicial	45 días calendario
2.8 Adición en Tiempo	3 meses, 1.5 meses, 1mes
2.9 Plazo Final	210 días
2.10 Suspensiones	SI X NO
2.11 Tiempo de suspensión	Acta de Inicio 26-12-2015 Acta de Suspensión 29-12-2015 Faltan diseños Acta de reinicio 09-06-2016 Acta de Suspensión 12-12.2016 Acta Reinicio 27-03-2017
2.12 Acta de recibo final	28-04-2017
2.13 Acta de liquidación	01-08-2017

3. ESTADO ACTUAL

Terminada pero no se encuentra al servicio de la comunidad por falta de red

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO

eléctrica y acueducto.

1. OBSERVACIONES

La obra no se puede poner al servicio de la comunidad educativa de esta región, debido a que no cuenta con servicios básicos como acueducto y energía. De otra parte, la construcción no cuenta con encerramiento, lo que permite que los animales dañen la infraestructura.

EVIDENCIAS

