



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN EL DEPARTAMENTO

**ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ**  
Contralora Departamental

**Junio de 2018**

***Todos controlamos!***

Gobernación del Huila Piso 5. Teléfonos 8713304 – Fax 8713114  
[www.contraloriahuila.gov.co](http://www.contraloriahuila.gov.co) – E-mail: [info@contraloriahuila.gov.co](mailto:info@contraloriahuila.gov.co)



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN EL DEPARTAMENTO

**ADRIANA ESCOBAR GÓMEZ**  
Contralora Departamental

**ANSELMO PERDOMO LEYVA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

***Todos controlamos!***

## PRESENTACIÓN

La Contraloría Departamental del Huila, órgano de control fiscal territorial, en cumplimiento de los artículos 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal. En desarrollo de su Misión Institucional y en el marco de su plan estratégico institucional 2016-2019: “**Todos Controlamos**”, interpretando el sentir de la comunidad huilense, ha considerado oportuno realizar un seguimiento al Estado de las obras de infraestructura física contratadas por la Administración Central Departamental y las Administraciones Municipales, las cuales en el informe realizado en la vigencia anterior (2017) por este Órgano de Control Fiscal, fueron identificadas como obras inconclusas, o aquellas obras que siendo terminadas, no prestaban el servicio o no cumplían la función para la cual fueron construidas.

Para la elaboración del presente informe, se solicitó información del estado actual de las obras y la gestión realizada por cada entidad en la última anualidad, donde habían sido identificadas estas obras.

Así las cosas y siguiendo la metodología del informe de Obras Inconclusas, el presente informe, está conformado por tres (3) capítulos, cuyo objetivo es determinar el estado de las obras cuya ejecución se efectuó con recursos públicos, clasificados como obras inconclusas, u obras que a pesar de haberse entregado por el contratista y recibido a satisfacción por el sujeto de control no cumplen ninguna función; así mismo se mostrara el estado de las obras por cada zona del Departamento.

***Todos controlamos!***

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS INCONCLUSAS O TERMINADAS SIN FUNCIONAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Con el fin de conocer el avance logrado en la última vigencia de las obras inconclusas encontradas por la Contraloría departamental del Huila en la vigencia anterior (2017), y poder determinar si éstas se culminaron y cumplen con el objeto para el cual fueron hechas; se solicitó información a la Administración Central Departamental, así como a cada uno de los municipios sujetos de control, respecto a la gestión realizada por cada ente territorial, con el fin de poner en funcionamiento el servicio a la comunidad de las obras de infraestructura física, que habían sido contratadas en periodos anteriores y que a la vigencia 2017 aún no se encontraban culminadas o que en su defecto se habían terminado, pero que se encontraban sin prestar servicio alguno a la comunidad objeto de esta obra.

De las obras que fueron identificadas en los sectores de Salud, Educación, Recreación y Deporte, Cultura, Vivienda, se encontraron un total de cuarenta y un (41) obras de las cuales veinticuatro (24) obras aún se encuentran sin concluir, once (11) son obras que terminaron el proceso constructivo, pero continúan sin prestar el servicio para el cual se realizaron las inversiones.

De igual manera, se pudo evidenciar que la Administración Central Departamental suscribió contratos en la vigencia 2015, para adelantar obras del Circuito Turístico del Sur, las cuales duraron por espacio de más de dos años suspendidas y solo en la presente vigencia fueron reiniciadas, al igual que una obra contratada en el año 2010 y que desde noviembre de 2011 se encuentra suspendida.

Estas obras en total alcanzan un valor contratado de \$107.093,03 millones, distribuidos de la siguiente manera: \$46.101.75 millones corresponden a las obras inconclusas; las obras terminadas sin ser utilizadas para el fin construido equivalen a \$6.364,59 millones; \$53.763,12 millones a obras en ejecución y \$863,55 millones a obras suspendidas.

Para mayor ilustración, en el presente informe, el Departamento del Huila se divide en cuatro subregiones, encontrándose lo siguiente:

***Todos controlamos!***

SUBREGIÓN	MUNICIPIOS
<b>Norte (15)</b>	Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Rivera, Palermo, Teruel, Yaguará, Campoalegre, Hobo, Íquira, Aipe, Algeciras, Neiva,
<b>Centro (8)</b>	Agrado, Pital, Garzón, Altamira, Gigante, Tárqui, Guadalupe, Suaza.
<b>Occidente (5)</b>	La Plata, Tesalia, Paicol, La Argentina.
<b>Sur (9)</b>	Elías, Pitalito, Isnos, Palestina, Oporapa, Acevedo, Saladoblanco, Timaná.

***Todos controlamos!***

## CAPITULO I

### OBRAS INCONCLUSAS

Se han denominado obras inconclusas, aquellas obras de infraestructura física que fueron contratadas durante las vigencias 2011 a 2015 y que, a vigencia de 2018, aún no se encuentran concluidas.

Dicho lo anterior, de las 26 obras inconclusas determinadas en el informe anterior, aún permanecen 24 que continúan sin terminarse y ponerse al servicio de la comunidad, teniendo en cuenta que el centro de eventos deportivos del Municipio de Villavieja y el Polideportivo del Barrio Sósimo Suarez del Municipio de Gigante ya fueron terminados y se encuentran al servicio de la comunidad.

Es importante mencionar que la obra denominada: Construcción de la Casa de la Cultura del Municipio de Colombia, se encuentra al servicio de la comunidad para la realización de actividades desarrolladas por las escuelas de formación artística y el auditorio es utilizado para diferentes eventos, no obstante, la fachada aún se encuentra en obra gris, faltando los acabados (estuco y pintura), además de obras complementarias para brindar seguridad a la infraestructura, por lo tanto aún se encuentra inconclusa.

De igual manera la nueva Infraestructura Física de la E.S.E. Miguel Barreto López del Municipio de Tello, al finalizar el mes de abril, fue puesta en funcionamiento y al servicio de la comunidad el área asistencial, sin embargo, lo correspondiente a la segunda fase (área Administrativa) se encuentra en una ejecución que alcanza un 98% de avance de la obra.

En términos cuantitativos estas obras que aún se encuentran sin terminar, representan un valor de \$46.101.75 millones (valor de obra e interventoría), en recursos públicos invertidos para la construcción de estas. Estas construcciones pertenecen a los sectores de Cultura, Salud, Recreación y Deporte, Vivienda, Agua Potable y Sector productivo.

La presentación de las obras se plasmó atendiendo la siguiente división del Departamento, en cuatro subregiones:

***Todos controlamos!***

SUBREGIÓN	MUNICIPIOS
<b>Norte (15)</b>	Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Rivera, Santa María, Palermo, Teruel, Yaguará, Campoalegre, Hobo, Íquira, Aipe, Algeciras, Neiva,
<b>Centro (8)</b>	Agrado, Pital, Garzón, Altamira, Gigante, Tárqui, Guadalupe, Suaza.
<b>Occidente (5)</b>	La Plata, Nátaga, Tesalia, Paicol, La Argentina.
<b>Sur (9)</b>	Elías, San Agustín, Pitalito, Isnos, Palestina, Oporapa, Acevedo, Salado blanco, Timaná.

## 1. ZONA NORTE

En esta zona se presenta un total de catorce (14) obras inconclusas, identificadas en diez (10) municipios, las cuales alcanzan un valor en la contratación (obra e interventoría) de \$33.502,1 millones, de la siguiente manera:

- **MUNICIPIO DE COLOMBIA**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	093 DE 2013	
<b>1.2 Intervinientes</b>	Departamento del Huila – Municipio de Colombia	
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto construcción casa de la cultura municipio de Colombia Huila	
<b>1.4 Ejecutor</b>	Municipio de Colombia	
<b>1.5 Valor</b>	\$732.567.866 (El Departamento aportó el valor de \$363.896.210 y el municipio \$368.671.656)	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	Regalías Asignaciones directas y fondo de Compensación Regional	
<b>1.7 Acta de inicio</b>	30 de octubre de 2013	
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	4 meses	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	<b>108 de 2013</b>
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción casa de la cultura municipio de Colombia Huila
<b>2.3 Contratista</b>	<b>Construservicios SAS y/o Cesar Augusto Cruz</b>
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$699.000.000
<b>2.5 Adiciones</b>	\$334.475.377
<b>2.6 Valor Final</b>	\$1.033.475.377
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	4 meses
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	8 meses
<b>2.9 Plazo Final</b>	12 meses
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI x</b> <b>NO</b>
<b>2.11 Tiempo de suspensión</b>	18 meses
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	18 de junio de 2016
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	12 agosto de 2016
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	118 2013
<b>3.2 Objeto de la Interventoria.</b>	Interventoría Técnica para la Construcción Casa de la Cultura del Municipio de Colombia Huila
<b>3.3 Contratista</b>	Alexander Joven Yustres
<b>3.4 Valor</b>	\$33.552.727
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	4 meses y/o hasta el recibo y liquidación del contrato
<b>3.6 Plazo Final</b>	
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	12 agosto de 2016.
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra inconclusa, no obstante, está prestando servicio a la comunidad.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
El Convenio Interadministrativo No. 093 de 2013 suscrito entre el Departamento del Huila y el municipio de Colombia se firmó el 15 de abril de 2013 con plazo de ejecución de 4 meses. El Departamento aportó recursos por valor de \$363.896.21 y el municipio de Colombia \$368.671.656, suscribiéndose la respectiva acta de inicio del convenio el 30 de octubre de 2013, a los 5.5 meses de firmado el convenio.	

*Todos controlamos!*

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

A la fecha la obra se encuentra terminada, y en funcionamiento, para las actividades desarrolladas por las escuelas de formación artística y el auditorio es utilizado para diferentes eventos realizados con la comunidad.

No obstante, lo anterior, la fachada aún se encuentra en obra gris, faltando los acabados (estuco y pintura), además de obras complementarias para brindar seguridad a la infraestructura.

Adicionalmente es necesario indicar que de acuerdo a lo manifestado por la alcaldesa del Municipio en el mes de julio del año 2017, radicó ante el banco de programas y proyectos del Departamento del Huila, el proyecto denominado "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA".



- **MUNICIPIO DE TELLO**

### EVALUACIÓN OBRAS INCONCLUSAS

#### 1. CONTRATO

<b>1.1 Contrato de Obra</b>	001 de 2016
<b>1.2 Objeto del contrato</b>	Construcción Segunda Fase de la Nueva Infraestructura Física De La E.S.E. Miguel Barreto López Municipio de Tello, Departamento del Huila"
<b>1.3 Contratista</b>	CONSTRUCTORA M&S S.A.S

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACIÓN OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$1.509.394.828
<b>1.5 Adiciones</b>	N.A.
<b>1.6 Valor Final</b>	\$1.509.394.828
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	Ocho (8) meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	Dos (2) meses
<b>1.9 Plazo Final</b>	Diez (10) meses
<b>1.10 Acta de recibo final</b>	Se encuentra suspendido
<b>1.11 Acta de liquidación</b>	-
<b>2. INTERVENTORIA</b>	
<b>2.1 Contrato de Interventoría</b>	No. 001 de 2016
<b>2.2 Contratista</b>	Ángel Fernando Ramírez Perdomo
<b>2.3 Valor</b>	\$105.612.360
<b>2.4 Plazo Inicial</b>	9 meses
<b>2.5 Plazo Final</b>	11 meses
<b>2.6 Acta de Liquidación</b>	Se encuentra suspendido el contrato
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>	
En ejecución	
<b>4. OBSERVACIONES</b>	
Al finalizar el mes de abril, fue puesta en funcionamiento y al servicio de la comunidad en general el área asistencial, en lo que corresponde a la segunda fase (área Administrativa) esta se encuentra en una ejecución que alcanza un 98% de avance de la obra.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
 	

***Todos controlamos!***

## EVALUACIÓN OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE VILLAVIEJA**

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL MALECÓN Y OBRAS DE MITIGACION MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - HUILA CENTRO ORIENTE**

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

1. CONTRATO DE OBRA				
1.1 Contrato No.	001 del 01/07/2015			
1.2 Objeto del contrato.	Construcción de obras del Malecón y obras de mitigación municipio de Villavieja - Huila centro oriente			
1.3 Contratista	Hugo Ferneli Díaz Plazas			
1.4 Valor Inicial	\$7.189.905.664			
1.7 Plazo Inicial	6 meses			
1.8 Adición en Tiempo	no			
1.9 Plazo Final	6 meses			
1.10 Suspensiones	<table border="1"> <tr> <td>si</td> <td>x</td> <td>No</td> </tr> </table>	si	x	No
si	x	No		
1.11 Tiempo de suspensión	Inicio el 18/04/2016 y se ha solicitado ampliación en dos (2) ocasiones cuya fecha final es el día 27/09/2017.			
1.12 Acta de recibo final	-			
1.13 Acta de liquidación	-			
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO				
2.1 Contrato No.	No.0-0066-2015 de interventoría de fecha 01/10/2015			
2.2 Objeto de la	Interventoría al proyecto de Construcción de Obras			

*Todos controlamos!*

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

<b>Interventoría.</b>	del Malecón y Obras de Mitigación Municipio De Villavieja Huila, Centro Oriente
<b>2.3 Contratista</b>	CONCEP SAS R.L. Ricardo José Cogollo Ponce
<b>2.4 Valor</b>	\$571.416.000
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	6 meses

### 3. ESTADO ACTUAL

La obra se encuentra suspendida

### 4. OBSERVACIONES

Las Obras se encuentran inconclusas, la administración Municipal ha solicitado a CORMAGDALENA, le sea asignada la interventoría (Ejecutor de interventoría designada) para efectos de terminar las obras.

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- ✓ **CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE (EMERGENCIAS) DE LA EDIFICACION DE ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO**

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	Contrato de Obra Civil No. 001 de 2012	
<b>1.2 Intervinientes</b>		
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	Construcción a todo costo de la primera fase (emergencias) de la Edificación de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja departamento del Huila	
<b>1.4 Ejecutor</b>	WILLIAM RENE ARIZA MATEUS	
<b>1.5 Valor</b>	\$ 493.169.280	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	Departamento del Huila - Municipio de Villavieja	
<b>1.7 Acta de inicio</b>	01 de agosto de 2012	
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	Cuatro (4) Meses	
<b>1.9 Plazo Final</b>	Seis (6) Meses	
<b>1.10 Acta de Liquidación</b>	2 de octubre de 2013	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		
<b>2.1 Contrato No.</b>	Contrato de Obra Civil No. 001 de 2012	
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción a todo costo de la primera fase (emergencias) de la Edificación de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja departamento del Huila	
<b>2.3 Contratista</b>	WILLIAM RENE ARIZA MATEUS	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$ 493.169.280	
<b>2.6 Valor Final</b>	\$ 493.169.280	
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	4 MESES	
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	2 MESES	
<b>2.9 Plazo Final</b>	6 MESES	
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	10 de Julio del 2013	
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	02 de octubre de 2013	
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>		
<b>3.1 Contrato No.</b>	Contrato Interventoría No. 001	
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Interventoría Técnica de la construcción de la Edificación de la E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Departamento del Huila	

***Todos controlamos!***

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>3.3 Contratista</b>	EMPRESA PREOPERATIVA SERVIASOCIADOS LA UNION
<b>3.4 Valor</b>	\$29.450.000
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Tres (3) meses o hasta la terminación del contrato de obra
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
Liquidado, pero no en funcionamiento.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
La administración Municipal radicó ante el Ministerio de Salud los proyectos para terminar las obras faltantes al 100% de las obras en la fase de emergencias, el cual fue aprobado en el Plan Bienal.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
 	

- **MUNICIPIO DE RIVERA**

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL SANJUANERO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA**

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	2133900	
<b>1.2 Intervinientes</b>	FONADE – MUNICIPIO DE RIVERA	
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	Construcción del Centro de Formación Artística del Sanjuanero en el Municipio de Rivera - Huila	
<b>1.4 Ejecutor</b>	Municipio de Rivera	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	DPS - Los pagos los efectúa FONADE como ente cofinanciador.	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		
<b>2.1 Contrato No.</b>	298 del 11/11/2015	
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción del Centro de Formación Artística del Sanjuanero en el Municipio de Rivera - Huila	
<b>2.3 Contratista</b>	CONSORCIO SANJUANERO 2015 / Rep. Legal: ARTURO MOGOLLÓN ZULUAGA	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$2.757.788.987,36	
<b>2.5 Adiciones</b>	OTRO SÍ No.1 del 13 de abril de 2016, se modifica las condiciones de la forma de pago (cláusula Quinta). OTRO SÍ No.2 del 20 de mayo de 2016, se modifica las condiciones del plazo de ejecución y vigencia sin que se amplíe el plazo total del contrato (cláusula Tercera).	
<b>2.6 Valor Final</b>	\$2.757.788.987,36 distribuidos así: Etapa 1 de pre-construcción: \$25.285.447,36 Etapa 2 de construcción de la obra: \$2.732.503.540	
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	8 MESES	
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	No	
<b>2.9 Plazo Final</b>	8 MESES (Revisión de Estudios y Diseños: 3 meses – Ejecución de obras: 5 meses)	
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI</b>	<b>X</b> <b>NO</b>
<b>2.11 Tiempo de suspensión</b>	90 días legalizados hasta el 15 de octubre de 2016	
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>		
<b>3.3 Contratista</b>	Directora Técnica de Interventoría JOHANA DIAZ ARZAYUS INCGROUP SAS (Interventoría ejercida y contratada por FONADE).	
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>		

*Todos controlamos!*

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

Liquidado de manera bilateral sin terminarse la obra, es decir es una obra inconclusa.

### 5. OBSERVACIONES

De acuerdo con la información presentada por el secretario de Planeación e infraestructura del Municipio de Rivera, el contrato fue terminado y liquidado de manera unilateral el día primero (1) de noviembre de 2017, según consta en el acta de terminación y/o recibo final, suscrita por el señor Néstor Ramiro Barreiro Andrade, en calidad de Alcalde Municipal y Arturo Mogollón Zuluaga, Representante Legal de la firma CONSORCIO SANJUANERO 2015.

Las obras continúan inconclusas y sin prestar algún servicio a la comunidad.

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



ANTIGUA GALERIA



ESTACIÓN DE BOMBEROS

- MUNICIPIO DE PALERMO
- ✓ CONSTRUCCIÓN LECHO FILTRANTE ARENOSO, SISTEMA DE DRENAJE, RIEGO Y ENGRAMADO DEL CAMPO DEL FUTBOL

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	020 del 21 de junio de 2011	
<b>1.2 Intervinientes</b>	Departamento del Huila – Municipio de Palermo	
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	Construcción Lecho filtrante arenoso, sistema de drenaje, riego y engramado del campo del Futbol del Municipio de Palermo Huila	
<b>1.4 Ejecutor</b>	Municipio de Palermo	
<b>1.5 Valor</b>	<b>\$392.821.157,00) (el Departamento aporta la suma de \$293.764.445 y el Municipio \$99.056.712)</b>	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	Departamento y Regalías Petrolíferas	
<b>1.7 Acta de inicio</b>	24 de junio de 2011	
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	Seis (6) meses	
<b>1.9 Plazo Final</b>	Diez (10) meses	
<b>1.10 Acta de Liquidación</b>	Cinco (5) de septiembre de 2014	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		
<b>2.1 Contrato No.</b>	110-15-800 del 02 de diciembre de 2011	
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción Lecho filtrante arenoso, sistema de drenaje, riego y engramado del campo del Futbol del Municipio de Palermo Huila	
<b>2.3 Contratista</b>	Construcciones y Diseños ATC LTDA	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$365.141.579	
<b>2.5 Adiciones</b>	N.A.	
<b>2.6 Valor Final</b>	\$365.141.579	
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	Tres (3) meses	
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.	
<b>2.9 Plazo Final</b>	Tres (3) meses	
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>2.11 Tiempo de suspensión</b>	Ocho (8) meses	
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	Acta de recibo y liquidación del 29 de octubre de 2013	
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	Resolución del 9 de noviembre de 2013	
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>		
<b>3.1 Contrato No.</b>	Resolución 100-20-1149 del 13 de diciembre de 2011	

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar la interventoría a la construcción lecho filtrante arenoso, sistema de drenaje riego y engramado del campo de futbol del municipio de Palermo.
<b>3.3 Contratista</b>	CARLOS AUGUSTO SANDINO CANO
<b>3.4 Valor</b>	\$6.000.000
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Cinco (5) meses
<b>3.6 Plazo Final</b>	Cinco (5) meses
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra sin prestar servicio a la comunidad y en total abandono.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
De acuerdo al informe final de interventoría de fecha (15 de noviembre de 2012) se le indica a la administración Municipal, que, para el pleno funcionamiento de la obra contratada, queda pendiente lo correspondiente al sistema de riego por aspersión, la instalación de la grama del campo del futbol y las capas subyacentes de tierra negra y arena.	
Conforme a lo expresado por la Administración Municipal, debido a que los estudios y diseños del proyecto fueron elaborados en la vigencia 2011, por tanto se encuentra en proceso de contratación del “Diagnóstico y Ajuste al Estudio y Diseño para la Construcción del Lecho Filtrante Arenoso, Sistema de Drenaje, Riego y Engramado del Campo de Futbol del Municipio De Palermo”, el cual es indispensable para conocer cuales actividades efectivamente se realizaron y el estado actual de las mismas para así poder darle continuidad a la obra.	
Esta obra, actualmente se encuentra en Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 024 de 2016.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	

***Todos controlamos!***

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



✓ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ- BACHÉ**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1.1 Contrato No.	Convenio Interadministrativo No. 23 de 2011
1.2 Objeto del contrato.	Diseño y construcción Puesto de Salud Resguardo Indígena Páez- Baché
1.3 Contratista	FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR GLOBAL
1.4 Valor Inicial	\$987.985.260
1.5 Adiciones	N.A.
1.6 Valor Final	\$987.985.260
1.9 Plazo Final	240 días
1.10 Suspensiones	<b>SI X</b>   <b>NO</b>
1.11 Tiempo de suspensión	nueve (9) meses
1.12 Acta de recibo final	16 de noviembre de 2012
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Contrato No.	532 del 14 de julio de 2011
2.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría al diseño y construcción del Puesto de Salud del resguardo indígena Páez bache del Municipio de Palermo
2.3 Contratista	JOHN MARLIO SAAVEDRA VARGAS
2.4 Valor	\$14.800.000
2.5 Plazo Inicial	Hasta 180 días
2.6 Plazo Final	Hasta 180 días
2.7 Acta de Liquidación	16 de noviembre de 2012

*Todos controlamos!*

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

### 3. ESTADO ACTUAL

La obra se encuentra sin prestar servicio a la comunidad y en total abandono.

### 4. OBSERVACIONES

En la actualidad el área construida no tiene servicio de luz y se están presentando algunas grietas y filtraciones en los desagües.

Las fisuras se presentan en gran parte de la estructura construida y no cuenta con la dotación requerida para la puesta en funcionamiento.

De acuerdo a lo expresado por la administración municipal de Palermo, se realizó el proyecto de adecuación y terminación del puesto de salud del resguardo indígena Páez de Bache, el cual, según dicho estudio a febrero de 2018, alcanza un valor de \$106,21 millones.

Adicional a lo anterior, la administración solicitó a la Comunidad Indígena autorización para realizar la inversión y ejecución de las obras, sin embargo, la comunidad no realizó tal autorización, que se debe dar aplicación a las pólizas de estabilidad de obras, dado el estado de deterioro en que se encuentran, no obstante, esta contratación no cuenta con las respectivas pólizas de cumplimiento y estabilidad, dado que por disposición normativa a las fundaciones como las que contrató con el municipio para la construcción de esta obra, no se les exige firmar garantías, aún así la administración en diferentes oportunidades ha requerido a la firma contratista para que realice el mejoramiento de obras deterioradas, sin encontrar respuesta alguna por parte de la fundación el CUBO ( antes Fundación Global).

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

*Todos controlamos!*

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE TERUEL


**CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TERUEL**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
1.CONVENIO	SI x	NO
1.1 No. Del Convenio	033 DEL 29 de junio de 2011	
1.2 Intervinientes	Fonvihuila y municipio	
1.3 Objeto del convenio	Establecer condiciones y formalidades para el aporte de recursos y su ADMINISTRACION BAJO LA COMPLEMENTARIEDAD o concurrencia de recursos de subsidios familiares de vivienda de	

***Todos controlamos!***

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
	interés social, así como los compromisos y obligaciones de las partes y los términos y de desarrollo o ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TERUEL"
<b>1.4 Ejecutor</b>	MUNICIPIO DE TERUEL
<b>1.5 Valor</b>	<b>266 MILLONES (\$190 DEPTO Y 76 EL MUNICIPIO)</b>
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	<b>RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO</b>
<b>1.7 Acta de inicio</b>	19 DE JULIO DE 2011.
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	7 MESES
<b>1.9 Plazo Final</b>	19 meses
<b>1.10 Acta de Liquidación</b>	RESOLUCION No. 016 de 2017
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	Administración delegada
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Prestar servicio por el sistema de administración delegada de construcción de 38 viviendas de la urbanización villa del prado II etapa del municipio de Teruel
<b>2.3 Contratista</b>	Marlio Reynaldo Cabrera Mañozca
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$578.419.280, (Departamento del Huila. Aporta \$142.694.940, Municipio de Teruel \$76.000.000, los restantes \$359.724.340 los aportan los beneficiarios. Adicional a lo anterior, el valor de \$57.841.928 por Administración Delegada, cuya fuente de financiación son los recursos provenientes del Departamento.
<b>2.5 Adiciones</b>	N.A.
<b>2.6 Valor Final</b>	\$636.261.208
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	CINCO (5) MESES
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.
<b>2.9 Plazo Final</b>	CINCO (5) MESES
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI X</b> <b>NO</b>
<b>2.11 Tiempo de suspensión</b>	OCHO MESES
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	No existe

***Todos controlamos!***

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	No existe
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	Sin número del 29 de noviembre de 2011
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TERUEL”
<b>3.3 Contratista</b>	ALEXANDER ARCINIEGAS GUZMAN
<b>3.4 Valor</b>	\$21.478.300, FUENTE:
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Hasta la ejecución de contrato de obra
<b>3.6 Plazo Final</b>	Cinco meses
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	No existe
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
Se han intervenido 20 unidades de viviendas y solo 4 se encuentran al 100%	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
El contrato fue liquidado unilateralmente por el Fonvihuila, mediante Resolución Administrativa No. 016 del 16 de marzo de 2017.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
	

***Todos controlamos!***

- ✓ **CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE TERUEL**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI x</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	032 DEL 29 de junio de 2011	
<b>1.2 Intervinientes</b>	Fonvihuila y municipio	
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	Establecer condiciones y formalidades para el aporte de recursos y su ADMINISTRACION BAJO LA COMPLEMENTARIEDAD o concurrencia de recursos de subsidios familiares de vivienda de interés social, así como los compromisos y obligaciones de las partes y los términos y de desarrollo o ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE TERUEL”	
<b>1.4 Ejecutor</b>	MUNICIPIO DE TERUEL	
<b>1.5 Valor</b>	\$364 MILLONES (\$260 millones DEPARTAMENTO y \$104 millones MUNICIPIO)	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	
<b>1.7 Acta de inicio</b>	19 de julio de 2011.	
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	7 MESES	
<b>1.9 Plazo Final</b>	13 meses	
<b>1.10 Acta de Liquidación</b>	Resolución No. 016 De 2017	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		
<b>2.1 Contrato No.</b>	Administración delegada sin número del 29 de noviembre de 2011	
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Prestar servicio por el sistema de administración delegada de la construcción de 52 viviendas de la urbanización Villa del Prado etapa I del municipio de Teruel	
<b>2.3 Contratista</b>	Marlio Reynaldo Cabrera Mañozca	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$776.333.220, (Departamento del Huila. Aporta \$196.397.032, Municipio de Teruel \$104.000.000, los restantes \$457.936.188 los aportan los beneficiarios).	

*Todos controlamos!*


<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
	Adicional a lo anterior, el valor de \$77.633.322 por Administración Delegada, cuya fuente de financiación son los recursos provenientes del Departamento.
<b>2.5 Adiciones</b>	N.A.
<b>2.6 Valor Final</b>	\$853.966.542
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	CINCO (5) MESES
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.
<b>2.9 Suspensiones</b>	<b>SI X</b> <b>NO</b>
<b>2.10 Tiempo de suspensión</b>	CINCO (5) MESES QUINCE (15) DIAS
<b>2.11 Acta de recibo final</b>	NO EXISTE
<b>2.12 Acta de liquidación</b>	NO EXISTE
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	Sin número del 29 de noviembre de 2011
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA URBANIZACION VILLA DEL PRADO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TERUEL"
<b>3.3 Contratista</b>	ALEXANDER ARCINIEGAS GUZMAN
<b>3.4 Valor</b>	\$28.827.500
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Hasta la ejecución de contrato de obra
<b>3.6 Plazo Final</b>	Hasta la ejecución de contrato de obra
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	NO EXISTE
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
Se han intervenido 19 viviendas y solo 1 se encuentra terminada al 100%. La obra se encuentra suspendida desde el 13 de noviembre de 2012.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
El contrato fue liquidado unilateralmente por el Fonvihuila, mediante Resolución Administrativa No. 015 del 15 de marzo de 2017.	
En dicha resolución se indica que el convenio se encuentra suspendido en un periodo de 31 meses y 29 días, y su ejecución solo alcanza un valor de \$7.000.000,	

***Todos controlamos!***

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

Por lo anterior, se ordena devolver al FONVIHUILA, los recursos no ejecutados, que alcanzan la suma de \$255.000.000, adicionado el valor de los rendimientos financieros generados.

### EVIDENCIAS



- MUNICIPIO DE YAGUARÁ
- ✓ PORQUERIZAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YAGUARA

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA

1. CONTRATO DE OBRA		
1.1 Contrato No.	NO 036 DE 2.007	
1.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCION DE PORQUERIZAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YAGUARA	
1.3 Contratista	UNION TEMPORAL PROGRESO	
1.4 Valor Inicial	344.790.278, 00	
1.5 Adiciones	N.A.	
1.6 Valor Final	344.790.278, 00	
1.7 Plazo Inicial	4 MESES	
1.8 Adición en Tiempo	N.A.	
1.9 Plazo Final	4 MESES	
1.10 Suspensiones	SI	NO
1.11 Acta de recibo final	1° de febrero de 2008	
1.12 Acta de liquidación	15 de mayo de 2008	

*Todos controlamos!*



<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
	que señala este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por el contratista, que forman parte integral del presente contrato.	
<b>2.3 Contratista</b>	Delta Construcciones Ltda.	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$631.660.545,14	
<b>2.5 Valor Final</b>	\$631.660.545,14	
<b>2.6 Plazo Inicial</b>	4 meses y 15 días	
<b>2.7 Adición en Tiempo</b>	45 días	
<b>2.8 Plazo Final</b>	6 meses	
<b>2.9 Suspensiones</b>	<b>SI</b> <b>X</b>	<b>NO</b>
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>		
La Obra se encuentra sin terminar. Suspendida desde el 08/03/2017		
<b>4. OBSERVACIONES</b>		
La obra presenta una ejecución del 42,28% con un valor facturado de \$265.741.313,00, según acta No. 02 del 08/03/2017 de recibo parcial de Fonade.		
Con respecto a los datos del contrato de la interventoría, es pertinente comentar que, en las instalaciones de la administración del municipio de Campoalegre, no se encontraron documentos que acrediten dicha función, por cuanto esta es ejercida por FONADE a través del Consorcio Fabrica e Infraestructura 2013.		
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		

***Todos controlamos!***

• MUNICIPIO DE ALGECIRAS

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>DILIGENCIA EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	2132705	
<b>1.2 Intervinientes</b>	FONADE Y MUNICIPIO DE ALGECIRAS	
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	En virtud del presente contrato interadministrativo, el Municipio se obliga a ejecutar, bajo su responsabilidad, el proyecto denominado "CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO ARCADIA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS-HUILA" de conformidad con lo establecido en la ficha de estructuración definitivas y los estudios y diseños suministrados por FONADE, lo cual hace parte integral del contrato interadministrativo.	
<b>1.4 Ejecutor</b>	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	
<b>1.5 Valor</b>	<b>\$249.056.355</b>	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	Proveniente del Convenio N°211041 de 2011 suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS.	
<b>1.7 Acta de inicio</b>	4 de septiembre de 2013	
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	30 de abril de 2014	
<b>1.9 Plazo Final</b>	Vigente a la fecha	
<b>1.10 Acta de Liquidación</b>	En proceso de liquidación	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		
<b>2.1 Contrato No.</b>	OBRA N° 006 DE 2013	
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	"Construcción Cubierta Polideportivo Centro Poblado Arcadia, Municipio de Algeciras-Huila"	
<b>2.3 Contratista</b>	CONSORCIO CUBIERTA ARCADIA	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$235.776.866	
<b>2.5 Adiciones</b>	0	
<b>2.6 Valor Final</b>	\$235.776.866	
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	Tres (03) meses y medio	
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	0	
<b>2.9 Plazo Final</b>	30 noviembre de 2015	
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI x</b>	<b>NO</b>
<b>2.11 Tiempo de suspensión</b>	17 meses	

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	26 de abril de 2017
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	31 de agosto de 2017
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.3 Contratista</b>	CONSORCIO INTERVENTORIA FONADE 007
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra inconclusa, hace falta instalar la cubierta al polideportivo	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
Los recursos destinados para este contrato fueron administrados directamente por el FONADE, el Municipio solo realizaba la contratación.	
La interventoría la contrata directamente FONADE.	
El contrato se liquidó de manera bilateral sin concluirse la obra y se cuantificó en la suma de \$43 millones el valor de obra ejecutada.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS</b>	
	

## MUNICIPIO DE AIPE

- **CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y BOMBEO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO**

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	<b>120 DE 2014</b>
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y BOMBEO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA
<b>1.3 Contratista</b>	CONSORCIO AGUA PARA AIPE 2014
<b>1.4 Valor Inicial</b>	<b>\$5.842.948.994</b>
<b>1.5 Adiciones</b>	<b>\$ 2.122.368.667</b>
<b>1.6 Valor Final</b>	<b>\$ 8.764.062.710</b>
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	NUEVE (09) MESES
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	QUINCE (15) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS
<b>1.9 Plazo Final</b>	VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI</b> <b>X</b> <b>NO</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	729 DIAS
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	NO
<b>1.13 Acta de liquidación</b>	NO
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	<b>119 DE 2014</b>
<b>2.2 Objeto de la Interventoría.</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y BOMBEO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR PARA FORTALECER EL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA.
<b>2.3 Contratista</b>	CONSORCIO AMBIENTALES                      MICROACUEDUCTOS
<b>2.4 Valor</b>	\$ 438.793.285
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	NUEVE (09) MESES O HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, OBJETO DE LA INTERVENTORIA.
<b>2.6 Plazo Final</b>	VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS

***Todos controlamos!***

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>2.7 Acta de Liquidación</b>	NO
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>	
<p>El contrato de obra y el contrato de interventoría se encuentran vigentes, actualmente están suspendidos.</p>	
<b>4. OBSERVACIONES</b>	
<p>La obra se constituye por una primera fase de sistemas de abastecimiento de agua subterránea, la cual opera por medio de electrobombas sumergibles tipo lapicero alimentadas por energía solar.</p> <p>Inicialmente se contrataron la construcción de nueve (09) pozos y dos (02) optimizaciones para un total de 11 pozos. Y en diciembre de 2015, se realizó la adición de tres sistemas nuevos.</p> <p><b>POZOS:</b> BATATAL, LA MANGA, GRAMALITO, PONTERAL, RINCON 1 (optimización), LA BRIGADA, RINCON 2, MESA PAVA, LA ROCHELA (optimización), EL BOLSON, EL PIURA.</p> <p><b>POZOS ADICIONALES:</b> SANTA MARIA 1, SANTA MARIA 2 Y SANTO DOMINGO.</p> <p>Actualmente de los 14 pozos que abarca la obra, 4 sistemas no funcionaron (sin producción) <b>GRAMALITO, EL PIURA, SANTO DOMINGO y PONTERAL</b>, tres con acuíferos deficientes en su caudal. Primavera - Ponteral por conflicto social, de las veredas aledañas a la obra que se opuso ante el contratista y no se logró construir el Pozo.</p> <p>Los 11 pozos restantes, 9 se ejecutaron y se cancelaron en la administración anterior, con inconsistencias en las especificaciones técnicas e identificadas por la contraloría general, adicionalmente 6 de estos 9 pozos presentan fallas en el sistema de bombeo y no se encuentran en operación.</p> <p>De los pozos adicionales, <b>SANTA MARÍA 1 y SANTA MARÍA 2</b>, se encuentran contruidos casi en su totalidad a falta de los kits de bombeo y su puesta en marcha.</p>	
<b>POZO</b>	<b>ESTADO</b>
BATATAL	FUNCIONANDO

*Todos controlamos!*

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

LA MANGA	FALLAS EN EL SISTEMA
RINCON 1	FALLAS EN EL SISTEMA
LA BRIGADA	FALLAS EN EL SISTEMA
RINCON 2	FUNCIONANDO
MESA PAVA	FUNCIONANDO
LA ROCHELA	FALLAS EN EL SISTEMA
EL BOLSON	FALLAS EN EL SISTEMA
SANTA MARÍA 1	FALTA KIT DE BOMBEO
SANTA MARÍA 2	FALTA KIT DE BOMBEO
SANTO DOMINGO	NO SE EJECUTO
EL PIURA	NO SE EJECUTO
PRIMAVERA	NO SE EJECUTO
CAUCHITO	NO SE EJECUTO

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- **CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE LOS SIGUIENTES CENTROS EDUCATIVOS Y SEDES: CONSTRUCCION DEL AULA POLIFUNCIONAL – RESTAURANTE Y BATERIA SANITARIA SEDE PATA – CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PRAGA SEDE EL CASTEL – CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO SANTA RITA SEDE PRINCIPAL – CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO MESITAS SEDE SANTA HELENA – BATERIA SANITARIA SEDE EL PORVENIR**

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	232 de 2010
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE LOS SIGUIENTES CENTROS EDUCATIVOS Y SEDES: CONSTRUCCION DEL AULA POLIFUNCIONAL – RESTAURANTE Y BATERIA SANITARIA SEDE PATA – CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PRAGA SEDE EL CASTEL – CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO SANTA RITA SEDE PRINCIPAL – CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO MESITAS SEDE SANTA HELENA – BATERIA SANITARIA SEDE EL PORVENIR.
<b>1.3 Contratista</b>	FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO – FUNDACION PARA EL BIENESTAR GLOBAL
<b>1.4 Valor Inicial</b>	4.340.397.666.00
<b>1.5 Adiciones</b>	1.199.991.424.00
<b>1.6 Valor Final</b>	5.540.389.090.00
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	CUATRO (4) MESES
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	CUATRO (4) MESES
<b>1.9 Plazo Final</b>	OCHO (8) MESES
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI</b> <b>x</b> <b>NO</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DIAS
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
<b>1.13 Acta de liquidación</b>	SEGÚN RESOLUCION No. 035 de 2013 del 4 DE FEBRERO DE 2013
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	105 DE 2011
<b>2.2 Objeto de la Interventoría.</b>	INTERVENTORIA TECNICA A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS PETROLIFERAS CONFORME AL ESTUDIO PREVIO EN EL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA
<b>2.3 Contratista</b>	FUNDACION PUBLICA COLOMBIA EN CONSTRUCCION
<b>2.4 Valor</b>	521.582.543.00
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	SEIS (6) MESES
<b>2.6 Plazo Final</b>	TREINTA Y NUEVE (39) MESES

***Todos controlamos!***

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

2.7 Acta de Liquidación

18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

### 3. ESTADO ACTUAL

**CONTRATO LIQUIDADO UNILATERALMENTE MEDIANTE RESOLUCION No. 035 de 2013, LA OBRA SE ENCUENTRA SIN TERMINAR.**

### 4. OBSERVACIONES

Se canceló un anticipo inicial por valor de	\$2.362.711.781.50
Se canceló un anticipo adicional por valor de	\$599.995.712.00
Valor total entregado en calidad de anticipo	\$2.962.707.493.50
Valor Acta Parcial No. 1	\$2.363.605.440.02
Valor Descontado (amortización anticipo Acta Parcial No. 1)	\$1.181.802.720.04
Valor Acta Parcial No. 2	\$ 727.393.499.89
Valor Descontado (amortización anticipo Acta Parcial No. 2)	\$ 363.696.749.95
Valor Total Actas Parciales	\$3.090.998.939.91
Valor total entregado a contratista	\$4.508.206.963.49
Valor ejecutado por el contratista	\$2.744.928.201.09

### EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



*Todos controlamos!*

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



### 2. ZONA CENTRO

En la zona Centro se pudieron evidenciar un total de dos (2) obras inconclusas, encontradas en dos municipios. Estas obras alcanzan un valor de contratación (obra e interventoría) de \$2.667,0 millones, de la siguiente manera:

- **MUNICIPIO DE GARZÓN**

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
<b>1.1 Contrato No.</b>	998 del 15 de diciembre de 2010
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Adecuación fase I de infraestructura vial de acceso a las instalaciones del Batallón Pigoanza del Ejército Nacional, consistente en replanteo y construcción de alcantarillas y construcción de puentes sobre las quebradas Miraflores y Majo del municipio de Garzón.
<b>1.3 Contratista</b>	Consorcio PERLUN MIRAFLORES y/o Diego Fernando Perdomo Rojas
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$1.395.987.645
<b>1.5 Adiciones</b>	\$35.264.000 y \$690.474.000
<b>1.6 Valor Final</b>	\$2.121.725.645
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	3 meses y 15 días
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	6 meses y 8 días

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1.9 Plazo Final</b>	9 meses y 23 días
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI:</b> X <b>NO</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	349 días calendario
<b>1.12 Acta de liquidación</b>	30 de septiembre de 2014
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	1055 del 28 de diciembre de 2010
<b>2.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar la interventoría al contrato de obra cuyo objeto es: Adecuación fase I de infraestructura vial de acceso a las instalaciones del Batallón Pigoanza del Ejército Nacional, consistente en replanteo y construcción de alcantarillas y construcción de puentes sobre las quebradas Miraflores y majo en el municipio de Garzón.
<b>2.3 Contratista</b>	Víctor Guillermo Rodríguez Ramírez
<b>2.4 Valor</b>	\$100.194.000 Inicial, \$51.953.200 adicional para un total de \$152.147.200
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	3 meses 15 días
<b>2.6 Plazo Final</b>	9 meses y 23 días
<b>2.7 Acta de Liquidación</b>	30 de diciembre de 2014
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra inconclusa, teniendo en cuenta que carece de vías de acceso.	
<b>4. OBSERVACIONES</b>	
De acuerdo con lo expresado por la Secretaría de Vías del Departamento, la Administración Departamental se encuentra realizando las gestiones para la compra de predios y avalúos pertinentes para su adquisición y colocar al servicio de la comunidad la obra.	
En la actualidad continua inconclusa por falta de las vías de acceso.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
<b>Primer Puente</b>	

*Todos controlamos!*

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



### Segundo Puente



*Todos controlamos!*

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE GIGANTE
- ✓ AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE POTRERILLOS A LAS VEREDAS GUANDINOSA Y LOS ALTARES

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	011 de 2013
1.2 Objeto del contrato.	Ampliación del acueducto de potrerillos a las veredas guandinosa y los altares del municipio de Gigante Huila
1.3 Contratista	Javier Muñoz Mora
1.4 Valor Inicial	378,879,146
1.5 Valor Final	378,879,146
1.6 Plazo Inicial	60 días
1.7 Plazo Final	60 días
1.8 Suspensiones	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.9 Tiempo de suspensión	3 años 10 meses
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO	
2.1 Objeto de la Interventoria.	CONTRATO No INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO POTRERILLOS A LAS VEREDAS LA GUANDINOSA Y LOS ALTARES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

***Todos controlamos!***

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

<b>2.2 Contratista</b>	German Andrés Monroy Sánchez
<b>2.3 Valor</b>	14.280.800
<b>2.4 Plazo Inicial</b>	27/12/2013
<b>2.5 Plazo Final</b>	60 días

### 3. ESTADO ACTUAL

La obra se encuentra sin terminar.

### 4. OBSERVACIONES

Mediante Acción Popular interpuesta por la Personera Municipal, solicita que se decrete Medida Cautelar y en consecuencia se ordene a la Junta Administradora del Acueducto de potrerrillo que se abstenga de realizar actos que impidan la materialización de las obras objeto del convenio No. 011 de 2013, cuyo objeto es “La ejecución de las obras de ampliación del acueducto Potrerrillos a las veredas La Guandinosa y los Altares del Municipio de Gigante – Huila”, solicitud que es aprobada por el Tribunal Administrativo del Huila Sala Cuarta, quien decreta la media cautelar .

Adicional a lo anterior, el municipio se encuentra elaborando soportes necesarios para presentar a la OCAD DEPARTAMENTAL, con el objetivo de lograr la financiación de los recursos necesarios para proceder a realizar los ajustes requeridos para finalizar la obra.

La obra se encuentra sin terminar y en consecuencia sin prestar servicio a la comunidad beneficiada.

### EVIDENCIAS



*Todos controlamos!*



<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	120 DIAS CALENDARIO
<b>2.6 Plazo Final</b>	120 DIAS CALENDARIO
<b>2.7 Acta de Liquidación</b>	25 de julio de 2014
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>	
<p>La infraestructura se encuentra terminada, sin embargo, no está al servicio de la comunidad por falta de obras de acceso.</p>	
<b>4. OBSERVACIONES</b>	
<p>Mediante contrato de obra No. 096 de 2018, del seis (6) de marzo de 2018, suscrito con el consorcio Páez 2018, se contrató la construcción de las vías de acceso al puente peatonal sobre el Rio Páez vereda Domingo Arias del Municipio de Paicol por valor de \$189.605.428 y con un plazo de ejecución de tres (3) meses, en consecuencia, se encuentra en ejecución.</p>	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	
	

- **MUNICIPIO DE LA ARGENTINA**

- ✓ Construcción de 63 viviendas nuevas en sitio propio, en la urbanización Cristo Rey del municipio de La Argentina – Huila

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
	X	

*Todos controlamos!*



## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

Obra inconclusa. Se construyeron 40 viviendas de las 63 que debían construirse.

### 5. OBSERVACIONES

El municipio realizó la gestión tendiente a lograr la reasignación de los 23 subsidios vencidos, sin embargo, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MINVIVIENDA-, a través de la subdirectora de Promoción y apoyo de ese Ministerio, informó que los 23 subsidios familiares de vivienda que a 30 de septiembre de 2015 no habían iniciado su proceso constructivo en el proyecto “Urbanización Cristo Rey” se encuentran técnica y contablemente cerrados, en consecuencia, no pueden reasignarse.

Lo anterior indica que no se cumplió con el cometido total para el cual se proyectó la Urbanización, debido a que se dejó de recibir 23 subsidios de vivienda, los cuales redundarían en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

### 5. ZONA SUR

La zona Sur del Departamento, conformada por nueve municipios, presenta seis obras inconclusas, en los municipios de Oporapa, Pitalito, Palestina y Acevedo, Estas obras tienen relación, con los sectores de Educación, Recreación y Deporte y Medio Ambiente; los cuales alcanzan un valor total de \$8.726.6 millones, de la siguiente manera:

- **MUNICIPIO DE OPORAPA**

- ✓ Ampliación Infraestructura Física Institución Educativa San José del Municipio de Oporapa Huila.

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

### 2. CONTRATO DE OBRA

<b>2.1 Contrato No.</b>	14 del 28 de diciembre de 2011
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Ampliación Infraestructura Física Institución Educativa San José del Municipio de Oporapa Huila
<b>2.3 Contratista</b>	FUNDACION EDIFICAR DE COLOMBIA – FUNECOL

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$ 2.028.938.000
<b>2.5 Adiciones</b>	N.A.
<b>2.6 Valor Final</b>	\$ 2.028.937.708
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	6 meses
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.
<b>2.9 Suspensiones</b>	<b>SI X</b> <b>NO</b>
<b>2.10 Tiempo de suspensión</b>	40 meses
<b>2.11 Acta de recibo final</b>	Acta de recibo y liquidación del 29 de octubre de 2013
<b>2.12 Acta de liquidación</b>	Resolución del 9 de noviembre de 2013
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	Resolución 100-20-1149 del 13 de diciembre de 2011
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar la interventoría a la Ampliación Infraestructura Física Institución Educativa San José del Municipio de Oporapa Huila
<b>3.3 Contratista</b>	ALEX ALBERTO CALVACHE
<b>3.4 Valor</b>	\$121.376.250
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	6 meses
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra sin terminar y en consecuencia sin prestar servicio a la comunidad.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
La obra se encuentra en un porcentaje de ejecución del 40,45%, de acuerdo al informe de interventoría No. 01 de 2017.	
La administración Municipal durante la vigencia 2017, ha presentado ante la gobernación del Huila y el Departamento Nacional de Planeación, la solicitud de la aprobación de ajustes al proyecto denominado Ampliación de la infraestructura de la Institución Educativa San José del municipio de Oporapa, sin que se haya obtenido respuesta positiva de estas entidades.	
Adicionalmente, la administración municipal, solicitó ayuda de recursos ante el grupo empresarial Gestión y Cooperación para Colombia y Suramérica ATC, sin obtener resultados positivos.	
En conclusión la obra continua sin terminar y sin prestar beneficio a la comunidad.	

***Todos controlamos!***

**EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS  
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**



- MUNICIPIO DE PITALITO
- ✓ CONSTRUCCIÓN VELÓDROMO CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO

**EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO**

**1. CONTRATO DE OBRA**

<b>1.1 Contrato No.</b>	220 de 2014
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	CONSTRUCCIÓN VELÓDROMO CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.
<b>1.3 Contratista</b>	CONSORCIO CFM & N. Rep. Legal: CARLOS

*Todos controlamos!*



### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO

Adicionalmente la Administración solicitó al concejo Municipal facultad para realizar un empréstito por valor de \$1.000 millones, con el fin de obtener los recursos necesarios para la terminación del proyecto, el cual fue aprobado mediante Acuerdo No. 030 de 2017. Así mismo el complemento de recursos al Fondo de compensación Regional.

Finalmente, la Administración está en proceso de celebración de un proceso de contratación de mínima cuantía para realizar el cerramiento provisional del velódromo en láminas de zinc.

En conclusión

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- ✓ **CONSTRUCCIÓN FASE 1 VILLA OLIMPICA REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS URBANIZACIÓN VIPA**

*Todos controlamos!*



### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO

Por tratarse de un convenio interadministrativo suscrito con la Empresa de Servicios Públicos del Municipio, la Administración solo ejerce supervisión del convenio.

- MUNICIPIO DE PALESTINA

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

#### DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.

1.CONVENIO	SI	NO
1.1 No. Del Convenio	Convenio Interadministrativo 2133735 noviembre 2013	
1.2 Objeto del convenio	"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
1.3 Ejecutor	FONADE	
1.4 Valor	\$ 744.000.000	
1.5 Financiación – origen de los recursos	Departamento para la Prosperidad Social (DPS).	
1.6 Acta de inicio	15 de Julio del año 2015	
1.7 Plazo Inicial	31 de julio 2014 ( <b>prorroga uno.</b> Hasta 30 de abril del 2015. <b>Prorroga dos.</b> Hasta 31 de agosto de 2015 <b>Prorroga tres.</b> Hasta 31 de Julio de 2016)	
1.8 Plazo Final	31 de Julio de 2016.	
1.9 Acta de Liquidación	En proceso de liquidación	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		
2.1 Contrato No.	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA N° 002 LP – 002 DE 2015	
2.2 Objeto del contrato.	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
2.3 Contratista	APEX LLC ARCHITECTURAL PROJECTS Y ENGINEERING EU	
2.4 Valor Inicial	<b>FASE 1 (Pre-construcción):</b> \$11.060.600 <b>FASE 2 (obra).</b> \$740.355.113. Total, Valor inicial: \$751.415.713	
2.5 Adiciones	No hubo.	
2.6 Valor Final	\$ 751.415.713	

*Todos controlamos!*



## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE ACEVEDO

### CONSTRUCCION PLACA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	008 DE 2015
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	CONSTRUCCION PLACA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, MUNICIPIO DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
<b>2.3 Contratista</b>	ABRAHAM ARAGÓN VASQUEZ
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$37.315.283 Recursos Propios
<b>2.5 Valor Final</b>	\$37.315.283
<b>2.6 Plazo Inicial</b>	30 días
<b>2.7 Plazo Final</b>	30 días
<b>2.8 Suspensiones</b>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>2.9 Acta de recibo final</b>	25-02-2016
<b>2.10 Acta de liquidación</b>	19-07-2016
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	N.A.

*Todos controlamos!*

**EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO**

**3.2 Objeto de la Interventoría.** | Sólo supervisión por parte de la administración.

**4. ESTADO ACTUAL**

Las obras continúan como se describieron en el informe anterior, es decir, se encuentra inconclusa.

**5. OBSERVACIONES**

La actual administración manifiesta que: “la Planta de Beneficio animal según comunicado del INVIMA fue cerrada, lo anterior de conformidad con el decreto No. 1500 de 2017, y por su ubicación se imposibilita a la Administración Municipal realizar inversiones de recursos en dicho sitio”

Lo anterior, permite concluir que se esta frente a una contratación que puede generar detrimento al patrimonio, al quedar la obra inconclusa y sin posibilidades de terminarse y ponerla al servicio de la comunidad.

**EVIDENCIAS**



**REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL**

**EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO**

**2. CONTRATO DE OBRA**

<b>2.1 Contrato No.</b>	009 de 2014
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Reposición Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Acevedo Departamento del Huila.

***Todos controlamos!***

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE ACEVEDO</b>		
<b>2.3 Contratista</b>	RAÚL EDUARDO SALAS RIAÑO	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$22.853.126 Recursos propios	
<b>2.5 Valor Final</b>	\$22.853.126	
<b>2.6 Plazo Inicial</b>	60 días	
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>2.11 Acta de recibo final</b>	23 de octubre de 2014	
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>		
Las obras continúan como se describieron en el informe anterior, es decir, no se encuentra en operación.		
<b>4. OBSERVACIONES</b>		
<p>La actual administración manifiesta que: “la Planta de Beneficio animal según comunicado del INVIMA fue cerrada, lo anterior de conformidad con el decreto No. 1500 de 2017, y por su ubicación se imposibilita a la Administración Municipal realizar inversiones de recursos en dicho sitio”</p> <p>Lo anterior, permite concluir que se está frente a una contratación que puede generar detrimento al patrimonio, al quedar la obra inconclusa y sin posibilidades de terminarse y ponerla al servicio de la comunidad.</p>		
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>		
		

***Todos controlamos!***

## CAPITULO II

### OBRAS TERMINADAS SIN ESTAR EN FUNCIONAMIENTO

Las obras de infraestructura física contratadas por los municipios y que fueron terminadas, aún no se encuentra en funcionamiento y por ende no prestan el servicio para el cual fueron concebidas.

Es importante mencionar que la obra denominada: Construcción del área Materno Infantil en la E.S.E. Nuestra señora del Carmen, del Municipio de Santa María, fue puesta al servicio de la comunidad; de la misma forma ocurre con la obra Fase II de la E.S.E. Luis Antonio Mojica, la cual también se encuentra en funcionamiento.

De igual manera el SENDERO ECOLÓGICO DEL PROYECTO ECOPARQUE EN EL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, a través de comodato obtuvo un puente peatonal en estructura metálica colgante de longitud 132 metros, para ser instalado en la desembocadura de la quebrada la Mochila en la Represa de Betania, para dar funcionalidad al sendero ecológico y el malecón y ponerse al servicio de la comunidad.

Estas obras alcanzan un total de once (11) obras que en términos cuantitativos muestran un valor de \$6.364.5 millones (valor de obra e interventoría) obras que pertenecen a los sectores de Salud, Recreación y Deporte, y Sector productivo así:

#### ZONA NORTE

En la zona Norte se encuentra obras en cuatro municipios, que a pesar de que su proceso constructivo fue concluido, no están al servicio de la comunidad; estas obras alcanzan un valor de \$4.243.6 millones. Las obras de esta zona se distribuyen de la siguiente manera.

- **MUNICIPIO DE YAGUARÁ**
- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE UN ECOPARQUE TURÍSTICO DEPORTIVO Y PRODUCTIVO – HACIENDA TIPICA YAGUAREÑA**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA</b>
<b>DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI X</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	212 DE 2007	
<b>1.2 Intervinientes</b>	GOBERNACION DEL HUILA Y MUNICIPIO DE YAGUARA	
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	Construcción de un Ecoparque Turístico Deportivo y Productivo – HACIENDA TIPICA YAGUAREÑA.	
<b>1.4 Ejecutor</b>	Municipio de Yaguará	
<b>1.5 Valor</b>	Valor total: \$ 3,075.000,000 Aporte Municipio \$ 2,075,000,000 Aporte Departamento: \$ 1,000,000,000	
<b>Balance del convenio</b>	Valor Total Contratado: \$ 3,075,000,000 Valor Ejecutado: \$ 3,051,629,819	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	Regalías Petrolíferas	
<b>1.7 Acta de inicio</b>	28 de junio de 2007	
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	6 meses, plazo final 18 meses	
<b>1.9 Plazo Final</b>	10 de septiembre de 2008	
<b>1.10 Acta de Liquidación</b>	10 septiembre 2010.	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>		
<b>2.1 Contrato No.</b>	041 – 2007	
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción de un Ecoparque ambiental, productivo y deportivo – Hacienda Típica Yaguareña	
<b>2.3 Contratista</b>	CONSORCIO OBRAS Y PROYECTOS	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$1.931.894.538,50	
<b>2.5 Adiciones</b>	\$ 965.947. 141.00	
<b>2.6 Valor Final</b>	\$2.897.841.499,50	
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	2.5 MESES	
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	3 meses	
<b>2.9 Plazo Final</b>	5.5 meses	
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI</b>	<b>X</b> <b>NO</b>
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	Mayo 5 2008	
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	Septiembre 8 2008	
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>		
<b>3.3 Contratista</b>	DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ – UNION TEMPORAL INTERHACIENDA	

*Todos controlamos!*

**EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA**

**2. ESTADO ACTUAL**

En el 2014 mediante contrato de usufructo No. 007, se dio en arriendo las instalaciones del Hotel, a INVERISIONES VARGAS OSORIO S.A.S. con una mensualidad de \$500.000 por 7 años, y todas las mejoras que realice la firma arrendataria, el municipio las tiene que pagar. Al momento, el municipio no ha cuantificado cuanta es la inversión que ha realizado la empresa INVERSIONES VARGAS OSORIO S.A.S.

En la actualidad la hacienda típica continúa en poder del arrendador.

**3. OBSERVACIONES**

Mediante el contrato de obra No.004 de 2013, se otorga contrato por valor de \$233.847.305 para la adecuación de obras eléctricas y complementarias de la Hacienda Típica del Municipio de Yaguará, las obras se terminaron en agosto de 2014.

En la vigencia 2013 mediante convenio interadministrativo No.017-2013 entre el Municipio y la ESP de Yaguará, se invirtieron \$763.094.518 para la construcción de la red del acueducto para el Hotel Hacienda Típica del municipio de Yaguará, obras terminadas en agosto de 2014, y el 22 de diciembre de 2014 se firma el contrato de arrendamiento.

No hay control sobre lo que se construye.

La Administración Municipal, convocó a conciliación al representante legal de la firma INVERSIONES VARGAS S.A.S., sin llegarse a acuerdo, en consecuencia, procedió a presentar demanda administrativa con el fin de lograr la terminación del contrato de arrendamiento suscrito, la cual fue admitida por la jurisdicción delo contencioso administrativo.

✓ **NUEVA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ**

**EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA**

**1. CONTRATO DE OBRA**

<b>1.1 Contrato No.</b>	NO 052 DE 2.006
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLAZA DE

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS – MUNICIPIO DE YAGUARA</b>		
	MERCADO DEL MUNICIPIO DE YAGUARA	
<b>1.3 Contratista</b>	CONSORCIO PLAZA DE MERCADO 2.006	
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$361.203.667,65	
<b>1.5 Adiciones</b>	\$90.951.060,66	
<b>1.6 Valor Final</b>	\$372.892.846.28 Inicio contrato: 24 de enero de 2.007	
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	5 MESES	
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	20+30 DIAS	
<b>1.9 Plazo Final</b>	6 MESES Y 20 DIAS	
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI</b>	<b>X</b> <b>NO</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	7 meses	
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	abril 2 de 2008	
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>		
<b>2.1 Contratista</b>	LUIS ALBERTO DE LOS RIOS PINEDA	
<b>5. ESTADO ACTUAL</b>		
La obra continúa sin prestar servicio a la comunidad.		
<b>6. OBSERVACIONES</b>		
<p>En la vigencia de 2013 se celebró el contrato No.002 con el objeto de adecuación obras eléctricas y complementarias para la plaza de mercado del municipio de Yaguará por valor de <b>\$57.627. 568.00</b>, las obras fueron recibidas el 21 de mayo de 2014.</p> <p>En la actualidad la administración municipal, se encuentra en el proceso de terminación del inmueble, para darlo al servicio de la comunidad.</p>		

- **MUNICIPIO DE HOBO**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	06 de 2015
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Ajuste a los diseños y construcción de obras de infraestructura: mejoramiento de instalaciones de la I.E Roberto Suaza Marquinez (construcción de: bloque de aulas, área deportiva, incluye cubiertas, área deportiva sede porvenir, cuarto del docente y áreas comunes), construcción de puente vehicular en la vereda agua fría, <b>construcción de líneas de</b>

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
	<b>media y baja tensión y habilitación de estructuras existentes en el parador turístico, construcción de red de acueducto, colector de alcantarillado y mantenimiento de lagunas de oxidación "PTAR".</b>
<b>1.3 Contratista</b>	ASOCIENAGA
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$4.227.434.129
<b>1.5 Adiciones</b>	\$161.165.284
<b>1.6 Valor Final</b>	\$4.388.599.413
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	6 meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	7 meses
<b>1.9 Plazo Final</b>	13 meses
<b>1.10 Acta de liquidación</b>	27 de diciembre de 2016
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	
<b>2.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, para el ajuste a los diseños y construcción de obras de infraestructura: mejoramiento de instalaciones de la I.E Roberto Suaza Marquinez (construcción de: bloque de aulas, área deportiva incluye cubiertas, área deportiva sede porvenir, cuarto del docente y áreas comunes), construcción de puente vehicular en la vereda agua fría, construcción de líneas de media y baja tensión y habilitación de estructuras existentes en el parador turístico, construcción de red de acueducto, colector de alcantarillado y mantenimiento de lagunas de oxidación "PTAR".
<b>2.3 Contratista</b>	Administración Pública Cooperativa de departamentos y municipios de Colombia CODENCO
<b>2.4 Valor</b>	\$213.603.995
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	
<b>2.6 Plazo Final</b>	
<b>2.7 Acta de Liquidación</b>	
<b>7. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra terminada, sin embargo, aún no se encuentra en funcionamiento.	

***Todos controlamos!***

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

### 8. OBSERVACIONES

La Administración Municipal ha realizado reuniones de concertación con la comunidad beneficiaria de la obra, con el fin de lograr que estos accedan a la reubicación en la nueva infraestructura, sin embargo, hasta la fecha aún no se ha logrado poner al servicio de la comunidad esta obra.

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



- MUNICIPIO DE ÍQUIRA

### ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE SACRIFICIO ANIMAL

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

### 1. CONTRATO DE OBRA

<b>1.1 Contrato No.</b>	107 del 8 de noviembre de 2013
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Adecuación y Construcción de la planta de sacrificio animal del municipio de Íquira.
<b>1.3 Contratista</b>	Consortio obras 2013. R.L. Jesús Daniel Cerquera Losada.
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$365.479.934
<b>1.5 Adiciones</b>	\$179.013.876

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1.6 Valor Final</b>	\$544.493.810
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	90 DIAS
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	60 días
<b>1.9 Plazo Final</b>	150 días
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>si x</b> <b>No</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	250 días
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	23 de diciembre de 2014
<b>1.13 Acta de liquidación</b>	17 de enero de 2015
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	106 del 6 de noviembre del 2013
<b>2.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el contrato de obra que tiene como objeto “adecuación y construcción planta de sacrificio animal del municipio de Íquira”
<b>2.3 Contratista</b>	Alexander Joven Yustres
<b>2.4 Valor</b>	\$21.642.396
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	3 meses
<b>2.6 Plazo Final</b>	cinco meses
<b>2.7 Acta de Liquidación</b>	24 de abril de 2015
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>	
<b>LA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA NI EN FUNCIONAMIENTO.</b>	
<b>4. OBSERVACIONES</b>	
<p>El contrato es suscrito el ocho (8) de noviembre de 2013, fijándose un plazo inicial de tres meses; se da inicio a la ejecución de la obra el día quince (15) del mismo mes y año.</p> <p>El diecisiete (17) de diciembre de 2013, se realiza adición en tiempo por un término de dos meses más, para un total en tiempo de cinco (5) meses, sin embargo, durante la ejecución se presentaron cuatro (4) suspensiones, para alcanzar un tiempo total de ejecución de un (1) año y un (1) mes.</p> <p>La administración Municipal se encuentra en proceso de ajuste del proyecto presentado ante la OCAD DEPARTAMENTAL, con el propósito de obtener financiación para la dotación de la planta de sacrificio animal y de esta manera darlo al servicio de la comunidad.</p>	

***Todos controlamos!***

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

En la actualidad la obra continua sin prestar servicio a la comunidad.

#### EVIDENCIAS



#### ZONA CENTRO:

En la Zona Centro del Departamento, encontramos dos (2) obras terminadas, pero que aún no están en funcionamiento, la cuales se encuentran en los municipios de Altamira y Tárqui, dichas obras alcanzan un valor de \$606.342.738, así:

#### MUNICIPIO DE ALTAMIRA

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

#### 1. CONTRATO DE OBRA

<b>1.1 Contrato No.</b>	054 de 2013
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción a todo costo de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domésticas del municipio de Altamira – Huila
<b>1.3 Contratista</b>	Consortio Surcolombiano
<b>1.4 Valor Inicial</b>	372.478.105

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1.5 Adiciones</b>	-
<b>1.6 Valor Final</b>	372.478.105
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	Seis (meses)
<b>1.8 Plazo Final</b>	Seis (6) meses
<b>1.9 Suspensiones</b>	<b>SI</b> <span style="float: right;"><b>NO X</b></span>
<b>1.10 Tiempo de suspensión</b>	N.A.
<b>1.121 Acta de recibo final</b>	29 de noviembre de 2013
<b>1.12 Acta de liquidación</b>	05 de diciembre de 2013
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	Contrato de mínima cuantía No. 059 de 2013
<b>2.2 Objeto de la Interventoria.</b>	Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la Construcción a todo costo de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domesticas del municipio de Altamira – Huila
<b>2.3 Contratista</b>	Lina María Tello Carvajal
<b>2.4 Valor</b>	\$15.999.996
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	Seis (6) meses
<b>2.6 Plazo Final</b>	Seis (6) meses
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>	
La Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domesticas del municipio de Altamira – Huila, no se encuentra en funcionamiento total.	
<b>4. OBSERVACIONES</b>	
<p>Con el fin de subsanar las fallas presentadas en el funcionamiento, la administración municipal ha realizado mantenimiento permanente y adicionalmente ha iniciado el proceso de ejecución de la póliza de estabilidad de obra, con el fin de lograr que la aseguradora o el contratista realice los correctivos necesarios que permitan dar al servicio de la comunidad la planta de tratamiento.</p> <p>En la actualidad aún no se encuentra en funcionamiento.</p>	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	

***Todos controlamos!***

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



### MUNICIPIO DE TARQUI

#### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS TERMINADAS SIN PRESTAR SERVICIO A LA COMUNIDAD

1. CONTRATO DE OBRA		
1.1 Contrato No.	001 de 2015	
1.2 Objeto del contrato.	Construcción de tres (3) aulas en el centro de atención integral primera infancia en el municipio de Tarqui – Huila	
1.3 Contratista	Unión temporal AULAS TARQUI 2014	
1.4 Valor Inicial	\$ 191.553.656	
1.5 Adiciones	\$ 11.835.043	
1.6 Valor Final	\$ 203.388.637	
1.7 Plazo Inicial	60 días calendario	
1.8 Adición en Tiempo	45 días calendario	
1.9 Plazo Final	105 días calendario	
1.10 Suspensiones	<b>SI</b>	<b>NO X</b>
2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO		
2.1 Contrato No.	017 de 2015	
2.2 Objeto de la Interventoría.	Interventoría técnica y ambiental a la construcción de tres (3) aulas en el centro de atención integral primera infancia en el municipio de Tarqui – Huila	
2.3 Contratista	WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ	

*Todos controlamos!*

**EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS TERMINADAS SIN PRESTAR SERVICIO A LA COMUNIDAD**

2.4 Valor	\$ 14.476.000
2.5 Plazo Inicial	DOS (2) MESES CALENDARIO
2.6 Plazo Final	Liquidación del contrato de obra en la construcción de tres (3) aulas en el centro de atención integral primera infancia en el municipio de Tarqui – Huila

**4. ESTADO ACTUAL**

La obra se encuentra terminada, sin prestar servicio a la comunidad.

**5. OBSERVACIONES**

La obra presenta estado de deterioro.

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**



**ZONA OCCIDENTE**

En esta Zona del Departamento se encuentra cuatro (4) obras en tres (3) municipios que fueron construidas y no están al servicio de la comunidad, estas obras alcanzan un valor de \$964.5 millones, distribuidos en los siguientes entes territoriales.

- **LA PLATA**

***Todos controlamos!***

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	409 de 2015
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOGAR INFANTIL UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA LOSADA EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
<b>1.3 Contratista</b>	DIEGO FERNANDO PERDOMO ROJAS
<b>1.4 Valor Inicial</b>	<b>\$202.678.212</b>
<b>1.5 Adiciones</b>	NO
<b>1.6 Valor Final</b>	<b>\$202.678.212</b>
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	30/12/2015; Un (1) día.
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	90 días
<b>1.9 Plazo Final</b>	90 días
<b>1.10 Acta de liquidación</b>	18/08/2016
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato de Interventoría</b>	No. 464 de 2015
<b>2.2 Contratista</b>	DIEGO ANDRES REYES VARGAS
<b>2.3 Valor</b>	\$9.900.000
<b>2.4 Plazo Inicial</b>	1 día
<b>2.5 Plazo Final</b>	75 días
<b>2.6 Acta de Liquidación</b>	27/09/2016
<b>3. ESTADO ACTUAL</b>	
Terminado sin funcionamiento	
<b>4. OBSERVACIONES</b>	
Al momento de la visita de campo el día 8 de septiembre de 2017 para la verificación de las modificaciones a la infraestructura que indica el contrato, se evidencia que el lugar no se encuentra en funcionamiento, la infraestructura se encuentra deteriorada, es decir, se encuentra en abandono, hecho que se confirma con las evidencias fotográficas anexas a este informe.	
<b>EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS</b>	

*Todos controlamos!*

## EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS



- MUNICIPIO DE TESALIA

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
DILIGENCIA EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.		
1.CONVENIO	SI X	NO
1.1 No. Del Convenio	077 de 2015	
1.2 Intervinientes	Departamento del Huila – Municipio de Tesalia	
1.3 Objeto del convenio	Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para la construcción de cuartos fríos y sala de desposte en la plaza de mercado del municipio de Tesalia.	
1.4 Ejecutor	Municipio de Tesalia	
1.5 Valor	<b>\$150.000.000</b>	
1.6 Financiación – origen de los recursos	Departamento (\$135.000.000 Superávit fiscal- Recursos Libre Destino) y Municipio (\$15.000.000)	
1.7 Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2015	
1.8 Plazo Final	Hasta el 31 de diciembre de 2015	
1.19 Acta de Liquidación	En Proceso	
2. CONTRATO DE OBRA		
2.1 Contrato No.	017 de 2015	
2.2 Objeto del contrato.	Construcción de cuartos fríos y sala de desposte en la plaza de mercado del municipio de Tesalia	
2.3 Contratista	IVAN EDUARDO CANO ARIAS	
2.4 Valor Inicial	\$149.697.122	

*Todos controlamos!*

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS		
2.5 Adiciones	0	
2.6 Valor Final	\$149.697.122	
2.7 Plazo Inicial	Dos (2) meses	
2.8 Adición en Tiempo	N.A.	
2.9 Plazo Final	Dos (2) meses	
2.10 Suspensiones	SI	2.10 Suspensiones
2.11 Tiempo de suspensión		
2.12 Acta de recibo final	22 diciembre de 2015	
2.13 Acta de liquidación	22 diciembre de 2015	

### 5. OBSERVACIONES

La administración Municipal ha buscado acercamientos con el gremio de matarifes para poner en funcionamiento esta infraestructura, sin embargo, debido a la falta de esquema de organización de este gremio, la Entidad Territorial está buscando alternativas con otros sectores que permitan sostener los gastos que acarrea el funcionamiento y puesta en marcha del cuarto frío.

La obra se encuentra terminada, sin embargo, continúa sin ponerse en funcionamiento.

### EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



- MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

*Todos controlamos!*

- ✓ **HABILITACIÓN HOSPITALARIA, DE LA FASE 1 ESE JUAN ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS NORMAS RAMÓN NÚÑEZ PALACIOS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>		
<b>DILIGENCIE EL ACAPITE 1. UNICAMENTE SI LOS RECURSOS PROCEDEN DE CONVENIO.</b>		
<b>1.CONVENIO</b>	<b>SI x</b>	<b>NO</b>
<b>1.1 No. Del Convenio</b>	15 DE 2016	
<b>1.2 Intervinientes</b>	Municipio de La Argentina - E.S.E. Juan Ramón Núñez Palacios	
<b>1.3 Objeto del convenio</b>	De Habilitación Hospitalaria, de la Fase 1 Ese Juan Adecuación de la Infraestructura de acuerdo a las Normas Ramón Núñez Palacios del Municipio de La Argentina – Huila	
<b>1.4 Ejecutor</b>	E.S.E. Juan Ramón Núñez Palacios	
<b>1.5 Valor</b>	<b>\$204.641.663,00 (199.629.081 MUNICIPIO y \$5.012.582 E.S.E.)</b>	
<b>1.6 Financiación – origen de los recursos</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	
<b>1.7 Acta de inicio</b>	6 diciembre de 2016	
<b>1.8 Plazo Inicial</b>	4 meses	
<b>1.9 Plazo Final</b>	Cuatro (4) meses	
<b>1.10 Acta de Liquidación</b>	Sin liquidación	
<b>2. CONTRATO DE OBRA</b>		
<b>2.1 Contrato No.</b>	56	
<b>2.2 Objeto del contrato.</b>	Adecuación de la Infraestructura de acuerdo con las Normas De Habilitación Hospitalaria, de la Fase 1 Ese Juan Ramón Núñez Palacios del Municipio de La Argentina Departamento del Huila	
<b>2.3 Contratista</b>	FARITH WILLINTON MORALES VARGAS	
<b>2.4 Valor Inicial</b>	\$187.222.038,00	
<b>2.5 Adiciones</b>	\$ 86.591.711,00	
<b>2.6 Valor Final</b>	\$ 273.813.749,00	
<b>2.7 Plazo Inicial</b>	Dos (02) meses	
<b>2.8 Adición en Tiempo</b>	Tres (03) meses	
<b>2.9 Plazo Final</b>	Cinco (05) meses	
<b>2.10 Suspensiones</b>	<b>SI x</b>	<b>NO</b>

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>2.11 Tiempo de suspensión</b>	3 meses
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	En proceso
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	En Proceso
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	57 de 2017
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Contable al contrato de obra denominado Adecuación de la Infraestructura de acuerdo a las Normas De Habilitación Hospitalaria, de la Fase 1 Ese Juan Ramón Núñez Palacios del Municipio de La Argentina Departamento del Huila
<b>3.3 Contratista</b>	OSCAR JAVIER NÚÑEZ FALLA
<b>3.4 Valor</b>	\$ 13.125.266,98
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Hasta la ejecución de contrato de obra
<b>3.6 Plazo Final</b>	Hasta la ejecución de contrato de obra
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	En Proceso
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra terminada	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
<p>La E.S.E Juan Ramón Núñez Palacios, suscribió el contrato No. 044 de 2018, para el suministro e instalación de avisos informativos y señalización para las áreas de urgencias, hospitalización y salas de parto de las nuevas instalaciones y simultáneamente se encuentran elaborando los manuales de procesos y procedimientos y adecuación de protocolos médicos para el cumplimiento de normas de habilitación; una vez se concluya estas actividades se dará al servicio de la comunidad.</p> <p>En conclusión, la obra aún no se encuentra en pleno funcionamiento ni al servicio de la comunidad.</p>	

- ✓ **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL- CDI EL CARMEN UBICADO EN LA VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA**

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	142 de 2014
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Estudios, Diseños y Construcción del Centro de Desarrollo Infantil - CDI El Carmen ubicado en la vereda el Carmen del municipio de la Argentina – Huila
<b>1.3 Contratista</b>	CONSORCIO CDI LA ARGENTINA
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$ 211.214.953,00
<b>1.5 Adiciones</b>	\$ 86.196.075,00
<b>1.6 Valor Final</b>	\$ 297.411.028,00
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	Cuatro (04) meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	Un mes (01) y Veintiséis (26) días calendario
<b>1.9 Plazo Final</b>	Cinco (05) meses y Veintiséis (26) días calendario
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI x</b> <b>NO</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	12 meses 10 días
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	31/12/2015
<b>1.13 Acta de liquidación</b>	En Proceso
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>2.1 Contrato No.</b>	144 de 2014
<b>2.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Contable al contrato de obra cuyo objeto es: Estudios, Diseños y Construcción del Centro de Desarrollo Infantil- CDI El Carmen ubicado en la vereda el Carmen del municipio de la Argentina – Huila
<b>2.3 Contratista</b>	CARLOS HUMBERTO TRUJILLO CHARRIA
<b>2.4 Valor</b>	\$ 17.841.672,00
<b>2.5 Plazo Inicial</b>	Hasta la liquidación de contrato de obra
<b>2.6 Plazo Final</b>	Hasta la liquidación de contrato de obra
<b>2.7 Acta de Liquidación</b>	En Proceso
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra objeto del contrato No. 142/2014, se encuentra terminada.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	

*Todos controlamos!*



<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS MUNICIPIO DE PITALITO</b>	
	Acta de reinicio 09-06-2016 Acta de Suspensión 12-12.2016 Acta Reinicio 27-03-2017
<b>2.12 Acta de recibo final</b>	28-04-2017
<b>2.13 Acta de liquidación</b>	01-08-2017
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.3 Contratista</b>	JUAN MANUEL TOVAR MURCIA
<b>3.6 Plazo Final</b>	28-04-2017
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	01-08-2017
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
Terminada, sin embargo, no se encuentra al servicio de la comunidad.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
El contratista cumplió con el objeto contractual.	
La administración municipal no ha puesto en operación estas instalaciones; además no cuenta con red eléctrica.	
Mediante selección Abreviada No. 003 de 2018, la administración municipal, busca contratar la construcción de las redes eléctricas en la I. E. La laguna.	
La obra aún no se encuentra al servicio de la comunidad.	
<b>EVIDENCIAS</b>	
	

***Todos controlamos!***

### CAPITULO III

#### CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DEPARTAMENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION Y SUSPENDIDAS.

La Administración Central Departamental presenta algunas obras, cuyos contratos fueron suscritos en periodos de gobiernos anteriores y que a la fecha en unos casos se encuentran suspendidos y en otros hasta ahora inician su ejecución.

En este sentido tenemos como obras representativas que se encuentran en estado de ejecución, las obras del denominado Circuito Turístico del Sur, las cuales presentaron suspensiones para el inicio de su ejecución por periodos superiores a un año, y que solo en la vigencia 2018, se reiniciaron.

Así mismo se encuentra el proyecto denominado construcción del Distrito de Pequeña Escala “La Unión” ubicado en el Municipio de Colombia, el cual presenta como última suspensión el 30 de noviembre de 2011.

Las obras que se encuentran en ejecución alcanzan un valor de \$53.763.1 millones (valor de obra, más valor de interventoría)

La obra que se encuentra suspendida presenta un valor (incluido el valor de la obra y la interventoría) de \$863.5 millones

Los proyectos de inversión aquí citados son los siguientes:

#### ❖ CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VÍA SAN AGUSTÍN –OBANDO

EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS	
1. CONTRATO DE OBRA	
1.1 Contrato No.	1046 de 2015
1.2 Objeto del contrato.	Construcción Pavimento Flexible Vía San Agustín – Obando Tramos PR2+332,44 al PR5+100; PR7+100 al PR8+740 y PR9+964 al PR11+551,52 Municipio de San Agustín
1.3 Contratista	UNION TEMPORAL OBANDO 2015
1.4 Valor Inicial	\$11.642.056.276
1.5 Adiciones	N.A.

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1.6 Valor Final</b>	\$11.642.056.276
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	Doce (12) meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.
<b>1.9 Plazo Final</b>	Doce (12) meses
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI X</b> <b>NO</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	Veintidós meses
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	N.A.
<b>1.13 Acta de liquidación</b>	N.A.
<b>2. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	1102 de 2015
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar la interventoría Técnica, Financiera, Jurídica, Administrativa y Ambiental a la ejecución del proyecto Construcción pavimento flexible de la vía La Laguna – Guacacallo sector K4+460 al K8+464 (L3.83 Km) del Municipio de Pitalito y Construcción Pavimento Flexible Vía San Agustín – Obando Tramos PR2+332,44 al PR5+100; PR7+100 al PR8+740 y PR9+964 al PR11+551,52 Municipio de San Agustín
<b>3.3 Contratista</b>	CONSORCIO INTERVÍAS DEL HUILA 2015
<b>3.4 Valor</b>	\$1.339.436.224
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Doce (12) meses
<b>3.6 Plazo Final</b>	Doce (12) meses
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	N.A.
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra en ejecución.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
La ejecución de la obra fue suspendida desde el 22 de enero de 2016, hasta el día 05 de febrero de 2018, fecha en la cual fue reiniciado, una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión, tales como la obtención de permisos para la explotación de materiales ante la Agencia Nacional Minera; Licencias Ambientales para la obtención de material de playa y cantera y la licencia de intervención Arqueológica ante el ICANH.	

***Todos controlamos!***



<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>3.6 Plazo Final</b>	Doce (12) meses
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	N.A.
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra en ejecución.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
<p>La ejecución de la obra fue suspendida desde el 22 de diciembre de 2016 y se reinició el día 16 de abril de 2018, una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión, al mes de mayo se habían realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliación del corredor vial mediante excavaciones de la explanación en una longitud de 4 kilómetros.</li> <li>- Mejoramiento de la subrasante.</li> <li>- Construcción de veinte (20) alcantarillas de 36”.</li> <li>- Conformación de botaderos.</li> </ul>	

❖ **CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MAGDALENA EN LA VÍA CRUCE A GUACACALLO – LA LAGUNA**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	1157 de 2015
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción a todo costo del Puente Vehicular sobre el Rio magdalena en la vía cruce a Guacacallo – La laguna del Municipio de Pitalito.
<b>1.3 Contratista</b>	CONSORCIO CIRCUITO TURÍSTICO DEL SUR
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$4.297.321.487
<b>1.5 Adiciones</b>	N.A.
<b>1.6 Valor Final</b>	\$4.297.321.487
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	Doce (12) meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1.9 Plazo Final</b>	Doce (12) meses
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI X</b> <b>NO</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	Veinticinco (25) meses
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	N.A.
<b>1.13 Acta de liquidación</b>	N.A.
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	1182 de 2015
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar la interventoría Técnica, Financiera, Jurídica, Administrativa y Ambiental a la ejecución del proyecto Construcción a todo costo del Puente Vehicular sobre el Rio Magdalena en la vía cruce a Guacacallo – La laguna del Municipio de Pitalito
<b>3.3 Contratista</b>	CONSORCIO A&V
<b>3.4 Valor</b>	\$300.825840
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Ocho (8) meses
<b>3.6 Plazo Final</b>	Ocho (8) meses
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	N.A.
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra en ejecución	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
<p>Los contratos de ejecución de la obra e interventoría fueron suspendidos desde el 02 de febrero de 2016 hasta el día 16 de abril de 2018, fecha en la cual se suscribió el acta de reinicio, una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión, el cual correspondió a la revisión y ajuste de los estudios y diseños. En la actualidad se están realizando actividades preliminares como la localización y el replanteo.</p>	

❖ **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE CIRCUITO TURÍSTICO DEL SUR, TRAMO CRUCE DE ISNOS - ALTO DE LOS ÍDOLOS**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	076 de 2016

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción Pavimento Flexible Circuito Turístico del sur, Tramo Cruce de Isnos - Alto de los Ídolos, Departamento del Huila
<b>1.3 Contratista</b>	CONSORCIO ALTO DE LOS IDOLOS
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$5.247.272.743,77
<b>1.5 Adiciones</b>	N.A.
<b>1.6 Valor Final</b>	\$5.247.272.743,77
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	Cuatro (4) meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.
<b>1.9 Suspensiones</b>	<b>SI X</b> <b>NO</b>
<b>1.10 Tiempo de suspensión</b>	Diecisiete (17) meses
<b>1.11 Acta de recibo final</b>	N.A.
<b>1.12 Acta de liquidación</b>	N.A.
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	1154 de 2015
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Realizar la interventoría Técnica, Financiera, Jurídica, Administrativa y Ambiental a la ejecución del proyecto Construcción Pavimento Flexible Circuito Turístico del sur, Tramo Cruce de Isnos- Alto de los Ídolos, Departamento del Huila
<b>3.3 Contratista</b>	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA –“CREER EN LO NUESTRO”
<b>3.4 Valor</b>	\$315.195.932
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Cuatro (4) meses
<b>3.6 Plazo Final</b>	Cuatro (4) meses
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	N.A.
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La ejecución de la obra se encuentra suspendida.	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
Los contratos de ejecución de la obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 26 de abril de 2016.	
Esta obra no ha tenido avance físico. La Secretaría de vías e Infraestructura del Departamento, a través de la supervisión ha remitido oficios tanto a la firma contratista como al interventor de la obra, sobre la necesidad de dar reinicio a la	

***Todos controlamos!***

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

obra, sin que se haya tenido respuesta positiva de las firmas contratistas. En vista de ello la Secretaría de vías e Infraestructura del Departamento, el día 16 de abril del presente año, envió informe de incumplimiento al Departamento administrativo Jurídico del Departamento para que adelante las acciones correspondientes.

❖ **MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS MAITO - PASO DE MAITO; MIRAFLORES - GUADALUPE Y GUADALUPE – MIRAFLORES.**

### EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS

#### 1. CONTRATO DE OBRA

<b>1.1 Contrato No.</b>	798 de 2016
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Mejoramiento y Pavimentación de las vías Maito - Paso de Maito (L=3,4 Km) Miraflores - Guadalupe (L=1,19 Km.) y Guadalupe - Miraflores (1,2 Km) Departamento del Huila
<b>1.3 Contratista</b>	Consortio MIRAFLORES
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$10.913.946.402
<b>1.5 Adiciones</b>	N.A.
<b>1.6 Valor Final</b>	\$10.913.946.402
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	seis (6) meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	N.A.
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI X</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	12 meses
<b>1.12 Acta de recibo final</b>	N.A.
<b>1.13 Acta de liquidación</b>	N.A.

#### 3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

<b>3.1 Contrato No.</b>	607 de 2016
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Interventoría Técnica, Financiera, Jurídica Administrativa y Ambiental a la Ejecución del proyecto "Mejoramiento y Pavimentación de las vías Maito (L=3,4 Km), Miraflores Guaduales (L=1,19 Km) y Guadalupe - Miraflores (1,2 Km) Departamento Del Huila
<b>3.3 Contratista</b>	CONSORCIO INTERVÍAS 2016
<b>3.4 Valor</b>	\$713.140.160
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Hasta la liquidación del contrato
<b>3.6 Plazo Final</b>	Hasta la Liquidación del contrato

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>3.7 Acta de Liquidación</b>	N.A.
<b>4. ESTADO ACTUAL</b>	
La obra se encuentra en ejecución	
<b>5. OBSERVACIONES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La ejecución de la obra fue suspendida durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2016 hasta el 16 de noviembre de 2017, fecha en la cual se reinició la ejecución y se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión.</li> <li>- La obra se encuentra en ejecución, con adelantos importantes en los tramos 1 (Guadalupe- Miraflores) y el tramo 2 (Maito – Paso de Maito)</li> </ul>	

❖ **CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA “LA UNION” EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>1. CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>1.1 Contrato No.</b>	949 de 2010
<b>1.2 Objeto del contrato.</b>	Construcción del Distrito de Riego a Pequeña Escala “LA UNION” en el Municipio de Colombia Departamento del Huila.
<b>1.3 Contratista</b>	Consorcio ANDINO
<b>1.4 Valor Inicial</b>	\$638.898.686.
<b>1.5 Adiciones</b>	\$182.506.707.
<b>1.6 Valor Final</b>	\$821.405.393
<b>1.7 Plazo Inicial</b>	Cuatro (4) meses
<b>1.8 Adición en Tiempo</b>	Tres (3) meses
<b>1.9 Plazo Final</b>	Siete Meses
<b>1.10 Suspensiones</b>	<b>SI X</b>
<b>1.11 Tiempo de suspensión</b>	84 meses
<b>3. INTERVENTORIA DEL CONTRATO</b>	

*Todos controlamos!*

<b>EVALUACION OBRAS INCONCLUSAS</b>	
<b>3.1 Contrato No.</b>	800 de 2010
<b>3.2 Objeto de la Interventoría.</b>	Interventoría Técnica, Financiera, Jurídica Administrativa y Ambiental a la ejecución del Proyecto "Construcción del Distrito de Riego a Pequeña Escala "LA UNION" en el Municipio de Colombia Departamento del Huila"
<b>3.3 Contratista</b>	Miguel Enrique Puentes Sánchez
<b>3.4 Valor</b>	\$42.150.000
<b>3.5 Plazo Inicial</b>	Cuatro (4) meses
<b>3.6 Plazo Final</b>	Siete (7) meses
<p><b>4. ESTADO ACTUAL</b></p> <p>La ejecución de la obra se encuentra suspendida.</p>	
<p><b>5. OBSERVACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para la ejecución de este proyecto, los recursos de financiación se determinaron de la siguiente manera: el <b>Departamento del Huila</b>, a través del Fondo Departamental de Tierras – FONDATI HUILA, aportó la suma de \$319.181.609, con recursos de Regalías Petrolíferas y <b>la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego a Pequeña Escala – LA UNION</b>, aportó un valor de \$330.514.289.</li> <li>- En virtud de la necesidad de incluir ítems nuevos, el Departamento del Huila adiciona la suma de \$182.506.707.</li> <li>- Se presenta inconvenientes por parte de la comunidad en las obligaciones correspondientes a los pagos que debían realizar como cofinanciadores del proyecto, lo que generó la última suspensión (30 de noviembre de 2011)</li> <li>- A la fecha se le ha cancelado al contratista la suma de \$543.241.858.</li> <li>- Mediante oficio fechado el día 4 de abril de 2017, mediante apoderado judicial, solicita al Departamento del Huila, se de cumplimiento a lo determinado en la escritura pública No. 574 del 21 de marzo de 2017, de la Notaria 5 de Neiva, donde el contratista declara la liquidación del contrato y solicita que se le cancele el valor de \$369.115.485,25 de manera indexada,</li> </ul> <p>En conclusión, se encuentra una obra sin terminar que lleva más de 6 años suspendida.</p>	

***Todos controlamos!***