

## INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS	ESTIMADO PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	PROYECTADO PDD 2008-2009 y 2010	EJECUTADO 2008	EJECUTADO 2009	TOTAL EJECUTADO A 30-10-2010	TOTAL EJECUCIÓN A 30-10-2010
Liderazgo en Gas Domiciliario	<b>3.844,2</b>	<b>850</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>16,8%</b>
<a href="#">Vías para el Liderazgo productivo</a>	<b>257.966,1</b>	<b>66.080,9</b>	<b>9.932,7</b>	<b>54.344,4</b>	<b>146.904,9</b>	<b>56,9%</b>
<a href="#">Energía para la productividad</a>	<b>48.261,6</b>	<b>19.668,3</b>	<b>2.747</b>	<b>7.618,8</b>	<b>13.783,8</b>	<b>28,6%</b>
TOTAL	<b>310.071,9</b>	<b>86.599,2</b>	<b>13.324,7</b>	<b>61.963,2</b>	<b>161.333,7</b>	<b>52,0%</b>



# PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2007 - 2011

## “HUILA NATURALEZA PRODUCTIVA”

**SECTOR VIAS**




**PROGRAMA  
“VIAS PARA EL LIDERAZGO  
PRODUCTIVO”  
\$257.966.1**

**LIDERAR EN FORMA  
CONTINUA Y CONFIABLE,  
EL MEJORAMIENTO DE LA  
RED VIAL DEPARTAMENTAL.  
(VÍAS ASIGNADAS AL DPTO  
– RED SECUNDARIA)**

# SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

## SECTOR VIAL - EJECUCIONES 2008



**“VÍAS PARA EL LIDERAZGO PRODUCTIVO”**  
**PROGRAMADO 2008 = \$66.080.9 MILLONES**  
**EJECUTADO 2008 = \$9.932.7 MILLONES**  
**% EJECUCION =15%**

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	%
REGALÍAS	7.177,3	72
SOBRETASA A.C.P.M.	2.272,4	23
RECURSOS LIBRE DESTINO	150,1	2
INVIAS	333,0	3
TOTAL	9.932,7	100


# SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

## EJECUCION PRESUPUESTAL 2008

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO MILLONES \$
CONSTRUCCION NUEVAS VÍAS RED VIAL SECUNDARIA	0.0
MEJORMIENTO, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION - RED SECUNDARIA	6.542.5
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED TERCARIA	1.670.6
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION RED VIAL URBAN MUNICIPIOS	581.9
MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL SECUNDARIA	1.137.6
<b>TOTALES</b>	<b>9.932.7</b>

# SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

## SECTOR VIAL - EJECUCIONES 2009



**“VÍAS PARA EL LIDERAZGO PRODUCTIVO”**  
**PROGRAMADO 2009 = \$67.821.0 MILLONES**  
**EJECUTADO 2009 = \$54.344.4 MILLONES**  
**% EJECUCION =80.1%**


FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	%
REGALÍAS	22.170,6	40,8
SOBRETASA A.C.P.M.	6.163,4	11,3
RECURSOS LIBRE DESTINO	323,2	0,6
RECURSOS DEL CREDITO	25.418,7	46,8
APORTES MUNICIPIOS	150,0	0,3
CONVENIO DPTO TOLIMA	118,5	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>54,344,4</b>	<b>100</b>

# SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

## EJECUCION PRESUPUESTAL 2009

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO MILLONES \$
CONSTRUCCION PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -RIO PATA Y QUEBRADA BATEAS	1.324,5
IMPLEMENTACION SISTEMAS PLAN VIAL	15.452,4
MEJORMIENTO, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION - RED SECUNDARIA	18.685,1
ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO ISNOS-PALETARA	10.035,9
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RED TERCARIA	2.583,0
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION RED VIAL URBANA - CONVENIO MUNICIPIOS	3.191,3
MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL SECUNDARIA	2.079,2
ADMINISTRACION E INTERVENTORÍAS	993,0
<b>TOTALES</b>	<b>54.344,40</b>

# PROGRAMA "VIAS PARA EL LIDERAZGO PRODUCTIVO" CUMPLIMIENTO 2008 - 2009



VALORES EN MILLONES \$

■ EJECUTADO

■ PROGRAMADO



**PLAN VIAL**  
**REGIONAL**

P V R



# PLAN VIAL REGIONAL - HUILA

## AÑOS 2009 - 2018

**INVERSION TOTAL**  
**\$328.949 MILLONES**

```
graph TD; A["INVERSION TOTAL  
$328.949 MILLONES"] --> B["ETAPA I  
(2009-2012)  
$151.461 MILLONES"]; A --> C["ETAPA II  
(2013-2016)  
$140.320 MILLONES"]; A --> D["ETAPA III  
(2017-2018)  
$37.168 MILLONES"];
```

**ETAPA I**  
**(2009-2012)**  
**\$151.461**  
**MILLONES**

**ETAPA II**  
**(2013-2016)**  
**\$140.320**  
**MILLONES**

**ETAPA III**  
**(2017-2018)**  
**\$37.168**  
**MILLONES**

# CONTRATACIÓN

# INVERSION PLAN VIAL

OBRAS  
PAVIMENTO  
FLEXIBLE

INTERVENTORIA  
OBRAS  
PAVIMENTO

TOTAL

MUNICIPIOS  
BENEFICIADOS

58.55 km.  
contratados

\$49.729.9  
MILLONES

\$3.395.3  
MILLONES

\$53.125.2  
MILLONES

11  
MUNICIPIOS

2 KILOMETROS TERMINADOS Y  
RECIBIDOS (30-10-2010)

# CONTRATOS PLAN VIAL

## CONTRATISTA

## OBJETO

## UBICACION

## INTERVENTORIA

1611/09  
CONSORCIO JF ARGENTINA  
(Luis Alberto González Ch)  
**\$7.249.3 Mlls.**

ESTUDIO, DISEÑO Y  
CONSTRUCCION DE 7.6 KM  
EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE  
LA VIA LA ARGENTINA -  
GALLEGO DEL PR3+000 AL  
PR10+600

LA ARGENTINA  
- LA PLATA

360/010  
CONSORCIO LA  
PLATA VIEJA  
(Gerardo Corredor )  
\$531.0 Mlls.

1612/09  
CONSORCIO MULTILAGO  
GUASIMOS  
(Luis Alberto González Ch)  
**\$4.498.7 Mlls.**

CONSTRUCCION DE 4.60 KM  
EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE  
LA VIA GUASIMOS - SANTA  
MARIA DEL K20+000 AL  
K24+600

SANTA MARIA

243/010  
SOCIDAD TECNICA  
SOTA LTDA.  
(Benjamin Barrero)  
\$317.0 Mlls.

1613/09  
CONSORCIO MULTILAGO  
PLATANILLAL (Luis Alberto  
González Ch)  
**\$4.407.1 Mlls**

CONSTRUCCION DE 5 KM EN  
PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA  
VIA PLATANILLAL -  
VEGALARGA DEL PR0+000 AL  
PR5+000

NEIVA

231/010  
CONSORCIO LA  
PLATA VIEJA  
(Gerardo Corredor)  
\$317.0 Mlls.

1614/09  
CONSORCIO  
OPITA 19 (Lina Maria Barguil  
Manrique)  
**\$4.257.2 Mlls**

CONSTRUCCION DE 5 KM EN  
PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA  
VIA GUACACALLO-ORITOGUAZ  
DEL PR15+000 AL PR17+700  
(PUENTE RIO MAGDALENA);  
PR19+350 AL PR21+150  
(PUENTE Q. GUAYABO);  
PR20+000 AL 20+500 (VIA  
SALADOBLANCO)

PITALITO -  
SALADOBLANCO  
-OPORAPA

236/010  
CONSORCIO  
GUACACALLO 13  
(Leonel Guiza)  
\$318.6 Mlls.

# CONTRATOS PLAN VIAL

## CONTRATISTA

## OBJETO

## UBICACION

## INTERVENTORIA

1615/09  
CONSORCIO OPITA 20  
(Lina Maria Barguil Manrique)  
**\$13.104.9 Mlls.**

ESTUDIO, DISEÑO Y  
CONSTRUCCION DE 17.45  
KM EN PAVIMENTO  
FLEXIBLE DE LA VIA  
PITALITO - PALESTINA DEL  
PR3+350 AL PR20+800

PITALITO –  
PALESTINA

242/010  
CONSORCIO  
FENIX  
(Fabián Fernando  
Fernández R.)  
\$1.008.9 Mlls.

1616/09  
CONSORCIO MULTILAGO  
OSPINA PEREZ  
(Diego Perdomo)  
**\$2.645.0 Mlls.**

CONSTRUCCION DE 3.0 KM  
EN PAVIMENTO FLEXIBLE  
DE LA VIA PALERMO –  
OSPINA PEREZ DEL PR0+000  
AL PR3+000

PALERMO

361/010  
CONSORCIO  
SANTA ROSALIA  
(Víctor Guillermo  
Rodríguez) \$212.4  
Mlls.

1617/09  
UNION TEMPORAL  
ACEVEDO (Jaime Rafael Fierro  
Morales)  
**\$4.797.6 Mlls.**

CONSTRUCCION DE 4.9 KM  
EN PAVIMENTO FLEXIBLE  
DE LA VIA PITALITO -  
ACEVEDO DEL PR14+400 AL  
PR19+300

PITALITO –  
ACEVEDO

449/010  
CONSORCIO  
INTERSA-INGEOCIM  
(Camilo Adolfo  
Naged Rodríguez)  
\$318.6

1618/09  
UNION TEMPORAL  
BOQUERON (Carlos Felipe  
Calderon Roseros) **\$8.770.0  
Mlls.**

CONSTRUCCION DE 11.0 KM  
EN PAVIMENTO FLEXIBLE  
DE LA VIA PITAL –LA PLATA  
DEL PR4+500 AL PR15+500

PITAL –  
LA PLATA

244/010  
CONSORCIO  
FENIX  
(José Darío  
Fernández R.)  
\$690.3 Mlls.

## TRAMOS VIALES

**VIA LA  
ARGENTINA -  
GALLEGO**

**VIA PITALITO -  
PALESTINA**

**VIA GUASIMOS -  
SANTA MARIA**

**VIA PALERMO -  
OSPINA PEREZ**

**VIA PLATANILLAL -  
VEGALARGA**

**VIA PITALITO -  
ACEVEDO**

**VIA  
GUACACALLO-  
ORITOGUAZ**

**VIA PITAL -LA  
PLATA**

## CONCLUSIONES

**CONTRATOS  
NO INCLUIDOS PVR**

# **CORREDOR VIAL ISNOS PALETARÁ-POPAYÁN**



ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL  
CORREDOR VIAL ISNOS-PALETARA-POPAYÁN, SECTOR COMPRENDIDO  
ENTRE EL PR 109+373 AL PR 93+115,  
MUNICIPIO DE ISNOS  
DEPARTAMENTO DEL HUILA



# CONDICIONES ACTUALES

## Condiciones legales

Acta de Inicio	Agosto 10 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Agosto 11 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Noviembre 03 de 2009
Fecha de Terminación Prevista	Diciembre 31 de 2010
Que pasará con la suspensión	

**Tiempo de suspensión: 84 días**

Condiciones adicionales; Desarrollar proyecto que beneficie a la población de la zona, dentro de los cinco (5) meses siguientes al inicio de la obra. Cuantía: \$278.3 Mlls.

QUE SE HIZO?

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: ISNOS - PALETARA -POPAYAN

LONGITUD	METROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	16.258	100%
Alcance Real	8.373	51.5%
SIN EJECUTAR	7.885	48.5%

## INVERSION DE RECURSOS

CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$18.554.8	100%
<b>Para terminar obras</b>	\$	%
Valor total a invertir	\$18.554.8	

Costo por kilómetro \$2.216 Millones

**VIA GUACACALLO-ORITOGUAZ**

**CONSTRUCCIÓN DE 6 KMTS, PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA  
GUACACALLO ORITOGUAZ HASTA EL CRUCE OPORAPA  
SALADOBLANCO SECTOR COMPRENDIDO DEL PR 9+000 AL PR  
15+000 EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**



# CONDICIONES ACTUALES

## Condiciones legales

Acta de Inicio	Agosto 21 de 2009
Fecha de Terminación Probable	Abril 15 de 2010

Condiciones adicionales; Desarrollar proyecto que beneficie a la población de la zona, dentro de los cinco (5) meses siguientes al inicio de la obra.  
Cuantía: \$89.7 Mills.

**QUE SE HIZO?**

# CONDICIONES TÉCNICAS

OBRAS ADICIONALES	VALOR	PORCENTAJE
PUENTE SOBRE EL RIO CALENTURAS	\$ 1.277,6	21.39%
OBRAS VARIAS (Aumento de Espesor Estructura de Pavimento, Cortes, Obras Drenaje, Rellenos, alcantarillas )	\$ 1.657,2	27.75%
TOTAL	\$ 2.934,8	49.14%

# CONDICIONES ECONÓMICAS

CONCEPTO	VALOR Millones de \$
Valor Contrato inicial	\$ 5.972,4
Valor total contrato	\$ 8.907,2
Valor adicional	\$2.934,8




# REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS



**VÍA PITAL LA PLATA**

**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 11.0 KILOMETROS DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PITAL - LA PLATA DEL PR4+500 AL PR15+500 DEL MUNICIPIO DEL PITAL Y LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA**



La Vía Pital - La Plata tiene una longitud Total de 36 Km, de los cuales 23,3 se encuentran pavimentados. De la Plata hacia El Pital 18,8, y 4,5 del Pital hacia La Plata.

Los tramos pavimentados presentan alto deterioro por causa de fallas y derrumbes presentados a lo largo de la vía.

# CONDICIONES ACTUALES

## Condiciones legales

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Diciembre 30 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Marzo 09 de 2010
Fecha de Terminación Prevista	Abril 09 de 2011

**Tiempo de suspensión 68 días**

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: PITAL – LA PLATA

LONGITUD	KILOMETROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	11.0	100%
Alcance Real	7.8	71%
SIN EJECUTAR	3.2	29%

## INVERSION DE RECURSOS

CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$8.770.0	100%
<b>Requerido para terminar obras</b>	\$3.650.1	41.62%
Valor total a invertir	\$12.420.1	

COSTO POR KILOMETRO \$1.127 MILLONESS

# OBRAS ADICIONALES

TRAYECTO: PITAL – LA PLATA

## INVERSION DE RECURSOS

**Requerido para terminar obras**

**\$3.623.9 mmlls.**


**41.32%**

ITEM	MAYOR CANTIDAD DE OBRA	ACTIVIDAD
EXPLANACIONES	40%	Mejoramiento de la subrasante
ESTRUCTURA DE DRENAJES	130%	Excavaciones, rellenos de estructura, concretos para base y elevación de estructuras, filtros, geotextil, acero de refuerzo y gaviones.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	26%	Sub-base granular, Mezcla densa en caliente e imprimación.
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO	38%	Señalización, defensa metálica. Capta faro.



# VÍA PLATANILLA- VEGALARGA

**CONSTRUCCION DE 5 KILOMETROS EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA  
PLATANILLAL - VEGALARGA DEL PR0+000 AL PR5+000,  
MUNICIPIO DE NEIVA  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**



**\* ANTECEDENTES**

Estudios Previos	Septiembre 16 de 2009
Proyecto de Pliego de Condiciones	Octubre 16 de 2009
Apertura del Proceso	Noviembre 18 de 2009
Valor del Proyecto	\$ 4.563.593.110



# CONDICIONES ACTUALES

## Condiciones legales

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Diciembre 30 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Febrero 17 de 2010
Acta de Suspensión No. 2	Marzo 08 de 2010
Acta de Reiniciación No. 2	Abril 26 de 2010
Fecha de Terminación Proyectada, ampliación plazo (45 días).	Noviembre 22 de 2010

**Tiempo de suspensión: 97 días**

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: PLATANILLAL – VEGALARGA

LONGITUD	KILOMETROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	5.0	100.0%
Alcance Real	3.5	70.0%
SIN EJECUTAR	1.5	30.0%

## INVERSION DE RECURSOS

CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$4.407.1	100%
<b>Requerido para terminar obras</b>	\$1.757.1	39.9%
Valor total a invertir	\$6.164.2	

COSTO POR KILOMETRO : \$1.233 MILLONES



VÍA GUÁSIMOS  
SANTA MARÍA

CONSTRUCCION DE 4.60 KILOMETROS DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA  
GUASIMOS - SANTA MARIA DEL K20+000 AL K24+600  
MUNICIPIO DE SANTA MARIA-  
DEPARTAMENTO DEL HUILA



# CONDICIONES ACTUALES

## Condiciones legales

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Diciembre 30 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Abril 15 de 2010
Fecha de Terminación Prevista	Octubre 15 de 2010

**Tiempo de suspensión: 105 días**

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: TRAYECTO: GUACIMOS – SANTA MARIA

LONGITUD	METROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	4.600	100%
Alcance Real	3.300	71.74%
SIN EJECUTAR	1.300	28.26%

INVERSION DE RECURSOS		
CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$4.498.7	100%
<b>Requerido para terminar obras</b>	\$2.105.3	46.80%
Valor total a invertir	\$6.604.0	

COSTO POR KILOMETRO: \$ 1.436 MILLONES

# OBRAS ADICIONALES

TRAYECTO: GUACIMOS – SANTA MARIA

## INVERSION DE RECURSOS

**Requerido para terminar obras**

**\$2.105.3 mmlls.**

**46.8%**

ITEM	MAYOR CANTIDAD DE OBRA	ACTIVIDAD
EXPLANACIONES	44%	Excavación, remoción de derrumbes, y transporte de materiales de la excavación a más de mil metros
ESTRUCTURA DE DRENAJES	120%	Excavaciones, rellenos de estructura, concretos para base y elevación de estructuras, gaviones, acero de refuerzo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	20%	Sub-base granular y Mezcla densa en caliente
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO	11%	Señalización y , defensa metálica, Capta faro



# VÍA GUACACALLO ORITOGUAZ



**CONSTRUCCION DE 5 KILOMETROS  
EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA GUACACALLO-ORITOGUAZ  
DEL PR15+000 AL PR17+700 (PUENTE RIO MAGDALENA); PR19+350 AL PR21+150 (PUENTE Q.  
GUAYABO); PR20+000 AL 20+500  
(VIA SALADOBLANCO), MUNICIPIOS DE PITALITO,  
SALADOBLANCO Y OPORAPA DEPARTAMENTO DEL HUILA**



# CONDICIONES ACTUALES

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Diciembre 30 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Marzo 08 de 2010
Acta de Suspensión No. 2	Mayo 10 de 2010
Acta de Reiniciación No.2	Junio 22 de 2010
Fecha de Terminación Probable con adición en plazo de 1.5 meses	Diciembre 03 de 2010

**Tiempo de suspensión: 109 días**

Primera Suspensión 68 días, segunda suspensión 41 días:

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: GUACACALLO - ORITOGUAZ

LONGITUD	KILOMETROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	5.00	100.0%
Alcance Real	4.25	85.0%
SIN EJECUTAR		


INVERSION DE RECURSOS		
CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$4.257.2	100%
<b>Sin obra adicional</b>		
Valor total a invertir	\$4.257.2	

COSTO POR KILOMETRO: \$1.002 MILLONES



# VÍA LA ARGENTINA GALLEGO

**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 7.6 KILOMETROS DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA LA ARGENTINA - GALLEGO DEL PR3+000 AL PR10+600 DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA**



# CONDICIONES ACTUALES

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Diciembre 30 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Mayo 19 de 2010
Fecha de Terminación Probable	Marzo 19 de 2011

**Tiempo de suspensión: 137 días**

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: LA ARGENTINA - GALLEGO

LONGITUD	METROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	7.600	100%
Alcance Real	4.500	59.2%
SIN EJECUTAR	3.100	40.8%

## INVERSION DE RECURSOS

CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$ 7.249.3	100%
<b>Para terminar obras</b>	\$3.791.1	52.2%
Valor total a invertir	\$11.040.4	

COSTO POR KILOMETRO: \$1.453 MILLONES

# OBRAS ADICIONALES

TRAYECTO: LA ARGENTINA - GALLEGO

## INVERSION DE RECURSOS

**Requerido para terminar obras**

**\$3.791.1 mmls.**

**52.3%**

ITEM	MAYOR CANTIDAD DE OBRA	ACTIVIDAD
PRELIMINARES	27 %	Remoción y reinstalacion de cerca de alambre púa con postes en madera.
EXPLANACIONES	94 %	Rellenos y concretos para estructuras.
ESTRUCTURA DE DRENAJES	76 %	Demoliciones, acero de refuerzo, filtros y geotextil.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	30 %	Sub-base granular, mezcla densa caliente.
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO	27 %	Señalización y defensa metálica.





**VÍA PALERMO  
OSPINA PÉREZ**

**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE 3.0 KM DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA  
PALERMO-OSPINA PEREZ DEL PR 0+000 AL PR 3+000 DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO  
DEL HUILA**



# CONDICIONES ACTUALES

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Diciembre 30 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Mayo 10 de 2010
Fecha de Terminación con tiempo adicional de 2 meses.	Noviembre 10 de 2010

**Tiempo de suspensión: 128 días**

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: PALERMO - OSPINA PEREZ

LONGITUD	KILOMETROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	3.0	100.0%
Alcance Real	2.3	76.7%
SIN EJECUTAR	0.7	23.3%

## INVERSION DE RECURSOS

CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$ 2.645.0	100.0%
<b>Adicionado terminar obras</b>	\$1.230.3	46.5%
Valor total a invertir	\$3.875.3	

COSTO POR KILOMETRO: \$1.685 MILLONES

# OBRAS ADICIONALES

TRAYECTO: PALERMO - OSPINA PEREZ

## INVERSION DE RECURSOS

Requerido para terminar obras


\$1.230.3 mlls.

46.5%

ITEM	MAYOR CANTIDAD DE OBRA	ACTIVIDAD
PRELIMINARES	152%	Remoción y reinstalación de cerca de alambre púa con postes en madera.
EXPLANACIONES	20%	Mejoramiento de la subrasante.
ESTRUCTURA DE DRENAJES	293%	Excavaciones, rellenos de estructura, concretos para base y elevación de estructuras, filtros, geotextil y acero de refuerzo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	5%	Sub-base granular y Mezcla densa en caliente.
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO	5%	Señalización y , defensa metálica.

# VÍA PITALITO ACEVEDO

**CONSTRUCCIÓN DE 4,9 KILOMETROS EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA PITALITO -  
ACEVEDO DEL PR14+400 AL PR19+300, MUNICIPIOS DE PITALITO Y ACEVEDO,  
DEPARTAMENTO DEL HUILA**



# CONDICIONES ACTUALES

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Enero 05 de 2010
Acta de Reinicio No.1	Agosto 9 de 2010
Fecha probable de terminación de obra	Febrero 9 de 2011

Tiempo de suspensión a la fecha: 162 días

# CONDICIONES ECONOMICAS

CONCEPTO	VALOR Millones de \$
Valor Contratado	\$ 4.864.3
Valor Proyectado (Aprox)	\$ 5.387.1
DIFERENCIA	\$ 522.8



# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: PITALITO - ACEVEDO

LONGITUD	METROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	4.9	100%
Alcance Real	4.0	82%
SIN EJECUTAR	0.9	18%

## INVERSION DE RECURSOS


CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$ 4.797.6	100%
<b>Requerido terminar obras</b>	\$1.000.0	21%
Valor total a invertir	\$5.797.6	

COSTO POR KILOMETRO: \$1.066 MILLONES



# VÍA PITALITO PALESTINA

**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE 17.45 KILOMETROS DE VIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA PITALITO-PALESTINA DEL PR3+350 AL PR20+800 DEL MUNICIPIO DE PITALITO Y PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA**



# CONDICIONES ACTUALES

Acta de Inicio	Diciembre 30 de 2009
Acta de Suspensión No. 1	Diciembre 30 de 2009
Acta de Reiniciación No. 1	Marzo 23 de 2010
Fecha de Terminación Probable	Octubre 23 de 2011

**Tiempo de suspensión: 81 días**

# ALCANCE REAL OBRA CONTRATADA

TRAYECTO: PITALITO - PALESTINA

LONGITUD	KILOMETROS	PORCENTAJE
CONTRATADA	17.45	100.0%
Alcance Real	10.0	57.3%
SIN EJECUTAR	7.45	42.7%

## INVERSION DE RECURSOS

CONCEPTO	VALOR EN MLLS.	%
Contratado	\$ 13.104.8	100.0%
<b>Requerido terminar obras</b>	\$ 9.763.0	74.5%
Valor total a invertir	\$22.864.8	

COSTO POR KILOMETRO: \$1.311 MILLONES



**CONCLUSIONES**

**CUANTO PODRIAN COSTAR  
LOS AJUSTES DE LO CONTRATADO**



# COMPARACION DE VALORES EN EL PLAN VIAL REGIONAL

OBRA	Contratado Inicialmente			Condiciones Reales (Octubre 2010)							
	VALOR CONTRATADO (mlls.)	LONGITUD CONTRATADA (km.)	COSTO POR KM (mlls)	LONGITUD REAL (Km.)	LONGITUD con adición (Km.)	%	VR. ADICIONAL SEGÚN INTERVENORES OCTUBRE/2010	%	COSTO TOTAL	VALOR POR KM CONSTRUIDO	Kms TERMINADOS A OCTUBRE 2010
GUACIMOS - SANTA MARIA	4,499	4.6	978	3.3	4.6	71.7	2,105.3	46.8	6,604.3	1,436	0
PITAL - LA PLATA	8,770	11.0	797	7.8	11.0		3,623.9	41.3	12,393.9	1,127	0
PLATANILLAL-VEGALARGA	4,407	5.0	881	3.5	5.0		1,757.1	39.9	6,164.1	1,233	1
LA ARGENTINA -GALLEGO	7,249	7.6	954	4.5	7.6	59.2	3,791.2	52.3	11,040.2	1,453	0
GUACACALLO-ORITOGUAZ	4,257	5.0	851	4.25	4.25	85			4,257.0	1,002	0
PITALITO - PALESTINA	13,105	17.45	751	10.0	10.0	57.3			13,105.0	1,311	0
PALERMO - OSPINA PEREZ	2,645	3.0	882	2.3	2.3	100	1,230.3	46.5	3,875.3	1,685	1
PITALITO - ACEVEDO	4,798	4.9	979	4.5	4.5				4,798.0	1,066	0
<b>VR. PROMEDIO POR KM.</b>			884							1,286	
<b>VALOR TOTAL</b>	49,730								62,238		
<b>KM CONSTRUIDOS</b>		58.6		40.15	49.3						
ISNOS PALETARA POPAYAN	18,554.8	16.258	1,141	8.37	8.373	51.5	18,554.8		18,554.8	2,216	4.5
GUACACALLO-ORITOGUAZ	5,972	6.0	995	6.00	6.0	100	2,934.8		8,907.2	1,485	6
<b>PROMEDIO</b>			1,068							1,850	
<b>TOTAL</b>	74,257.2	80.81		54.52					89,699.8		12.5



**COSTO PROMEDIO POR KILÓMETRO****\$ 1.286**

VALORES MILLONES DE PESOS

<b>OBJETO</b>	<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	<b>KILÓMETROS CONTRATADOS</b>	<b>VALOR / KILÓMETRO CONTRATADO</b>	<b>VALOR ADICIONAL</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
CONSTRUCCION DE 4.60 KILOMETROS DE LA VIA <u>GUASIMOS - SANTA MARIA</u>	\$ 4.499	4,6	\$ 978	\$ 2.105.3	\$ 6.604.3
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 11.0 KILOMETROS DE LA VIA <u>PITAL - LA PLATA</u>	\$ 8.770	11,0	\$ 797	\$ 3.623.9	\$ 12.393
CONSTRUCCION DE 5 KILOMETROS DE LA VIA <u>PLATANILLAL - VEGALARGA</u>	\$ 4.407	5,0	\$ 881	\$ 1.757.1	\$ 6.164.1
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 7.6 KILOMETROS DE LA VIA <u>LA ARGENTINA - GALLEGO</u>	\$ 7.249	7,6	\$ 954	\$ 3.791.2	\$ 11.040.2
CONSTRUCCION DE 5 KILOMETROS DE LA VIA <u>GUACACALLO-ORITOGUAZ</u>	\$ 4.257	5,0	\$ 851	\$ 1.243	\$ 5.500
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE 17.45 KILOMETROS DE LA VIA <u>PITALITO-PALESTINA</u>	\$ 13.105	17,45	\$ 751	\$ 6.090	\$ 19.195
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE 3.0KM DE LA VIA <u>PALERMO-OSPINA PEREZ</u>	\$ 2.645	3,0	\$ 882	\$ 1.230.3	\$ 3.875.3
CONSTRUCCIÓN DE 4,9 KILOMETROS DE LA VÍA <u>PITALITO - ACEVEDO</u>	\$ 4.798	4,9	\$ 993	\$ 1.000	\$ 5.798
<b><u>TOTAL PLAN VIAL</u></b>	<b><u>\$ 49.730</u></b>	<b><u>58,55</u></b>	<b>-</b>	<b><u>\$ 20.841</u></b>	<b><u>\$ 70.571</u></b>

# AJUSTES INTERVENTORÍAS

VALORES MILLONES DE PESOS

OBJETO	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO AJUSTADO (\$1.541 MILLONES / KM)	VALOR INTERVENTORIA	PORCENTAJE	VALOR POSIBLE REAJUSTE
CONSTRUCCION DE 4.60 KILOMETROS DE LA VIA <u>GUASIMOS - SANTA MARIA</u>	\$ 4.499	\$ 6.604.3	\$ 317	7,05%	\$ 40
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 11.0 KILOMETROS DE LA VIA <u>PITAL - LA PLATA</u>	\$ 8.770	\$ 12.393	\$ 690	7,87%	\$ 212
CONSTRUCCION DE 5 KILOMETROS DE LA VIA <u>PLATANILLAL - VEGALARGA</u>	\$ 4.407	\$ 6.164.1	\$ 317	7,19%	\$ 71
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 7.6 KILOMETROS DE LA VIA LA <u>ARGENTINA - GALLEGO</u>	\$ 7.249	\$ 11.040.2	\$ 531	7,32%	\$ 81
CONSTRUCCION DE 5 KILOMETROS DE LA VIA <u>GUACACALLO-ORITOGUAZ</u>	\$ 4.257	\$ 5.500	\$ 319	7,48%	\$ 93
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE 17.45 KILOMETROS DE LA VIA <u>PITALITO-PALESTINA</u>	\$ 13.105	\$ 19.195	\$ 1.009	7,70%	\$ 469
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCION DE 3.0KM DE LA VIA <u>PALERMO-OSPINA PEREZ</u>	\$ 2.645	\$ 3.875.3	\$ 212	8,03%	\$ 106
CONSTRUCCIÓN DE 4,9 KILOMETROS DE LA VÍA <u>PITALITO - ACEVEDO</u>	\$ 4.864	\$ 5.798	\$ 319	6,55%	\$ 34
<b><u>TOTAL PLAN VIAL</u></b>	<b><u>\$ 49.797</u></b>	<b><u>\$ 70.571</u></b>	<b><u>\$ 3.714</u></b>		<b><u>\$ 1.106</u></b>

**PLAN DE DESARROLLO:  
HUILA NATURALEZA  
PRODUCTIVA**

# METAS - PLAN VIAL

**DIMENSION:**  
DESARROLLO PRODUCTIVO  
COMPETITIVO

**PROGRAMA:**  
VIAS PARA EL LIDERAZGO  
PRODUCTIVO

**OBJETIVOS DEL PROGRAMA:**  
Mantener infraestructura vial en buenas condiciones de transitabilidad para dinamizar los procesos de producción.

**METAS DE RESULTADO:** 1,480.3  
KM DE RED SECUNDARIA  
MEJORADA Y ATENDIDA

**METAS DE PRODUCTO:**  
PAVIMENTACION DE 70,0  
KM DE RED SECUNDARIA

**METAS DE PROYECTO:**  
90,5 KM DE RED VIAL  
SECUNDARIA MEJORADA ,  
CONSERVADA Y MANTENIDA..

## RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO EN LAS METAS DEL PROYECTO

TRAMO	META	% META DEL PRODUCTO	META REAL	% META REAL
GUACIMOS-SANTA MARIA	4.6 KM	4.08 %	3.3 KM	3.6 %
PITAL – LA PLATA	11.0 KM	12.15%	7.8 KM	8.6 %
PLATANILLAL – VEGA LARGA	5.0 KM	5.52 %	3.5 KM	3.8 %
ARGENTINA – GALLEGO	7.6 KM	8.40 %	4.5 KM	4.9 %
GUACACALLO – ORITOGUAZ	5.0 KM	5.52 %	4.25 KM	4.6 %
PITALITO – PALESTINA	17.5 KM	19.28 %	10.0 KM	11.0%
PALERMO – OSPINA PEREZ	3.0 KM	3.31 %	2.3 KM	2.5 %
PITALITO – ACEVEDO	4.9 KM	5.41 %	4.5 KM	4.9 %
<b>TOTALES</b>	<b>58.6 KM</b>	<b>64.0 %</b>	<b>40.2 KM</b>	<b>44.0 %</b>





## ENERGIA PARA LA PRODUCTIVIDAD



CLASE DE CONTRATO	VALOR (Millones \$)	FUENTE	OBJETIVO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRICIÓN	CONTRATISTA	USUARIOS A BENEFICIAR
Convenio	1.003,1	Superávit libre destino Estampilla pro electrificación Regalías	Unión de esfuerzos y recursos administrativos, operativos y económicos entre el Departamento del Huila, los Municipios del Hila, la comunidad y ELECTROHUILA S.A. E.S.P., para desarrollar programas de electrificación rural y urbana del departamento del Huila.	23-06-09	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., MUNICIPIOS DEL HUILA Y LA COMUNIDAD	2.735 Usuarios Zona Urbana.  1.193 Usuarios Zona Rural.
	2.346,6			18-08-09		
	1.189,4			24-09-09		
	2.184,9			09-11-09		
	926,4			12-11-09		




## SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Neiva, Ciudad Región Productiva

Ambiente

Ordenamiento Territorial

Gestión del Riesgo, Prevención y  
Atención de Desastres



## SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(Valor en millones \$)

SECTOR	ESTIMADO PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	ESTIMADO PLAN DE DESARROLLO PARA 2008	ESTIMADO PLAN DE DESARROLLO PARA 2009	EJECUTADO 2008	EJECUTADO 2009
<u>NEIVA, CIUDAD REGIÓN PRODUCTIVA</u>	1.900,0	900,0	300,0	0,0	403,0
<u>AMBIENTE</u>	38.897,0	9.439,1	9.684,3	9.730,0	1.356,5
<u>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</u>	2121,0	871,0	550,0	793,0	259,4
<u>GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</u>	8217,3	2.419,0	2.348,5	1.569,0	3.226,7





## PROGRAMA: HUILA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE



PROGRAMAS	INVERSIÓN (Millones \$)
REFORESTACIÓN EN BOSQUE PROTECTOR, GUADUA Y/O SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES EN ÁREAS PROTEGIDAS Y/O CUENCAS HIDROGRAFICAS Y PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES.	800.0
ADQUISICIÓN DE HECTÁREAS EN ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO.	192.0
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES, REGISTRO DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD PROTEGIDAS DECLARADAS.	364.5
<b>TOTAL</b>	<b>1.356,5</b>

## CLASE DE CONTRATOS

CLASE DE CONTRATO	VALOR CONTRATO (Millones \$)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	
			NOMBRE	FECHA SUSCRIPCIÓN
Interadministrativo 148	800	Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto Reforestación productora protectora en el Departamento del Huila para el establecimiento de 273 hectáreas en plantaciones forestales bajo administración de la Empresa Forestal del Huila S.A. y componente de educación ambiental y comunicaciones.	<a href="#">EMPRESA FORESTAL DEL HUILA S.A.</a>	27-07-2009
Interadministrativo	71.1	Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto adquisición de dos (2) predios para la protección y preservación de recursos hídricos en el municipio de Rivera, Departamento del Huila.	MUNICIPIO DE RIVERA	11-08-2009
Interadministrativo	80.2	Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto "Conservación y manejo sostenible de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de interés regional o local en el departamento del Huila.	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	15/05/2009
Interadministrativo	118.9	Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto " Adquisición de 413 hectáreas de zonas de protección de cuencas abastecedoras de acueducto en las veredas el Playón, Zaragoz y Potrero Grande, del municipio de Colombia Huila.	MUNICIPIO DE COLOMBIA	9-11-2009
Interadministrativo	40	Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto " Adquisición para la conservación del ecosistema del predio Las Brisas en la vereda Nazarth en el municipio de Palermo Huila.	MUNICIPIO DE PALERMO	13-11-2009



## CONSOLIDADO DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PERIODO 1994-2009

MUNICIPIO	TOTAL PREDIOS (No.)	AREA (Has)	INVERSION (\$000)
NEIVA	114	5367,6985	3.209.154
ACEVEDO	37	861,925	532.854
AGRADO	6	129,3774	104.493
AIPE	5	111,6616	329.351
ALGECIRAS	29	599,15	512.989
ALTAMIRA	10	277,3328	200.827
BARAYA	4	134,63	98.705
CAMPOALEGRE	32	855,86	533.858
COLOMBIA	17	950,825	524.625
ELIAS	22	252,17046	475.751
GARZON	39	1796,8228	930.146
GIGANTE	5	150,24	116.350
GUADALUPE	42	821,32	383.841
HOBO	10	213,97	142.742
IQUIRA	16	724,67	687.624
ISNOS	13	500,86	287.350
LA ARGENTINA	35	607,74	471.196
LA PLATA	23	804,1493	571.888
NATAGA	30	556,66	465.162
OPORAPA	10	204,33	249.212



## CONSOLIDADO DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PERIODO 1994-2009

MUNICIPIO	TOTAL PREDIOS (No.)	AREA (Has)	INVERSION (\$000)
PAICOL	11	662,656	488.570
PALERMO	37	2296,19	2.037.150
PALESTINA	57	942,31	352.485
PITAL	18	406,2704	241.725
PITALITO	201	6739,67	2.308.827
RIVERA	41	818,2	334.994
SALADOBLANCO	5	38	139.351
SAN AGUSTIN	43	1816,63	806.986
SANTAMARIA	4	156,76	191.645
SUAZA	6	370,02	399.872
TARQUI	47	970,50	844.850
TELLO	16	623,52	807.203
TERUEL	10	454	220.176
TESALIA	11	231,585	238.162
TIMANA	82	1897,14	1.104.995
VILLAVIEJA	0	0	141.193
YAGUARA	8	443,563	599.074
<b>TOTAL</b>	<b>1.096</b>	<b>34.037,93</b>	<b>22.085.377</b>



No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONVENIO (Millones \$)	APORTE DEPTO (Millones \$)	FECHA FIRMA CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN
<a href="#">292/2008</a>	Reforestación protectora productora en el Departamento del Huila para el establecimiento de 187 hectáreas en plantaciones forestales con fines maderables con el componente de capacitación y educación ambiental	510	480	30-12-2008	23-01-2009	17-11-2009
148/2009	Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto "Reforestación productora protectora en el departamento del Huila para el establecimiento de 273 hectáreas de plantaciones forestales con fines maderables, el mantenimiento de 989 hectáreas de las plantaciones forestales bajo administración de la Empresa Forestal del Huila S.A. y componente de educación ambiental y comunicaciones"	1077,7	800	27-07-2009	24-08-2009	

## CONVENIO 292 DE 2008

PROPIETARIO	PREDIO	AREA (HAS)	ESPECIE	MUNICIPIO
ALFREDO SILVA	SAN JOSE	19	PINO	SUAZA
HECTOR CORDOBA	LOTE RURAL	16	PINO	SUAZA
JAIME SILVA	NAZARETH	27	PINO	SUAZA
LUIS TRIVIÑO	LA VIRGINIA	7	PINO	GIGANTE
GREGORIO ARTUNDUAGA	LAS ABEJAS	3	PINO	TARQUI
ANTONIO NORIEGA	LAS BRISAS	24	PINO	AGRADO
MIGUEL CABRERA	PAJARITO	10	PINO	SUAZA
NEREO COMETA	STA. HELENA	61	PINO	LA PLATA
BENITO SANABRIA	LA VIRTUD	20	PINO	LA PLATA
		<b>187</b>		



## Gestión del Riesgo, Prevención y Atención de Desastres



PROGRAMAS	VALOR (Millones \$)
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION DE SASTRE.	40
NO. DE CAMPAÑAS DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN ESTATAL Y CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO REALIZADAS (NATAGA, TESALIA, PAICOL HOBO Y YAGUARA)	39.5
DOTACIÓN DE MÁQUINAS DE BOMBEROS (BARAYA, TIMANA, COLOMBIA, LA ARGENTINA, ISNOS, TARQUI Y ALTAMIRA)	910
NO. DE SEDES PARA ORGANISMOS DE SOCORRO MEJORADAS Y CONSTRUIDAS (Garzón)	10,0
% DE ATENCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO HUMANITARIO	1642.8
NO. DE ORGANISMOS DE SOCORRO - OPERATIVOS (DEFENSA CIVIL, CRUZ ROJA Y BOMBEROS) DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES FORTALECIDOS.	167



**PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS, SOCIALES Y VENTA DE CIUDAD.**

Se contrataron con la Universidad Nacional, los Diseños y Estudios del Parque Islas de Aventura y Concha Acústica Jorge Villamil Cordovéz, al termino de la vigencia no se han ejecutado ninguna obra.



## ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMAS	VALOR CONTRATOS (Millones \$)	OBJETO CONTRATO PRINCIPALES
TIERRA DE PROMISIÓN	83,6	Levantamiento topográfico base, para la fase preliminar en la elaboración del mapa de Amenazas y Riesgos que cubre los 37 municipios del Departamento Huila.
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL DESIERTO DE LA TATACOA Y SU AREA DE INFLUENCIA.	175,9	Diseños y asistencia técnica Parque Temático Desierto de la Tatacoa, en la zonificación para el manejo del área núcleo.



## GOBERNABILIDAD Y GESTION PUBLICA

JUSTICIA, DESPLAZAMIENTO  
FORZADO, PAZ Y CONVIVENCIA  
CIUDADANA

GESTION FISCAL Y FINANCIERA

PLANIFICACION DEL DESARROLLO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL





## GOVERNABILIDAD Y GESTION PUBLICA



(Valor en millones \$)

SECTOR	ESTIMADO PLAN DE DESARROLLO 2008-2011	ESTIMADO PLAN DE DESARROLLO PARA 2008	ESTIMADO PLAN DE DESARROLLO PARA 2009	EJECUTADO 2008	EJECUTADO 2009	TOTAL EJECUTADO (08-09)
JUSTICIA, DESPLAZAMIENTO FORZADO, PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA	32,590.7	9,462.4	8,926.1	3,687.0	3,574.1	7,261.1
<u>GESTION FISCAL Y FINANCIERA</u>	76,615.7	17,961.8	22,126.7	17,973.0	7,178.1	25,151.1
<u>PLANIFICACION DEL DESARROLLO</u>	3,958.8	1,455.0	845.4	164.0	1,835.8	1,999.8
<u>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</u>	12,026.0	3,122.6	4,223.6	2,482.0	2,046.7	4,528.7





## GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA



OBJETIVO	METAS	CONTRATOS	EJECUCIÓN (Millones \$)
Fortalecer y dinamizar las finanzas públicas dptales., que permitan optimizar los procesos de planificación y control del ingreso y gasto.	Recaudar el 40% de cartera morosa registrada al 31 de diciembre de 2007.	Contratación a través de medio impreso, radial y televisivo las campañas "Paga Andar por el Huila y Tómese en serio al Huila"	<b>3.732,5</b>
	Mantener el indicador de ley 617 de 2000 durante el periodo de gobierno en un porcentaje que no supere el 68%	Apoyo al programa de fiscalización en el Departamento del Huila.	
	Automatizar la liquidación y fiscalización de los impuestos y otros ingresos.	Automatización integral de la liquidación de los impuestos de vehículos automotores, impuesto de registro y otras rentas, para el Departamento del Huila.	<b>3.445,6</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7.178,1</b>





## PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO



OBJETIVO	METAS	CONTRATOS	EJECUCIÓN (Millones \$)
<p>CONSOLIDAR Y ARTICULAR 3 PROCESOS DE PLANEACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES EN PRO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA</p>	<p>Direccionar y coordinar el cumplimiento del plan de desarrollo departamental.</p>	<p>Aunar esfuerzos y recursos entre el Departamento del Huila, los municipios de Agrado, Altamira, Campoalegre, Garzón, Gigante, Isnos y el Instituto geográfico Agustín Codazzi para adelantar la actualización de la formación catastral urbana y rural estos.</p>	<p><b>1.004,4</b></p>
	<p>Asistir a los municipios en los procesos de planificación y gestión de acorde a las directrices nacionales y departamentales.</p>		
	<p>Integrar el sistema departamental de información territorial, en coordinación con las diferentes dependencias y entidades públicas del departamento y la nación.</p>	<p>Fortalecer el banco de programas y proyectos del Departamento y los Municipios y liderar, coordinar que entidades participen con el Sistema de Información Regional SIR</p>	<p><b>831,4</b></p>
<b>TOTAL</b>			<p><b>1.835,8</b></p>






**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

PROGRAMAS	CONTRATOS	EJECUCIÓN 2009 (Millones \$)
SERVIDOR PUBLICO PARA EL LIDERAZGO PRODUCTIVO.	FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LOS ASPECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y SOSTENIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN ISO 9001 Y NTC GP 1000	<b>1.543,4</b>
	APOYO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO AL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
	CONCEPCION Y DISEÑO CREATIVO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE PROMOCION, SOCIALIZACION Y DIVULGACION EN EL AMBITO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 "HUILA, NATURALEZA PRODUCTIVA"	
HUILA EN LINEA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INTERACCIÓN CIUDADANA.	<b>Conservación y fortalecimiento de la infraestructura informática de la gobernación del Huila como es el caso de <u>HUILA DIGITAL</u></b>	<b>503,3</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.046,7</b>





# HUILA DIGITAL



# HUILA DIGITAL



En principio, éste proyecto se estimó en la suma de \$57.427,5 millones de pesos, para destinarlos a los siguientes objetos, así:

<b>PRESUPUESTO PROYECTO HUILA DIGITAL 2008 - 2012</b>		
<b>PROGRAMA</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA</b>	26,543,800,000	46.22
<b>TOTAL INVERSION EQUIPOS CONECTADOS</b>	15,697,000,000	27.33
<b>TOTAL INVERSION SERVICIOS VIRTUALES</b>	5,714,700,000	9.95
<b>TOTAL INVERSION INFORMACION</b>	4,322,000,000	7.53
<b>TOTAL INVERSION EMPODERAMIENTO</b>	5,150,000,000	8.97
<b>TOTALES</b>	<b>57,427,500,000</b>	<b>100.00</b>

Fuente: IncubarHuila

Elaboró: Contraloría Departamental del Huila

# HUILA DIGITAL FASE I

## EJECUCION CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION No. 00148 DE 2007 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE COMUNICACIONES E INCUBARHUILA

FECHA	CONCEPTO	DESEMBOLSO	GASTOS
04-Dic-07	Pago Convenio 0148/2007.	300,000.000.00	-
28-Dic-07	<b>Pago Factura No. 12617 Compufacil S.A. - 3 Soluciones Aulas Móviles, incluido Impuestos y retenciones.</b>		<b>145,711,560.00</b>
	Cobro transferencia Davivienda.		2,300.00
	<b>Pago Factura No. 2248 Plasmavisión S.A. - Suministro instalación puesta en marcha correcto funcionamiento y capacitación de 5 soluciones de Aulas Virtuales Inteligente; incluido Impuestos y retenciones.</b>		<b>143,000,000.00</b>
31-Dic-07	Rendimientos financieros.	57,690.28	-
	Descuento Retención en la fuente.		4,032.00
03-Ene-08	Cobro transferencia Davivienda.		1,150.00
	<b>Coordinación y Gerencia.</b>		<b>11,300,000.00</b>
	Abono por Transferencia.		11,560.00
31-Ene-08	Rendimientos financieros.	465.15	27,553.43
<b>TOTALES</b>		<b>300,058,155.43</b>	<b>300,058,155.43</b>

Fuente: INCUBARHUILA

Elaboró: Contraloría Departamental del Huila

**Se concluye que el objeto de este proyecto es muy amplio y el mismo corresponde a un proyecto macro, lo ideal sería definir el alcance y las actividades a realizar conforme a los recursos disponibles.**

# HUILA DIGITAL FASE II



## RECURSOS PARA EL PROYECTO HUILA DIGITAL FASE II

APORTANTE	CONVENIO 0117	CONVENIO 003	CONVENIO 1002	TOTALES
FONDO DE COMUNICACIONES (Ministerio de Comunicaciones)	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,143,541,000.00	-	-	1,143,541,000.00
GARZON	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
NEIVA	200,000,000.00	-	753,869,060,00	953,869,060.00
LA PLATA	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
PALERMO	35,000,000.00	404,795,321,00-	-	439,795,321.00
PITALITO	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
INCUBARHUILA	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,474,541,000.00</b>	<b>404,795,321,00</b>	<b>753,869,060,00</b>	<b>3,633,205,381.00</b>

Fuente: INCUBARHUILA y Municipios de Garzón, Neiva, La Plata, Palermo y Pitalito  
Elaboró: Contraloría Departamental del Huila



# HUILA DIGITAL FASE II

## RECURSOS POR DEPENDENCIAS, SIN LA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS

Ítem	DEPENDENCIA O ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
1	Departamento Administrativo de Planeación, Recursos adicionales provenientes del Fondo de Comunicaciones	Recursos de la Nación	1.000.000.000
1	Departamento Administrativo de Planeación, con cargo a los recursos del proyecto denominado "Asistencia Técnica para la Construcción de la Agenda Interna de productividad y Competitividad del Departamento del Huila".	Regalías Petrolíferas	200.000.000
2	Secretaría de Educación, "Adquisición de nuevas tecnologías para incorporarlas al currículo educativo del Departamento".	Licores	300.000.000
3	Secretaría General.	ICLD	422.236.000
4	Secretaría de Salud.	Cerveza y Licores	221.305.000
5	Incubarhuila, en bienes y servicios, ejecutados de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada.	Recursos Propios	20.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$2.163.541.000</b>

# HUILA DIGITAL FASE II

## PLAN DE INVERSIONES PARA EL CONVENIO

PROYECTO	CONCEPTO	VALOR
Proyecto 1 "Corredores Digitales"	Construcción de los Corredores Digitales en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, San Agustín y Palermo	650.000.000,00
Proyecto 2 "Implementación de herramientas de Hardware para soporte de portales para Gobierno en Línea"	Adquisición de Hardware y Software, infraestructura soporte Gobierno en Línea.	343.541.000,00
Proyecto 3 "Estructuración y Construcción del Portal Metamediario del Departamento del Huila"	Desarrollo de los portales de Salud, Educación y Gobierno, se distribuyen \$200.000.000 para cada portal.	600.000.000,00
Proyecto 4 "Estrategia de comunicación para la apropiación de las TIC en la población huilense"	Plan de apropiación de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones para la población Huilense. (Campañas, divulgación, y promoción).	250.000.000,00
Actividades de Apoyo	Asistencia técnica para la formulación, incorporación e implementación de proyectos al programa Huila Digital (Equipo Técnico y Gestor)	200.000.000,00
	Gerencia estratégica del programa.	120.000.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>2.163.541.000,00</b>

# HUILA DIGITAL FASE II

## EJECUCION DE GASTOS – PROYECTO HUILA DIGITAL FASE II CON CORTE A JUNIO 08 DE 2010

### EJECUCION DE GASTOS - PROYECTO HUILA DIGITAL FASE II CON CORTE A 08 DE JUNIO DE 2010

EJES DEL PROGRAMA	ACTIVIDAD	APROBADO	EJECUTADO		POR EJECUTAR	
			VALOR	%	VALOR	%
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	CORREDORES DIGITALES	650.000.000,00	618.636.734,20	95,17	31.363.265,80	4,83
	HARWARE DE SOPORTE	343.541.000,00	335.990.879,80	97,80	7.550.120,20	2,20
CONTENIDOS Y SERVICIOS VIRTUALES INTELIGENTES	DISEÑO Y CONSTRUCCION META PORTAL (Salud, Educacion, Gobierno y Turismo)	600.000.000,00	589.696.247,40	98,28	10.303.752,60	1,72
APROPIACION	PLAN	250.000.000,00	49.346.137,60	19,74	92.570.328,40	37,03
	CAMPAÑAS		108.083.534,00	43,23		
TRANSVERSAL	EQUIPO TECNICO	200.000.000,00	208.298.882,80	104,15	(8.298.882,80)	(4,15)
	GERENCIA	120.000.000,00	101.523.789,00	84,60	18.476.211,00	15,40
TOTALES		2.163.541.000,00	2.011.576.204,80	92,98	151.964.795,20	7,02

# HUILA DIGITAL FASE II

## EJECUCION DEL CONTRATO DE CORREDORES DIGITALES

CONTRATO No. IHCS9002

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CALLTECH – ABC, conformada por las Sociedades ABC Ingeniería Electrónica y Civil Ltda., y CAL PROCESSING TECHNOLOGIES S.A.

FECHA DE SUSCRIPCION: 31 de Marzo de 2009

PLAZO: Tres (3) Meses.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 27 de Abril de 2009.

FECHA PARA TERMINACION: 26 de Julio de 2009.

ACTA DE SUSPENSION: 17 de Julio de 2009

FECHA	NUMERO EGRESO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
06-may-2009	1908	ANTICIPO DEL CONTRATO	304.137.931
03-sep-2009	2035	PAGO CORRESPONDIENTE AL 70%DE LA VENTA DE EQUIPOS	313.262.069
19-nov-2009	2192	PAGO CORRESPONDIENTE AL 30%DE LA VENTA DE EQUIPOS	150.000.000
02-feb-2010	2326	PAGO PARCIAL A LA FACTURA NUMERO 002	34.000.000
03-mar-2010	2361	PAGO PARCIAL AL 30%	64.480.000
02-feb-2010	2526	PAGO PARCIAL AL 30%	2.000.000
02-feb-2010	2527	PAGO PARCIAL AL 30%	1.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>868.880.000</b>
%			<b>98,5%</b>

# HUILA DIGITAL FASE II



## EJECUCION DEL CONTRATO DE PORTALES

CONTRATO No.: IHCS9001

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ITTASA SETELSA (CI INFORMATION TECHNOLOGIES ALLIANCE S.A. ITTASA, Y SERVICIOS TELEFONICOS PREPAGADOS S.A. SETELSA).

FECHA DE SUSCRIPCION: 21 de Enero de 2009

PLAZO: Seis (6) Meses.

FECHA PARA TERMINACION: 20 de Julio de 2009.

Ítem	DESCRIPCION	%	VALOR
Anticipo	Será pagado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la orden de inicio dada por INCUBARHUILA	40	\$235.200.000
Primer Pago	Será pagado a la entrega del informe correspondiente al levantamiento de toda la información, análisis, diseño, modelamiento, modelo entidad relación y presentación y entrega del prototipo funcional del portal.	30	\$176.400.000
Segundo Pago	Será pagado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación del informe final de pruebas de la solución, ajustes, documentación, capacitación, entrega de fuentes, previa presentación de la factura correspondiente y el recibo a satisfacción del Representante legal de INCUBARHUILA quien expedirá la constancia correspondiente.	30	\$176.400.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$588.000.000</b>

# HUILA DIGITAL FASE II



Los pagos del Contrato de Portales efectuados se relacionan a continuación:

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	PAGO NETO	TOTAL PAGADO
16-mar-09	1874	Anticipo 40%.	\$ 235.200.000	\$ 235.200.000
19-may-09	1923	Pago del 30%.	\$ 177.008.276	\$ 246.960.000
06-ene-10	2273	Pago del 30%.	\$ 76.946.897	\$ 105.840.000
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 489.155.173</b>	<b>\$ 588.000.000</b>

Queda concluido que el pago del contrato se ha efectuado en su 100%, al 6 de enero de 2010, y que las obligaciones adquiridas por el Contratista no se habían cumplido.

La ejecución del Objeto Contractual relacionada con los Portales en promedio resultaba con un avance del 45%, que difiere bastante de los informes que se han venido presentando al Comité Directivo, dejando claro la falta de un estudio serio sobre los verdaderos resultados alcanzados para poder tomar determinaciones; y la no operatividad de la Gerencia estratégica.

# **FINANZAS DEPARTAMENTALES**

# **FINANZAS MUNICIPALES**

# ***FINANZAS***

# ***DEPARTAMENTALES***



## INGRESOS PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO

REGALIAS PETROLIFERAS

DEUDA PÚBLICA

LICORES

LEY 617 DE 2000



## DEUDA PÚBLICA

AÑO	SALDO DE LA DEUDA (Millones \$)	INCREMENTO	
		PORCENTAJE	MILLONES \$
2006	35.339	14,81%	\$ 4.557,60
2007	54.051	52,95%	\$ 18.712
2008	45.053	-16,65%	(\$ 8.998)
2009	48.504	7,66%	\$ 3.451
SEP. 2010	57.491	18,53%	\$ 8.987
2010 Py	98.850	85,27%	\$ 41.359






## CREDITOS APROBADOS

FUENTE FINANCIACIÓN	DESTINO	CUPO ENDEUDAMIENTO TOTAL (Millones \$)	ORDENANZA	DESEMBOLSOS (Millones \$)
Regalías Hidrocarburos	Cofinaciación pavimentación via Isnos - Paletará - Popayan	\$ 20.000	O14 DE 2008	5.200 JULIO DE 2008 2.500 ENERO DE 2010 5.000 MAYO DE 2010 7.300 AGOSTO DE 2010
Regalías Hidrocarburos	Estrucutrar y ejecutar el Plan Vial Regional.	\$ 60.000	056 de 2008	16.916 DICIEMBRE DE 2009
<b>TOTAL DESEMBOLSADO</b>		<b>\$ 36.916</b>		
<b>PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (A octubre 2010)</b>		<b>\$ 43.084</b>		





## ACREEDORES DE LA DEUDA PUBLICA 30-09-2010






## DEUDA POR SECTORES DE INVERSIÓN



## REGALIAS PETROLERAS



Producción diaria promedio de crudo en el Departamento del Huila  
2004 - 2010




Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Dirección de Hidrocarburos.




## REGALIAS PETROLERAS

INGRESOS RECIBIDOS POR REGALIAS PETROLERAS (1993-2010py)



## ANALISIS COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS 2007-2010 DEPARTAMENTO DEL HUILA



	2007	2008	2009	2010
■ Ingresos	679.915	748.576	792.777	826.823
■ Gastos	511.156	575.223	711.329	826.823
■ Superavit presupuestal	168.759	173.353	81.448	-

**Porcentaje Ejecución**


**75.18%**

**76.84%**

**89.73%**



# Composición Presupuesto del Departamento Vigencia 2009



# COMPORTAMIENTO INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINO

## 2004-2010(\*) PROYECTADO

(Millones \$)

CONCEPTO	2.004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 Py
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS DE LIBRE DESTINACION</b>	39.800,0	43.717,4	50.054,2	54.527,6	56.058,2	55.974,3	59.039,6
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	7.906,7	8.462,3	10.403,2	11.737,3	12.243,2	12.379,8	13.354,6
REGISTRO	3.542,7	3.706,7	4.897,8	5.428,2	5.559,1	5.818,9	5.828,6
IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4.364,0	4.755,6	5.505,4	6.309,2	6.684,1	6.560,9	7.526,0
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	31.893,3	35.255,1	39.651,0	42.790,3	43.815,0	43.594,5	45.685,0
CONSUMO CIGARRILLOS NALES Y EXTRANJEROS	5.107,0	5.539,3	6.494,8	6.905,8	6.453,9	5.767,4	6.463,0
CONSUMO DE CERVEZA	20.112,1	22.384,5	25.287,9	26.964,0	28.337,5	29.339,5	30.000,0
CONSUMO DE VINOS NACIONALES Y EXTRANJEROS	394,5	426,7	398,4	540,1	440,1	422,4	400,0
SOBRETASA A LA GASOLINA	6.610,2	7.268,0	7.863,1	8.821,5	9.035,2	8.489,7	9.286,4
Menos 5% sobretasa a la gasolina	330,5	363,4	393,2	441,1	451,8	424,5	464,3
SALDO SOBRETASA A LA GASOLINA	6.279,7	6.904,6	7.469,9	8.380,4	8.583,5	8.065,2	8.822,1
<b>NO TRIBUTARIOS DE LIBRE DESTINACION</b>	14.156,6	14.292,5	15.901,0	17.486,9	14.432,4	14.450,0	15.780,5
<b>TASAS , MULTAS, SANCIONES Y OTROS INGRESOS</b>	1.756,6	1.809,3	2.202,6	1.986,3	1.345,4	1.974,5	1.306,8
<b>PARTICIPACIONES</b>	12.400,0	12.483,2	13.698,4	15.500,6	13.087,0	12.475,5	14.473,7
PARTICIPACION LICOR DESTILADO DPTAL	7.246,3	6.393,5	6.105,1	7.614,3	6.547,6	5.479,8	6.844,5
PARTICIPACION LICOR NACIONAL Y EXTRANJERO	4.037,0	4.937,1	6.599,5	6.726,8	5.627,3	5.575,9	5.883,1
UTILIDAD POR VENTA DE LICORES	1.116,7	1.152,7	993,8	1.159,5	912,1	1.419,8	1.746,1
<b>TOTAL INGRESOS DE LIBRE DESTINACION</b>	<b>53.957</b>	<b>58.010</b>	<b>65.955</b>	<b>72.015</b>	<b>70.491</b>	<b>70.424</b>	<b>74.820</b>

## RECAUDO IMPUESTO DE REGISTRO 2004-2010 (\*) PROYECTADO

Millones de pesos

6.000

5.000


4.000

3.000

2.000

1.000

0



2.004

2005

2006

2007

2008

2009

2010(\*)

■ REGISTRO

3.543

3.707

4.898

5.428


5.559

5.819

5.829


# IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 2004-2010(\*) PROYECTADO

Millones de Pesos



■ IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES


## CONSUMO CIGARRILLOS NALES Y EXTRANJEROS 2004-2010(\*) PROYECTADO



	2005	2006	2007	2008	2009	2010(*)
■ CONSUMO CIGARRILLOS NALES Y EXTRANJEROS	5.539	6.495	6.906	6.454	5.767	6.463

Según Ley 1393/2010 se unifica tarifa. Cancelan \$570 por cajetilla. (16% para Deporte) y se crea la sobretasa al consumo del cigarrillo con destino al sector Salud (Universalización Régimen Subsidiado). A octubre del 2010 se ha recaudado \$1.500 millones.


## CONSUMO DE CERVEZA 2004-2010(\*) PROYECTADO



# CONSUMO DE VINOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 2004-2010 (\*)

PROYECTADO

Millones De Pesos




■ CONSUMO DE VINOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

2005	2006	2007	2008	2009	2010(*)
427	398	540	440	422	400

# SOBRETASA A LA GASOLINA 2004-2010(\*)

PROYECTADO

MILONES DE PESOS




El Ministerio de Minas y Energía, fija un precio base de liquidación (Gasolina Corriente \$5.078) Se liquida el 6.5% para el Departamento. Promedio mensual de ventas de 2.285.000 galones.



# PARTICIPACION LICOR DESTILADO DPTAL 2004-2010(\*)

PROYECTADO


Millones De Pesos



■ PARTICIPACION LICOR DESTILADO DPTAL

2005	2006	2007	2008	2009	2010(*)
6.393	6.105	7.614	6.548	5.480	6.845


# PARTICIPACION LICOR NAL. Y EXTRANJERO 2004-2010(\*) PROYECTADO



# UTILIDAD POR VENTA DE LICORES 2004-2010(\*)

PROYECTADO

MILLONES DE PESOS



■ UTILIDAD POR VENTA DE LICORES

2005	2006	2007	2008	2009	2010(*)
1.153	994	1.159	912	1.420	1.746



INDICADOR DE LEY 617/00									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ingresos Corrientes de Libre Destino	39.996	40.308	42.933	48.988	52.114	58.478	63.836	62.441	62.335
Gastos de Funcionamiento	30.086	33.324	23.910	26.725	30.915	34.937	38.644	40.200	41.956
Relación Porcentual	75,22%	82,67%	55,69%	54,55%	59,32%	59,74%	60,54%	64,38%	67,98%
<b>LIMITE</b>	60%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	70%	70%


Comportamiento Indicador Ley 617/00  
Departamento del Huila  
Vigencias 2001-2009



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ingresos Corrientes de Libre Destino	39.996	40.308	42.933	48.988	52.114	58.478	63.836	62.441	62.335
Gastos de Funcionamiento	30.086	33.324	23.910	26.725	30.915	34.937	38.644	40.200	41.956
Relación Porcentual	75,22%	82,67%	55,69%	54,55%	59,32%	59,74%	60,54%	64,38%	67,98%
LIMITE	60%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	70%	70%


# COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE AGUARDIENTE DOBLE ANIS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA AÑOS 2000 A 2010 (15 OCTUBRE)

**VENTAS DE AGUARDIENTE DOBLE ANIS UNIDADES DE 750 CC  
AÑOS 2000 A 15 DE OCTUBRE DE 2010**



# COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE UNIDADES DE AGUARDIENTE DOBLE ANIS AÑOS 2007-2009

## COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE UNIDADES DE AGUARDIENTE DOBLE ANIS AÑOS 2007-2009



# COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE UNIDADES DE AGUARDIENTE EN COLOMBIA AÑOS 2007-2009



# INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACION SEGÚN VENTAS ANUALES


		MILLONES DE \$
AÑO	PESOS CORRIENTES	PESOS CONSTANTES de 2009
2000	7,165	11,788
2001	8,379	12,807
2002	7,669	10,956
2003	6,461	8,667
2004	7,246	9,214
2005	6,393	7,753
2006	6,105	7,086
2007	7,614	8,361
2008	6,548	6,678
2009	5,480	5,480



# INGRESOS POR VENTA DE LICOR DPTAL PERIODO 2000-2009 (\$Constantes 2009)

INGRESOS POR VENTA DE LICOR DEPARTAMENTAL - PERIODO 2000 A 2009 (a pesos constantes de 2009)

MILLONES \$




## INGRESOS TOTALES RECIBIDOS POR EL DEPARTAMENTO POR LA VENTA DEL AGUARDIENTE (2000-15 octubre 2010)

VIGENCIA	VENTAS ANUALES	TOTAL PARTICIPACION Y/O IMPTO.	IVA SALUD	IVA DEPORTE	UTILIDAD	SGSSS (8%)	TOTAL RECIBIDO POR LICOR DPTAL
2000	2,211,166	6,731,270,000	2,581,024,000		947,512,125	-	10,259,806,125
2001	2,376,145	7,950,149,000	2,906,518,000		1,069,967,453	-	11,926,634,453
2002	2,010,531	7,055,524,000	2,763,695,000		1,057,538,675	-	10,876,757,675
2003	2,023,352	7,628,408,000	4,161,793,000	4,457,000	1,132,573,588	-	12,927,231,588
2004	2,000,264	7,845,444,150	4,222,514,000	1,960,850	1,200,079,200	-	13,269,998,200
2005	1,700,101	6,989,252,124	3,762,423,000	1,024,876	1,076,163,680	-	11,828,863,680
2006	1,700,092	7,499,187,950	4,036,811,000	1,219,050	1,128,860,888	-	12,666,078,888
2007	1,701,203	7,873,926,672	4,238,529,315	1,279,013	1,180,217,335	-	13,293,952,335
2008	600,000	2,973,771,450	1,600,781,172	480,378	439,800,000	-	5,014,833,000
2009	1,088,500	5,432,991,850	2,924,579,513	877,637	1,419,839,400	-	9,778,288,400
2010 OCTUBRE 15)	777,800	3,712,388,187	1,887,466,886	566,410	1,214,479,772	291,726,963	7,106,628,218
<b>TOTAL</b>	<b>18,189,154</b>	<b>71,692,313,383</b>	<b>35,086,134,885</b>	<b>11,865,215</b>	<b>11,867,032,116</b>	<b>291,726,963</b>	<b>118,949,072,562</b>

# INGRESOS TOTALES RECIBIDOS POR EL DEPARTAMENTO POR LA VENTA DEL AGUARDIENTE (2000-15 octubre 2010)

TOTAL RECIBIDO POR LICOR DPTAL - (2000 a Octubre 15 de 2010)  
(millones de \$)



## UTILIDAD POR EL USO DE LA MARCA DOBLE AÑÍS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO (2000- 15 OCTUBRE 2010)


VIGENCIA	UTILIDAD POR BOTELLA (PESOS)	INCREMENTO UTILIDAD POR BOTELLA (%)
2000	428.51	
2001	450.3	5.08
2002	526	16.81
2003	559.75	6.42
2004	599.96	7.18
2005	633	5.51
2006	664	4.9
2007	693.75	4.48
2008	733	5.66
2009	1,304.40	77.95
2010 (Otrosí 2 al convenio 1259/09)	1,325.74	1.64
2010 (Contrato 413 de 2010)	1,599.74	20.67
2010 (Contrato 466 de 2010)	1,689.74	5.3

# RECURSOS DEJADOS DE PERCIBIR POR EL DEPARTAMENTO POR ARRENDAMIENTO POR LA NO UTILIZACION DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL HUILA

<b>VIGENCIA</b>	<b>TOTAL RECIBIDO EFECTIVAMENTE POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>TOTAL A RECIBIR UTILIZANDO LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES</b>	<b>DIFERENCIA (DEJADO DE PERCIBIR POR EL DPTO)</b>
2008	53,849,679	634,750,699	580,901,020
2009	94,774,086	647,332,435	552,558,349
2010 (Octubre 15)	54,589,472	662,221,624	607,632,152
<b>TOTAL</b>	<b>203,213,237</b>	<b>1,944,304,758</b>	<b>1,741,091,521</b>

# RECAUDOS POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES INDUSTRIA LICORERA DEL HUILA

**INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIA LICORERA  
DEL HUILA 2001 - 2010 (OCTUBRE)**



# ESCENARIO No. 1.

## SUPONIENDO VENTAS DE 1.7 MILLONES DE BOTELLAS DE 750 ML

VIGENCIA	TOTAL RECIBIDO POR LICOR DEPARTAMENTAL	TOTAL A RECIBIR SUPONIENDO VENTAS DE 1.700.000 UNIDADES	DIFERENCIA (DEJADO DE PERCIBIR POR EL DEPARTAMENTO) SUPONIENDO VENTAS DE 1.700.000 UNIDADES	DEJADO PERCIBIR POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	TOTAL DEJADO DE PERCIBIR
2008	5.014,8	13.639,1	8.624,3	580,9	9.205,2
2009	9.778,2	15.273,4	5.495,2	552,5	6.047,7
*2010	4.705,0	12.664,4	7.959,4	607,6	8.567,0
<b>TOTAL</b>	<b>19.498,0</b>	<b>41.576,9</b>	<b>22.078,9</b>	<b>1.741,0</b>	<b>23.819,9</b>

\*2010  
(A octubre 15)

1.700.000 Unidades como venia la concesión

## ESCENARIO No. 2.

### SUPONIENDO VENTAS DE 1.55 MILLONES DE BOTELLAS DE 750 ML

VIGENCIA	TOTAL RECIBIDO POR LICOR DEPARTAMENTAL	TOTAL A RECIBIR SUPONIENDO VENTAS DE 1.550.000 UNIDADES	DIFERENCIA (DEJADO DE PERCIBIR POR EL DEPARTAMENTO) SUPONIENDO VENTAS DE 1.700.000 UNIDADES	DEJADO PERCIBIR POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	TOTAL DEJADO DE PERCIBIR
2008	5.014,8	12.435,6	7.420,8	580,9	8.001,7
2009	9.778,2	13.925,8	4.147,6	552,5	4.700,1
*2010	4.705,0	11.547,0	6.842,0	607,6	7.449,6
<b>TOTAL</b>	<b>19.498,0</b>	<b>37.908,4</b>	<b>18.410,4</b>	<b>1.741,0</b>	<b>20.151,4</b>

\*2010 (A octubre 15)

1.550.000 Unidades de acuerdo al estudio CICO  
Contratado por la Secretaría de Hacienda Dptal



## ESCENARIO No. 3.


### SUPONIENDO VENTAS DE 1.35 MILLONES DE BOTELLAS DE 750 ML

VIGENCIA	TOTAL RECIBIDO POR LICOR DEPARTAMENTAL	TOTAL A RECIBIR SUPONIENDO VENTAS DE 1.350.000 UNIDADES	DIFERENCIA (DEJADO DE PERCIBIR POR EL DEPARTAMENTO) SUPONIENDO VENTAS DE 1.700.000 UNIDADES	DEJADO PERCIBIR POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	TOTAL DEJADO DE PERCIBIR
2008	5.014,8	10.831,0	5.816,2	580,9	6.397,1
2009	9.778,2	12.128,9	2.350,7	552,5	2.903,2
*2010	4.705,0	12.703,6	7.998,6	607,6	8.606,2
<b>TOTAL</b>	<b>19.498,0</b>	<b>35.663,5</b>	<b>16.165,5</b>	<b>1.741,0</b>	<b>17.906,5</b>
*2010 (A octubre 15)					

1.350.000 Unidades de acuerdo a prepliegos publicados por la Gobernación para contratar la concesión

# INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA E INFIHUILA - AÑO 2010

MILLONES \$



**INVERSIONES DEL  
DEPARTAMENTO  
E INFIHUILA  
\$12.277.47 MILLONES**

**DEPARTAMENTO  
\$10.162.6 millones**



**INFIHUILA  
\$2.114.9 millones**



RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA	VALOR DE LA INVERSION
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	1.861,59
FINDETER S.A.	1.618,40
AGUAS DEL HUILA S.A.	1.310,35
ELECTROHUILA S.A.	1.043,29
INV.TURISTICAS DEL HUILA	997,72
CEAGRODEX S.A.	777,48
EMPRESA FORESTAL DEL HUILA	620,00
SPA RIVERA TERMALES S.A.	560,00
PROGASUR S.A.	511,75
TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA PLATA	511,10
SURGAS	500,00
TERMINAL TRANSP.NEIVA S.A.	490,32
PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZON	450,00
FDO. GANADERO DEL HUILA	263,06
FRUTAS DEL HUILA	250,00
SUR ABASTOS S.A.	139,81
FOSFATOS DEL HUILA S.A.	78,64
PROCEAL S.A.	78,42
BANCO POPULAR S.A.	73,66
TERPEL DEL CENTRO S.A.	64,52
QUINSA S.A.	47,92
CANAL REGIONAL T. V. ANDINA	20,00
CAJA POPULAR COOPERATIVA	7,43
MERCANEIVA S.A.	2,00
TERMINAL TRASNP. PITALITO	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>12.277,47</b>

## INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO

RAZON SOCIAL	TOTAL ACCIONES	VALOR DE LAS INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	1.861.586	1.861,59
FINDETER S.A.	16.184	1.618,40
AGUAS DEL HUILA S.A.	1.310.354	1.310,35
INV.TURISTICAS DEL HUILA	997.719	986,97
ELECTROHUILA S.A.	1.043.291	680,82
CEAGRODEX S.A.	777.478	678,56
EMPRESA FORESTAL DEL HUILA	620.000	620,00
SPA RIVERA TERMALES S.A.	560	560,00
SURGAS	4.000	500,00
TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA PLATA	5.111	361,10
PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZON	4.500	300,00
FRUTAS DEL HUILA		250,00
SUR ABASTOS S.A.	13.981	139,81
FDO. GANADERO DEL HUILA	5.261.261	111,41
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS		183,55
<b>TOTALES</b>		<b>10.162,57</b>

(\*) LAS INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS CORRESPONDEN A LAS MENORES DE \$100.0 MILLONES. (TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA, PROCEAL S.A., CANAL REGIONAL T.V. ANDINA Y TERMINAL DE TRENSPORTES DE PITALITO).

## INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO - AÑO 2010

MILLONES \$



# INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

**INVERSIONES  
TOTALES  
\$10.162.6  
millones**

**INVERSIONES QUE  
REPORTAN DIVIDENDOS  
\$5.603.4 millones**

**INVERSIONES  
QUE NO  
REPORTAN  
DIVIDENDOS  
\$4.559.2  
millones**

**55.2%**

**44.9%**

## DIVIDENDOS RECIBIDOS (MILLONES \$) AÑOS 2007 A OCTUBRE 2010

2007	2008	2009	2010
1.735,6	1.703,5	651,0	1.878,6

# INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ENTIDADES QUE REPORTAN DIVIDENDOS	VALOR INVERSION (MILLONES \$)	DIVIDENDOS RECIBIDOS (MILLONES \$) AÑOS 2007 A OCTUBRE 2010				TOTAL
		2007	2008	2009	2010	
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	1.861,6	1.167,0	558,5	601,3	775,7	3.102,4
AGUAS DEL HUILA S.A.	1.310,4	0,0	195,5	0,0	0,0	195,5
INV.TURISTICAS DEL HUILA	987,0	23,8	0,0	0,0	0,0	23,8
ELECTROHUILA S.A.	680,8	544,8	949,5	0,0	1.041,0	2.535,4
CEAGRODEX S.A.	678,6	0,0	0,0	22,5	41,6	64,1
TERMINAL TRANSP.NEIVA S.A.	85,1	0,0	0,0	27,2	20,4	47,6
<b>TOTALES</b>	<b>5.603,4</b>	<b>1.735,6</b>	<b>1.703,5</b>	<b>651,0</b>	<b>1.878,6</b>	<b>5.968,8</b>

NO LE REPORTAN DIVIDENDOS AL DEPARTAMENTO	VALOR INVERSION (millones \$)
FINDETER S.A.	1.618,4
EMPRESA FORESTAL DEL HUILA	620,0
SPA RIVERA TERMALES S.A.	560,0
SURGAS	500,0
TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA PLATA	361,1
PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZON	300,0
FRUTAS DEL HUILA	250,0
SUR ABASTOS S.A.	139,8
FDO. GANADERO DEL HUILA	111,4
PROCEAL S.A.	78,4
CANAL REGIONAL T. V. ANDINA	20,0
TERMINAL TRASNP. PITALITO	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>4.559,2</b>


## INVERSIONES DEL INFIHUILA

RAZON SOCIAL	TOTAL ACCIONES	VALOR DE LAS INVERSIONES DEL DEPARTAMENTO
ELECTROHUILA S.A.	997.719	362,47
INV.TURISTICAS DEL HUILA	1.043.291	10,75
CEAGRODEX S.A.	777.478	98,92
PROGASUR S.A.	4.000	511,75
TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA PLATA	5.111	150,00
TERMINAL TRANSP. NEIVA S.A.		405,20
PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZON	13.981	150,00
FDO. GANADERO DEL HUILA	5.261.261	151,65
FOSFATOS DEL HUILA S.A.	80	78,64
BANCO POPULAR S.A.	511.750	73,66
TERPEL DEL CENTRO S.A.	78.644	64,52
QUINSA S.A.	7.365.524	47,92
CAJA POPULAR COOPERATIVA	47.921	7,43
MERCANEIVA S.A.	7.431	2,00
<b>TOTALES</b>		<b>2.114.90</b>



## INVERSIONES INFIHUILA - AÑO 2010

MILLONES \$



# INVERSIONES INFIHUILA

INVERSIONES  
TOTALES  
**\$2.114.90**  
millones

INVERSIONES QUE  
REPORTAN DIVIDENDOS  
**\$1.133.3** millones

INVERSIONES  
QUE NO  
REPORTAN  
DIVIDENDOS  
**\$981.58** millones

53.6%

46.4%

## DIVIDENDOS RECIBIDOS (MILLONES \$) AÑOS 2007 A OCTUBRE 2010

2007	2008	2009	2010
283.0	676.5	835.8	1.078,5

# INVERSIONES INFIHUILA

RAZON SOCIAL	VALOR INVERSION (MILLONES \$)	DIVIDENDOS RECIBIDOS (MILLONES \$) AÑOS 2007 A OCTUBRE 2010				
		2007	2008	2009	2010	TOTAL
ELECTROHUILA S.A.	362,5	162,0	468,3	0,0	554,2	1.184,5
TERMINAL TRANSP.NEIVA S.A.	405,2	0,0	0,0	86,4	97,0	183,4
FOSFATOS DEL HUILA S.A.	78,6	0,0	3,9	4,2	4,2	12,3
BANCO POPULAR S.A.	73,7	0,0	0,0	611,3	107,8	719,2
TERPEL DEL CENTRO S.A.	64,5	121,0	197,1	30,4	275,2	623,7
MERCANEIVA S.A.	2,0	0,0	0,0	86,1	0,0	86,1
QUIMICA INTEGRADA - QUINSA SA	47,9	0,0	7,2	17,4	34,0	58,6
CENTRO AGROINDUSTRIAL - CEAGRODEX	98,9	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
<b>TOTALES</b>	<b>1.133,3</b>	<b>283,0</b>	<b>676,5</b>	<b>835,8</b>	<b>1.078,5</b>	<b>2.873,8</b>

NO LE REPORTAN DIVIDENDOS AL DEPARTAMENTO	VALOR INVERSION (millones \$)
PROGASUR S.A.	511,8
FDO. GANADERO DEL HUILA	151,6
TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA PLATA	150,0
PARADOR DE TRANSPORTE DE GARZON	150,0
INV.TURISTICAS DEL HUILA	10,7
CAJA POPULAR COOPERATIVA	7,4
<b>TOTAL</b>	<b>981,6</b>



# ***FINANZAS MUNICIPALES***


## FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**INGRESOS**  
(\$514.987,5 Millones)

**EGRESOS**  
(\$468.528,9 Millones)


# INGRESOS

DETALLE	VALOR (Millones \$)
TRIBUTARIOS	46,543.3
NO TRIBUTARIOS	5,086.1
S.G.P	203,195.8
FOSYGA	43,572.8
OTROS INGRESOS	44,221.1
RECURSOS CAPITAL	172,368.4
REGALIAS	43,663.5
<b>TOTAL</b>	<b>514,987.5</b>




# INGRESOS TRIBUTARIOS

DETALLE	VALOR (Millones \$)
Circulación y Transito	598.2
Predial	8,786.1
Sobretasa a la Gasolina	14,064.2
Industria y Comercio	9,360.9
Otros Tributarios	13,733.9
<b>TOTAL</b>	<b>46,543.3</b>



DETALLE	VALOR (Millones \$)
Deguello	534.8
Estampillas	3,344.5
Sobretasa Ambiental	609.4
avisos	837.6
Delineación urbana	346.3
Contrib. 5% sobre contratos de Obra Pública	1,386.5
Espectáculos Públicos	34.3
Alumbrado Público	4,161.2
Otros	2,064.0
Sobretasa bomberil	407.9
Imp. Guerra	7.3
<b>TOTAL</b>	<b>13,733.9</b>







EGRESOS	Valor (Millones \$)
FUNCIONAMIENTO	41,116.0
INVERSION	409,862.3
SERVICIO DE LA DEUDA	17,550.7
<b>TOTAL</b>	<b>468,528.9</b>



**DEUDA PÚBLICA**

**REGALIAS PETROLERAS**


**EVALUACIÓN GESTIÓN FISCAL**  
**DE LOS MUNICIPIOS**

## DEUDA PÚBLICA

Vigencia	Saldo de la deuda (Millones \$)	Variación	
		Millones \$	%
<b>2003</b>	14.088,30		
<b>2004</b>	12.135,80	-1.952,50	-13,86%
<b>2005</b>	15.492,90	3.357,10	27,66%
<b>2006</b>	17.434,70	1.941,80	12,53%
<b>2007</b>	23.523,50	6.088,80	34,92%
<b>2008</b>	24.155,90	632,4	2,69%
<b>2009</b>	35.870,86	<b>11.714,96</b>	<b>48,50%</b>
<b>31-08-2010</b>	30.930,62	<b>-4.940,24</b>	<b>-13,77%</b>

## DEUDA PÚBLICA

DEUDA PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS CONSOLIDADO 2006- 2010



# SALDO DEUDA MUNICIPIOS

149

ENTIDAD FISCALIZADA	SALDO DEUDA A 31 DE AGOSTO DE 2010
MPIO ACEVEDO	<b>530,615,000</b>
MPIO AGRADO	<b>320,024,121</b>
MPIO AIPE	<b>4,500,000,000</b>
MPIO ALGECIRAS	<b>193,069,700</b>
MPIO ALTAMIRA	<b>92,796,000</b>
MPIO BARAYA	<b>491,913,000</b>
MPIO CAMPOALEGRE	<b>1,413,541,000</b>
MPIO COLOMBIA	<b>727,693,000</b>
MPIO ELIAS	<b>656,651,722</b>
MPIO GARZON	<b>1,753,263,244</b>
MPIO GIGANTE	<b>802,500,000</b>
MPIO GUADALUPE	<b>1,132,418,000</b>
MPIO HOBO	<b>86,110,376</b>
MPIO IQUIRA	<b>0</b>
MPIO ISNOS	<b>52,603,000</b>
MPIO LA ARGENTINA	<b>627,250,000</b>
MPIO LA PLATA	<b>1,019,375,000</b>
MPIO NATAGA	<b>180,396,000</b>

ENTIDAD FISCALIZADA	SALDO DEUDA A 31 DE AGOSTO DE 2010
MPIO OPORAPA	<b>998,842,000</b>
MPIO PAICOL	<b>528,363,134</b>
MPIO PALERMO	<b>3,768,048,229</b>
MPIO PALESTINA	<b>39,998,000</b>
MPIO PITALITO	<b>5,187,121,853</b>
MPIO PITAL	<b>284,375,000</b>
MPIO RIVERA	<b>1,022,165,325</b>
MPIO SALADOBLANCO	<b>826,176,353</b>
MPIO SAN AGUSTIN	<b>108,319,000</b>
MPIO SANTA MARIA	<b>149,264,699</b>
MPIO SUAZA	<b>406,040,780</b>
MPIO TARQUI	<b>277,792,500</b>
MPIO TELLO	<b>444,167,003</b>
MPIO TERUEL	<b>581,016,572</b>
MPIO TESALIA	<b>216,389,000</b>
MPIO TIMANA	<b>373,695,723</b>
MPIO VILLAVIEJA	<b>402,518,000</b>
MPIO YAGUARA	<b>736,109,300</b>
<b>SUBTOTAL MUNICIPIOS</b>	<b>30,930,621,634</b>

# CREDITOS DESEMBOLSADOS Y DESTINACION DE LOS RECURSOS A MUNICIPIOS VIGENCIA 2009

150

MUNICIPIO	ENTIDAD	PAGARE	DESTINO DE LOS RECURSOS	VALOR (PESOS)
Aipe	BANCOLOMBIA	611513999	MEJORAMIENTO VIVIENDA Y ADECUACIÓN ZONA URBANISMO	\$ 4,500,000,000
Campoalegre	INFIHUILA	11209	AJUSTE FISCAL	\$ 270,000,000
Campoalegre	INFIHUILA	11409	ADQUISICIÓN MÁQUINA DE BOMBEROS, RETROESCABADORA Y VOLQUETA	\$ 630,000,000
Campoalegre	INFIHUILA	13409	ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUCCION PUENTE RIO NEIVA Y VIA PEATONAL CRA 9 Y 12	\$ 150,000,000
Campoalegre	INFIHUILA	11709	REMODELACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL Y COMPRA LOTE CEMENTERIO Y DOTACION CNETRO CULTURAL	\$ 250,000,000
Campoalegre	INFIHUILA	15009	MEJORAMEINTO DE VIVIENDA	\$ 300,000,000
Elias	INFIHUILA	10809	CUBIERTA POLIDEPORTIVO	\$ 50,000,000
Elias	INFIHUILA	12009	COSNTRUCCION PARQUE CULTURA- CONECTIVIDAD	\$ 200,000,000
Elias	INFIHUILA	13809	COSNTRUCCION PARQUE CULTURA- CONECTIVIDAD	\$ 200,000,000

Garzon	INFIHUILA	10409	TESORERIA	\$ 350,000,000
Gigante	INFIHUILA	12209	COMPRA DE MAQUINARIA	\$ 850,000,000
Guadalupe	INFIHUILA	11909	COMPRA MAQUINARIA PESADA: EXCAVADORA ORUGADA, RETROCARGADOR Y MOTONIVELADORA	\$ 1,098,520,000
Hobo	INFIHUILA	10109	COMPRA DE VOLQUETA	\$ 140,000,000
La Argentina	INFIHUILA	13108	VEHÍCULO PARA LA ALCALDÍA	\$ 120,000,000
La Argentina	BANCO AGRARIO	611513834	COMPRA DE TRACTOR Y EQUIPOS AGRICOLAS	\$ 150,000,000
La Argentina	INFIHUILA	13009	COMPRA MAQUINARIA VIAL: VOLQUETA, RETROEXCAVADORA Y CARGADOR	\$ 420,000,000
La Argentina	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO		MANTENIMIENTO VIAS TERCARIAS	\$ 120,000,000
La Plata	INFIHUILA	12709	Recuperación del rio la plata, Construcción av surcolombia, adquisición lote para el edificio del concejo, segunda etapa av los libertadores, adquisición lote en el terminal de transporte, construcción polideportivo vereda san vicente , construcción parque centro poblado Belen, Construcción cancha de fútbol ctro poblado.	\$ 3,000,000,000

# CREDITOS DESEMBOLSADOS A MUNICIPIOS VIGENCIA 2009

151

MUNICIPIO	ENTIDAD	PAGARE	DESTINO DE LOS RECUROS	VALOR (PESOS)
Nataga	LEASING DE OCCIDENTE	614500383	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 190,361,000
Oporapa	INFIHUILA	12309	TESORERIA	\$ 38,000,000
Oporapa	INFIHUILA	11509	CASA DE LA CULTURA	\$ 220,000,000
Oporapa	INFIHUILA	12409	ADQ RETROEXCAVADORAS	\$ 900,000,000
Palermo	DAVIVIENDA	611514012-1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PRINCIPAL (AMPLIACION ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LINEA EXPRES)	\$ 2,000,000,000
Pital	BANCO AGRARIO	5873	VIAS	\$ 350,000,000
Pitalito	DAVIVIENDA	7895	MANTENIMIENTO VIAL	\$ 500,000,000
Pitalito	INFIHUILA	13509	DESCENTRALIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	\$ 1,300,000,000
Rivera	INFIHUILA	13209	MOTONIVELADORA	\$ 300,000,000
Rivera	LEASING DE OCCIDENTE	180060935	Un camión chasis cabinado, Mercede Benz motor No.90695U0758000, modelo 2008, línea Ategeo 1725, Un camión chasis cabinado, línea Ategeo 1725, Mercede Benz, motor No.90685U0758030, , modelo 2008, con carrecerias Volco marca Bufalo, modelo VB-9TT-7M3- 3 OM	\$ 254,490,080

MUNICIPIO	ENTIDAD	PAGARE	DESTINO DE LOS RECUROS	VALOR (PESOS)
Rivera	LEASING DE OCCIDENTE	180062042	Una Maquina Retroexcavadora sobre llantas nueva, marca Cterpillar, modelo 420E serie HLS08292, con motor Caerpillar de 89 HP serie G4D28128	\$ 206,118,080
Saladoblanco	INFIHUILA	14008	VIAS	\$ 250,000,000
Suaza	BBVA	611513776	COMPRA DE VOLQUETA	\$ 180,000,000
Timana	INFIHUILA	12509	VÍAS-CONSTRUCCIÓN	\$ 155,000,000
Villavieja	INFIHUILA	11009-1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA TATACOA	\$ 175,000,000
Villavieja	INFIHUILA	11009-2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA BATEA \$74' Y CEMENTACION VIAS MUNICIPALES \$74'	\$ 150,000,000
Villavieja	INFIHUILA	13709	CONSTRUCCIÓN GASODUCTO VIA LA VICTORIA-POTOSI-SAN ALFONSO	\$ 100,000,000
TOTAL				\$ 20,067,489,160





# REGALIAS PETROLERAS



## REGALIAS PETROLERAS (Millones de Pesos)

ITEM	MUNICIPIOS	REGALIAS PETROLERAS (Millones de Pesos)								TOTAL
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Giradas a Sept de 2010	
1	ACEVEDO	55,0	-	-	-	-	-	-	-	55,0
2	AGRADO	-	11,6	-	0,0	-	-	-	-	11,6
3	AIPE	11.884,6	12.710,1	16.280,5	27.116,1	19.989,0	42.816,4	22.159,9	20.224,1	213.860,9
4	BARAYA	299,1	344,4	324,7	636,2	637,0	827,1	293,8	338,3	5.597,3
5	CAMPOALEGRE	-	-	38,0	-	-	-	-	-	38,0
6	GARZÓN	-	332,2	454,2	562,7	728,6	674,2	608,7	2.843,3	6.203,8
7	GIGANTE	743,2	530,7	731,6	906,5	1.173,8	1.086,0	980,6	1.009,7	9.502,9
8	PAICOL	-	-	-	-	181,3	114,8	194,3	1.646,4	2.158,0
9	PALERMO	10.426,5	10.426,3	10.157,0	18.992,9	14.232,6	20.340,7	10.367,5	9.831,8	132.019,4
10	RIVERA	29,8	25,6	14,1	7,0	-	-	-	-	76,5
11	SUAZA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
12	TARQUI	4,0	-	-	-	145,0	-	-	-	149,2
13	TESALIA	-	116,7	107,8	631,6	685,7	1.274,9	727,1	749,8	4.305,6
14	VILLAVIEJA	-	-	-	-	-	280,2	180,7	103,8	642,2
15	YAGUARÁ	6.399,7	6.851,2	9.651,7	10.958,3	11.440,7	15.970,2	8.150,8	7.444,5	96.733,6
<b>TOTALES</b>		<b>29.841,8</b>	<b>31.348,9</b>	<b>37.759,6</b>	<b>59.811,3</b>	<b>49.213,6</b>	<b>83.384,6</b>	<b>43.663,5</b>	<b>44.191,7</b>	<b>471.354,1</b>

16	NEIVA	23.982,4	23.213,8	31.801,8	47.574,7	47.165,1	62.430,1	31.738,7	29.674,7	373.738,0
17	DEPARTAMENTO	105.301,2	102.190,6	135.614,5	190.051,3	178.203,6	257.420,5	134.607,5	130.694,4	1.592.132,0





# EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DE LOS MUNICIPIOS.

## VIGENCIA 2009


# EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FISCAL DE LOS MUNICIPIOS. VIGENCIA 2009

No.	INDICADOR	CALCULO	PESO PORCENTUAL
1	Importancia de los Recursos Propios	$\frac{\text{Ingresos Propios}}{\text{Ingresos Totales}}$	20%
2	Capacidad Económica para financiar sus gastos	$\frac{\text{Gastos de Funcionamiento}}{\text{Ingresos Corrientes de Libre Destino}}$	20%
3	Respaldo de la Deuda	$\frac{\text{Saldo Deuda Total}}{\text{Ingresos Totales}}$	10%
4	Dependencia de las Transferencias S.G.P	$\frac{\text{Transferencia S.G.P recibida}}{\text{Ingresos Totales}}$	10%
5	Magnitud de la Inversión	$\frac{\text{Inversión Total}}{\text{Gastos Totales}}$	10%
6	Capacidad de Ahorro	$\frac{\text{Ahorro Corriente}}{\text{Ingresos Corrientes}}$	10%
7	Cumplimiento MFMP		10%
8	Cumplimiento Plan de Desarrollo		10%
	<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

# 1. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS

PUESTO	MUNICIPIO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS TOTALES	RESULTADO	PUESTO	MUNICIPIO	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS TOTALES	RESULTADO
1	PITALITO	12522.7	60324.2	20.8%	19	TERUEL	437.2	5,808.1	7.5%
2	RIVERA	2399.5	13016.5	18.4%	20	ALGECIRAS	902.0	12,458.5	7.2%
3	GARZON	5422.8	29919.0	18.1%	21	HOBO	448.0	6,234.8	7.2%
4	ALTAMIRA	503.0	3138.6	16.0%	22	AGRADO	451.1	6,282.5	7.2%
5	C/ALEGRE	2459.4	16783.0	14.7%	23	BARAYA	657.9	9,289.7	7.1%
6	PALERMO	4685.0	36675.1	12.8%	24	AIPE	4,223.9	60,421.9	7.0%
7	ELIAS	440.1	3598.9	12.2%	25	LA ARGENTINA	649.4	9,412.9	6.9%
8	TESALIA	1002.6	8637.8	11.6%	26	TARQUI	669.7	9,973.0	6.7%
9	YAGUARA	2669.4	23309.5	11.5%	27	SAN AGUSTIN	1,033.4	15,723.5	6.6%
10	TELLO	1077.3	9718.5	11.1%	28	GUADALUPE	761.3	12,264.2	6.2%
11	TIMANA	1288.5	11714.0	11.0%	29	PALESTINA	387.0	6,589.0	5.9%
12	GIGANTE	1660.0	15525.0	10.7%	30	SANTA MARIA	338.7	6,315.2	5.4%
13	LA PLATA	3070.1	28846.7	10.6%	31	NATAGA	258.1	5,073.5	5.1%
14	PAICOL	554.5	5786.6	9.6%	32	ISNOS	610.7	12,529.5	4.9%
15	SUAZA	919.9	10022.0	9.2%	33	SALADOBLANCO	392.0	8,820.9	4.4%
16	VILLAVIEJA	639.9	7154.1	8.9%	34	IQUIRA	237.0	5,925.2	4.0%
17	PITAL	645.6	8427.1	7.7%	35	COLOMBIA	278.2	7,473.1	3.7%
18	ACEVEDO	1042.4	13638.6	7.6%	36	OPORAPA	266.5	8,157.0	3.3%

# 1. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS



## 2. CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO

157

### INDICADORES DE LEY 617

**EN EL NIVEL CENTRAL**



**Gastos de Funcionamiento**  
-----  
*Ingresos Corrientes de Libre Destino*

**< 0 =**



**80%**

158

### INDICADORES DE LEY 617

#### TRANSFERENCIAS AL CONCEJO

*Honorarios Concejales + 1.5% ICLD*

en

Municipios cuyos  
ICLD en la vigencia  
2008 **superaron** los  
1.000 millones

*Honorarios Concejales + 60 SMMLV*

en

Municipios cuyos  
ICLD en la vigencia  
2008 **no superaron**  
los 1.000 millones

## 2. CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO

159

### INDICADORES DE LEY 617

**TRANSFERENCIAS A LA  
PERSONERÍA**

**150 SMMLV para la vigencia 2009**


**\$74.535.000**

## 2. CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO

PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	ICLD (Millones \$)	GASTOS FUNCIONAMIENTO (Millones \$)	PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	ICLD (Millones \$)	GASTOS FUNCIONAMIENTO (Millones \$)
1	PAICOL	32.2%	1,014	327	19	ALGECIRAS	58.0%	1,607	932
2	GUADALUPE	33.8%	1,480	500	20	AGRADO	59.8%	1,020	610
3	TELLO	43.2%	1,528	661	21	C/ALEGRE	61.2%	3,044	1,864
4	ALTAMIRA	43.9%	765	336	22	TERUEL	62.3%	799	497
5	PITALITO	46.1%	12,556	5,790	23	TESALIA	62.6%	1,406	880
6	PALERMO	46.6%	4,351	2,026	24	SANTA MARIA	63.1%	916	578
7	RIVERA	46.9%	2,845	1,335	25	TIMANA	63.3%	2,018	1,277
8	LA PLATA	47.9%	4,802	2,302	26	ACEVEDO	63.6%	1,632	1,037
9	SALADOBLANCO	49.4%	1,052	520	27	TARQUI	67.4%	1,223	825
10	OPORAPA	50.7%	981	498	28	HOBO	67.6%	860	582
11	PALESTINA	51.4%	1,048	538	29	IQUIRA	69.0%	888	613
12	AIPE	51.8%	4,269	2,211	30	YAGUARA	69.4%	2,894	2,009
13	SUAZA	53.1%	1,609	855	31	COLOMBIA	69.7%	1,139	794
14	PITAL	53.7%	1,174	630	32	GIGANTE	70.8%	1,819	1,287
15	LA ARGENTINA	54.0%	1,337	723	33	NATAGA	71.3%	797	568
16	ELIAS	54.1%	872	471	34	ISNOS	73.1%	1,075	786
17	BARAYA	54.2%	1,523	825	35	GARZON	74.4%	4,968	3,697
18	VILLAVIEJA	56.1%	1,074	602	36	SAN AGUSTIN	77.8%	1,456	1,133



## 2. CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO



## SALDO DEUDA PÚBLICA MUNICIPIOS

Vigencia	Saldo de la deuda (Millones \$)	Variación	
		Millones \$	%
2007	23,523.50	6,088.80	34.92%
2008	24,155.90	632.40	2.69%
2009	35,862.00	11,706.10	48.46%
Jun-10	33,824.90	-2,037.10	-5.68%



### 3. RESPALDO DE LA DEUDA


(Millones \$)

ENTIDAD FISCALIZADA	SALDO FINAL 2008	SALDO FINAL 2009	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	SALDO FINAL JUNIO 2010	ENTIDAD FISCALIZADA	SALDO FINAL 2008	SALDO FINAL 2009	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	SALDO FINAL JUNIO 2010
ACEVEDO	946.9	664.6	-282.3	-29.8%	550.2	OPORAPA	84.6	1,096.2	1,011.6	1196.2%	998.8
AGRADO	516.1	382.5	-133.6	-25.9%	338.1	PAICOL	318.5	233.2	-85.3	-26.8%	548.6
AIPE	-	4,500.0	4,500.0	4500.0%	4,500.0	PALERMO	965.9	2,765.9	1,800.0	186.4%	3,537.9
ALGECIRAS	477.0	297.1	-179.9	-37.7%	209.3	PALESTINA	255.0	111.7	-143.3	-56.2%	40.0
ALTAMIRA	183.0	102.9	-80.1	-43.8%	98.5	PITALITO	5,709.2	6,380.0	670.7	11.7%	5,268.7
BARAYA	926.0	651.9	-274.1	-29.6%	514.7	PITAL	250.9	419.6	168.7	67.2%	306.3
CAMPOALEGRE	586.8	1,503.3	916.5	156.2%	1,468.2	RIVERA	519.4	1,068.9	549.5	105.8%	1,045.4
COLOMBIA	895.0	695.0	-200.0	-22.3%	746.5	SALADOBLANCO	966.2	1,027.6	61.5	6.4%	855.0
ELIAS	344.1	709.6	365.5	106.2%	656.7	SAN AGUSTIN	422.0	172.6	-249.5	-59.1%	108.3
GARZON	1,961.9	1,652.3	-309.6	-15.8%	1,890.8	SANTA MARIA	315.0	185.3	-129.7	-41.2%	154.4
GIGANTE	407.9	960.5	552.6	135.5%	812.0	SUAZA	649.7	540.2	-109.6	-16.9%	415.2
GUADALUPE	370.9	1,286.1	915.2	246.7%	1,132.4	TARQUI	718.2	365.7	-352.5	-49.1%	277.8
HOBO	61.1	139.7	78.6	128.6%	92.8	TELLO	677.4	520.0	-157.4	-23.2%	455.0
IQUIRA	-	-	0.0	0.0%	-	TERUEL	873.9	700.1	-173.9	-19.9%	584.9
ISNOS	143.6	86.1	-57.6	-40.1%	57.4	TESALIA	390.1	136.3	-253.8	-65.1%	228.8
LA ARGENTINA	200.0	752.5	552.5	276.3%	634.8	TIMANA	583.0	437.2	-145.8	-25.0%	414.6
LA PLATA	1,189.9	3,777.0	2,587.1	217.4%	3,539.4	VILLAVIEJA	159.2	489.4	330.3	207.5%	410.1
NATAGA	87.5	217.8	130.3	148.9%	183.5	YAGUARA	1,000.0	833.3	-166.7	-16.7%	750.0
						<b>TOTAL MUNICIPIOS</b>	<b>14,858.1</b>	<b>35,862.0</b>	<b>21,003.9</b>	<b>141.4%</b>	<b>35,862.0</b>

### 3. RESPALDO DE LA DEUDA



## APALANCAMIENTO DEUDA MUNICIPIOS




### 3. RESPALDO DE LA DEUDA




PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	INGRESOS TOTALES (Millones \$)	SALDO DEUDA 2009 (Millones 2009)	PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	INGRESOS TOTALES (Millones \$)	SALDO DEUDA 2009 (Millones 2009)
1	IQUIRA	0.0%	5,925.2	-	19	GARZON	5.5%	29,919.0	1,652.3
2	ISNOS	0.7%	12,529.5	86.1	20	AGRADO	6.1%	6,282.5	382.5
3	SAN AGUSTIN	1.1%	15,723.5	172.6	21	GIGANTE	6.2%	15,525.0	960.5
4	TESALIA	1.6%	8,637.8	136.3	22	VILLAVIEJA	6.8%	7,154.1	489.4
5	PALESTINA	1.7%	6,589.0	111.7	23	BARAYA	7.0%	9,289.7	651.9
6	HOBO	2.2%	6,234.8	139.7	24	AIPE	7.4%	60,421.9	4,500.0
7	ALGECIRAS	2.4%	12,458.5	297.1	25	PALERMO	7.5%	36,675.1	2,765.9
8	SANTA MARIA	2.9%	6,315.2	185.3	26	LA ARGENTINA	8.0%	9,412.9	752.5
9	ALTAMIRA	3.3%	3,138.6	102.9	27	RIVERA	8.2%	13,016.5	1,068.9
10	YAGUARA	3.6%	23,309.5	833.3	28	C/ALEGRE	9.0%	16,783.0	1,503.3
11	TARQUI	3.7%	9,973.0	365.7	29	COLOMBIA	9.3%	7,473.1	695.0
12	TIMANA	3.7%	11,714.0	437.2	30	GUADALUPE	10.5%	12,264.2	1,286.1
13	PAICOL	4.0%	5,786.6	233.2	31	PITALITO	10.6%	60,324.2	6,380.0
14	NATAGA	4.3%	5,073.5	217.8	32	SALADOBLANCO	11.7%	8,820.9	1,027.6
15	ACEVEDO	4.9%	13,638.6	664.6	33	TERUEL	12.1%	5,808.1	700.1
16	PITAL	5.0%	8,427.1	419.6	34	LA PLATA	13.1%	28,846.7	3,777.0
17	TELLO	5.4%	9,718.5	520.0	35	OPORAPA	13.4%	8,157.0	1,096.2
18	SUAZA	5.4%	10,022.0	540.2	36	ELIAS	19.7%	3,598.9	709.6

# 3. RESPALDO DE LA DEUDA



# 4. DEPENDENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DETALLE	VALOR (Millones \$)
Salud	90,083.0
Educación	17,217.4
Agua Potable y Saneamiento	20,881.2
Alimentación escolar	2,660.9
Crecimiento Economía	8,275.0
P.P.G.	33,835.9
Munic. Ribereños	2,761.5
Libre destino	27,481.0
<b>TOTAL</b>	<b>203,195.8</b>




# 4. DEPENDENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	INGRESOS TOTALES (Millones \$)	TRANSFERENCIAS S.G.P (Millones \$)	PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	INGRESOS TOTALES (Millones \$)	TRANSFERENCIAS S.G.P (Millones \$)
1	AIPE	9.4%	60,421.9	5,695.0	19	TERUEL	51.0%	5,808.1	2,961.0
2	YAGUARA	12.8%	23,309.5	2,990.6	20	PITAL	51.8%	8,427.1	4,363.6
3	PALERMO	16.3%	36,675.1	5,965.2	21	SUAZA	51.9%	10,022.0	5,202.3
4	GIGANTE	35.2%	15,525.0	5,463.7	22	LA ARGENTINA	52.0%	9,412.9	4,896.0
5	PITALITO	36.5%	60,324.2	22,001.2	23	ISNOS	53.2%	12,529.5	6,660.3
6	TESALIA	41.1%	8,637.8	3,548.9	24	OPORAPA	53.5%	8,157.0	4,367.1
7	RIVERA	41.4%	13,016.5	5,383.8	25	BARAYA	54.4%	9,289.7	5,052.7
8	C/ALEGRE	42.9%	16,783.0	7,201.9	26	TARQUI	54.5%	9,973.0	5,437.1
9	PAICOL	43.2%	5,786.6	2,498.0	27	ALGECIRAS	56.0%	12,458.5	6,977.5
10	GUADALUPE	44.3%	12,264.2	5,427.2	28	ACEVEDO	57.4%	13,638.6	7,833.1
11	GARZON	44.6%	29,919.0	13,352.1	29	NATAGA	57.8%	5,073.5	2,931.5
12	HOBO	45.2%	6,234.8	2,818.3	30	ALTAMIRA	58.2%	3,138.6	1,828.0
13	LA PLATA	46.4%	28,846.7	13,381.8	31	AGRADO	60.4%	6,282.5	3,796.3
14	VILLAVIEJA	46.6%	7,154.1	3,336.5	32	PALESTINA	61.0%	6,589.0	4,022.3
15	SALADOBLANCO	48.2%	8,820.9	4,249.2	33	ELIAS	63.7%	3,598.9	2,292.0
16	SAN AGUSTIN	48.6%	15,723.5	7,635.3	34	SANTA MARIA	64.0%	6,315.2	4,043.6
17	TIMANA	49.2%	11,714.0	5,764.3	35	COLOMBIA	65.6%	7,473.1	4,904.1
18	TELLO	50.4%	9,718.5	4,899.8	36	IQUIRA	66.4%	5,925.2	3,932.6




# 4. DEPENDENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES



## 5. MAGNITUD DE LA INVERSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN	VALORES (Millones \$)
<b>EDUCACION.</b>	54,770.1
<b>SALUD</b>	200,102.1
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	38,321.3
INFRAESTRUCTUA VIAL Y TRANSPORTE	36,257.0
VIVIENDA	5,461.3
RECREACION Y DEPORTE	4,887.6
CULTURA	6,597.1
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	3,244.9
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL O DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,545.0
DESARROLLO COMUNITARIO O INSTITUCIONAL	6,824.9
JUSTICIA	2,230.8
AGROPECUARIO	3,696.4
RECLUSIÓN	121.3
ELECTRIFICACIÓN	8,463.2
POBLACIÓN VULNERABLE.	21,554.1
DESSARROLLO ECONOMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO.	1,094.7
MEDIO AMBIENTE	10,762.4
OTROS SECTORES	928.0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>409,862.2</b>




## 5. MAGNITUD DE LA INVERSIÓN



PUESTO	MUNICIPIO	PORCENTAJE DE INVERSIÓN	PUESTO	MUNICIPIO	PORCENTAJE DE INVERSIÓN
1	AIPE	94.4%	19	VILLAVIEJA	86.1%
2	GUADALUPE	92.9%	20	GARZON	86.0%
3	PALERMO	92.5%	21	PITALITO	85.9%
4	ISNOS	91.3%	22	TARQUI	85.8%
5	SAN AGUSTIN	90.5%	23	GIGANTE	85.2%
6	LA ARGENTINA	89.1%	24	BARAYA	84.7%
7	ALGECIRAS	88.9%	25	TIMANA	84.5%
8	TELLO	88.7%	26	RIVERA	84.3%
9	OPORAPA	88.6%	27	NATAGA	83.9%
10	ACEVEDO	0.0%	28	TESALIA	83.5%
11	LA PLATA	87.8%	29	AGRADO	83.1%
12	PITAL	87.8%	30	C/ALEGRE	82.8%
13	SALADOBLANCO	87.2%	31	COLOMBIA	82.5%
14	PAICOL	87.1%	32	TERUEL	82.5%
15	IQUIRA	87.0%	33	HOBO	82.2%
16	SANTA MARIA	86.7%	34	ALTAMIRA	82.0%
17	SUAZA	86.5%	35	ELIAS	80.9%
18	PALESTINA	86.2%	36	YAGUARA	77.5%


# 5. MAGNITUD DE LA INVERSIÓN



## 6. CAPACIDAD DE AHORRO

PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	AHORRO CORRIENTE	INGRESO CORRIENTE	PUESTO	MUNICIPIO	INDICADOR	AHORRO CORRIENTE	INGRESO CORRIENTE
1	PAICOL	44.6%	1369.4	3071.6	19	AGRADO	10.8%	575.7	5322.2
2	SANTA MARIA	39.5%	362.1	916.3	20	PITALITO	10.7%	5125.1	47868.6
3	IQUIRA	29.4%	1743.7	5922.2	21	TARQUI	9.4%	827.1	8773.5
4	COLOMBIA	26.9%	1726.3	6418.2	22	TIMANA	9.1%	895.6	9830.1
5	HOBO	25.4%	1223.6	4810.5	23	SAN AGUSTIN	7.3%	959.5	13134.8
6	ALTAMIRA	24.0%	715.9	2982.1	24	RIVERA	7.2%	619.6	8587.1
7	TELLO	21.3%	1729.7	8113.1	25	C/ALEGRE	2.9%	384.5	13139.1
8	ELIAS	21.1%	668.3	3162.6	26	YAGUARA	2.4%	167.0	6962.4
9	BARAYA	19.1%	1328.6	6942.2	27	ALGECIRAS	2.2%	254.6	11816.6
10	TESALIA	18.7%	1244.5	6667.7	28	SUAZA	0.2%	16.7	8205.6
11	SALADOBLANCO	17.6%	1178.4	6699.0	29	GUADALUPE	0.1%	9.5	8534.0
12	PALESTINA	16.3%	944.5	5785.4	30	LA PLATA	-0.5%	-109.1	21525.1
13	TERUEL	15.7%	743.9	4735.9	31	PITAL	-2.7%	-166.6	6195.8
14	LA ARGENTINA	14.1%	1111.6	7864.9	32	ISNOS	-11.5%	-1104.4	9639.2
15	OPORAPA	14.1%	839.4	5949.5	33	GARZON	-15.8%	-3572.5	22651.0
16	ACEVEDO	12.9%	1629.6	12652.6	34	GIGANTE	-24.2%	-2128.5	8813.1
17	VILLAVIEJA	11.8%	594.4	5027.2	35	PALERMO	-50.2%	-5879.2	11717.0
18	NATAGA	11.2%	466.4	4157.5	36	AIPE	-55.9%	-6201.7	11098.2


# 6. CAPACIDAD DE AHORRO



# 7. CUMPLIMIENTO DE MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP)

PUESTO	MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO MFMP	PUESTO	MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO MFMP
1	BARAYA	98%	19	TELLO	86%
2	ELÍAS	98%	20	TIMANÁ	86%
3	GUADALUPE	98%	21	VILLAVIEJA	85%
4	LA PLATA	98%	22	SAN AGUSTÍN	82%
5	TARQUI	98%	23	ALTAMIRA	81%
6	PALERMO	96%	24	ACEVEDO	79%
7	SANTA MARÍA	96%	25	AIPE	78%
8	SUAZA	96%	26	PITALITO	78%
9	GARZÓN	95%	27	OPORAPA	73%
10	CAMPOALEGRE	93%	28	PAICOL	61%
11	YAGUARÁ	93%	29	GIGANTE	57%
12	IQUIRA	88%	30	COLOMBIA	52%
13	HOBO	86%	31	TESALIA	45%
14	LA ARGENTINA	86%	32	TERUEL	44%
15	NÁTAGA	86%	33	ISNOS	31%
16	PITAL	86%	34	PALESTINA	13%
17	RIVERA	86%	35	AGRADO	7%
18	SALADOBLANCO	86%	36	ALGECIRAS	0%

# 7. CUMPLIMIENTO DE MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP)






# 8. CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO



PUESTO	MUNICIPIOS	CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO	PUESTO	MUNICIPIOS	CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
1	GUADALUPE	60.2%	19	ACEVEDO	46.6%
2	PITALITO	58.1%	20	TELLO	45.4%
3	PALESTINA	56.8%	21	HOBO	45.2%
4	SUAZA	54.5%	22	TESALIA	45.0%
5	BARAYA	53.2%	23	TERUEL	44.6%
6	ELÍAS	53.0%	24	TIMANÁ	44.2%
7	VILLAVIEJA	52.6%	25	SANTA MARÍA	42.6%
8	PAICOL	52.1%	26	ALTAMIRA	42.3%
9	PALERMO	52.0%	27	SAN AGUSTÍN	41.6%
10	YAGUARÁ	51.2%	28	NÁTAGA	40.3%
11	SALADOBLANCO	51.1%	29	OPORAPA	39.9%
12	ISNOS	51.0%	30	AGRADO	39.5%
13	COLOMBIA	50.6%	31	AIPE	35.4%
14	ALGECIRAS	50.5%	32	GARZÓN	33.0%
15	TARQUI	50.2%	33	LA ARGENTINA	32.6%
16	RIVERA	49.2%	34	IQUIRA	31.4%
17	CAMPOALEGRE	47.9%	35	GIGANTE	10.2%
18	PITAL	47.2%	36	LA PLATA	0.0%

# 8. CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO




# POSICIÓN FINAL DE LOS MUNICIPIOS

PUESTO	MUNICIPIO	PONDERACIÓN
1	PITALITO	73.8%
2	RIVERA	70.0%
3	PAICOL	68.0%
4	ALTAMIRA	67.1%
5	PALERMO	65.0%
6	TELLO	64.6%
7	GUADALUPE	63.8%
8	YAGUARA	62.8%
9	C/ALEGRE	62.3%
10	SUAZA	60.2%
11	VILLAVIEJA	59.3%
12	GARZON	59.2%
13	ELIAS	59.1%
14	BARAYA	58.8%
15	TIMANA	58.2%
16	TESALIA	57.5%
17	PITAL	56.3%
18	HOBO	55.9%

# POSICIÓN FINAL DE LOS MUNICIPIOS

PUESTO	MUNICIPIO	PONDERACIÓN
19	SALADOBLANCO	55.8%
20	SANTA MARIA	54.9%
21	TARQUI	54.6%
22	AIPE	54.2%
23	LA ARGENTINA	54.1%
24	ACEVEDO	53.9%
25	LA PLATA	53.0%
26	PALESTINA	50.7%
27	SAN AGUSTIN	50.7%
28	OPORAPA	49.8%
29	TERUEL	49.1%
30	IQUIRA	48.9%
31	NATAGA	48.6%
32	ALGECIRAS	47.5%
33	GIGANTE	45.6%
34	COLOMBIA	45.1%
35	AGRADO	44.5%
36	ISNOS	44.3%

# POSICIÓN FINAL DE LOS MUNICIPIOS



# GRACIAS

